

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	146,859,456	1,101,589,000	0	0	1,248,448,456	688,164,943	680,512,695	3,236,000	683,748,695	99.36	-4,416,248	-0.64		
土地改良物	0	30,205,000	0	0	30,205,000	20,000,000	20,809,932	0	20,809,932	104.05	809,932	4.05	(1)全校區污水 納管與機電管路 工程(第2+12區) :本案於104.02. 16決標啟落後於 原預設廠商請領 預付款時間。 (2)全校區污水 納管與機電管路 工程(第1區):未 及於104年度預 算內編列,由本 校預算調整容納 。	(1)全校區污水 納管與機電管路 工程(第2+12區) :A.預付款本校已核 撥完成。B.第一 期估驗計價撥款 現正審查中。 (2)全校區污水 納管與機電管路 工程(第1區):A.未 來將循預算程序 提編。B.本案於 04年4月13日報竣 。C.104年9月1日 辦理驗收。
土地改良物	0	30,205,000	0	0	30,205,000	20,000,000	378,502	0	378,502	1.89	-19,621,498	-98.11		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	20,431,430	0	20,431,430		20,431,430			
房屋及建築	146,859,456	520,000,000	0	0	666,859,456	337,866,943	329,600,053	3,236,000	332,836,053	98.51	-5,030,890	-1.49	(1)清華實驗室 新建工程:第22 期估驗計價資料 未如期提送,無 法如期辦理核銷 作業;因前期工 程進度落後且目 前辦理結構體工 程而無法明顯追 趕進度。 (2)創新育成中 心新建工程:原 預計第24期款(1 04年6月估驗計 價款)要於104 年10月完成核銷 ,因廠商較早作 業,9月份即完 成核銷程序。 (3)生科二館災 後復原輕鋼架及 動力電配置工程 :未及於104年 度預算內編列, 由本校預算調整 容納。 (4)學人宿舍新 建工程:104年1 -8月份廠商工程 進度均落後超過 10%,原無法辦	(1)清華實驗室新 建工程:A.已責 由承商提報趕工 計畫趕趕進度, 並要求粉刷工班 先行進場,以增 加施工工作面, 另規劃裝修工程 提前進場施作, 機電設備及早完 成廠驗等行政程 序,以利進場安 裝,改善工程執 行進度。B.將責 請承商儘速提送 第22期計價資料 到校。 (2)創新育成中心 新建工程:未來 將請廠商配合估 驗款核銷作業期 程提出申請。 (3)生科二館災後 復原輕鋼架及動 力電配置工程: 未來將循預算程 序提編。 (4)學人宿舍新建 工程:要求專案 管理廠商及設計 監造單位確實提 醒及掌控施工廠

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-5,030,890		理計價作業，本案於104年6月份辦理變更議價及工期展延，施工廠商修正整體施工進後，1-4月份已無落後超過10%，故辦理1-4月份計價，致執行率超前。 (5)生醫科學館新建工程：本案業於103年8月8日臺教高(三)字第1030116283號經教育部原則同意停止執行。 (6)宜蘭園區開發工程：依三方合作備忘錄，宜蘭科學園區招商未達底線故不續行開發工程改辦理勞務結案並辦理土地移轉宜蘭大學中。 (7)全校區給水工程：配合本校工程支用，本案工程預算已被調整容納，無法辦理預算保留。 (8)清齋十樓室內裝修工程：未及於104年度預算內編列，由本校預算調整容納。 (9)學習資源中心興建工程-內裝：未及於104年度預算內編列，由本校預算調整容納。 (10)綠能大樓裝修工程：未及於105年度預算內編列，由本校預算調整容納。	商進度並辦理估驗計價。 (5)全校區給水工程：A.目前工程已施作完成，並已驗收付尾款完成。B.日後預算分配將詳加注意。 (6)清齋十樓室內裝修工程：未來將循預算程序提編。 (7)學習資源中心興建工程-內裝：未來將循預算程序提編。 (8)綠能大樓裝修工程：未來將循預算程序提編。
房屋及建築	146,859,456	520,000,000	0	0	666,859,456	337,866,943	4,611,600	0	4,611,600	1.36	-333,255,343	-98.64		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	324,988,453	3,236,000	328,224,453		328,224,453			
機械及設備	0	418,746,000	0	0	418,746,000	249,138,000	231,244,306	0	231,244,306	92.82	-17,893,694	-7.18	配合學校教學研	本校訂有三階段

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-17,893,694		究需求依實際數 列支。	結算收回機制定 期督促各單位儘 速執行，並於往 後於填報分配數 時將再詳加注意 。
機械及設備	0	418,746,000	0	0	418,746,000	249,138,000	227,161,770	0	227,161,770	91.18	-21,976,230	-8.82		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	4,082,536	0	4,082,536		4,082,536			
交通及運輸設備	0	10,528,000	0	0	10,528,000	6,454,000	2,427,409	0	2,427,409	37.61	-4,026,591	-62.39	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	本校訂有三階段 結算收回機制定 期督促各單位儘 速執行，並於往 後於填報分配數 時將再詳加注意 。
交通及運輸設 備	0	10,528,000	0	0	10,528,000	6,454,000	2,427,409	0	2,427,409	37.61	-4,026,591	-62.39		
什項設備	0	122,110,000	0	0	122,110,000	74,706,000	96,430,995	0	96,430,995	129.08	21,724,995	29.08	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	本校訂有三階段 結算收回機制定 期督促各單位儘 速執行，並於往 後於填報分配數 時將再詳加注意 。
什項設備	0	122,110,000	0	0	122,110,000	74,706,000	94,531,375	0	94,531,375	126.54	19,825,375	26.54		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	1,899,620	0	1,899,620		1,899,620			
總 計	146,859,456	1,101,589,000	0	0	1,248,448,456	688,164,943	680,512,695	3,236,000	683,748,695	99.36	-4,416,248	-0.64	1.土地改良物： (1)全校區污 水納管與機電管 路工程(第2+12 區):本案於104. 02.16決標故落 後於原預設廠商 請領預付款時間 。 (2)全校區污 水納管與機電管 路工程(第1區): 未來將循預算程 序提編。B.本案 於104年4月13日 報竣。C.104年9 月1日辦理驗收。 2.房屋及建築： (1)清華實驗 室新建工程：第 22期估驗計價資	1.土地改良物： (1)全校區污 水納管與機電管 路工程(第2+12 區): A.預付款本校已 核撥完成。B.第 一期估驗計價撥 款現正審查中。 (2)全校區污 水納管與機電管 路工程(第1區): A.未來將循預算程 序提編。B.本案 於104年4月13日 報竣。C.104年9 月1日辦理驗收。 2.房屋及建築： (1)清華實驗室 新建工程：A.已

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數		比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	
										-4,416,248		料未如期提送，無法如期辦理核銷作業；因前期工程進度落後且目前辦理結構體工程而無法明顯追趕進度。 (2)創新育成中心新建工程：原預計第24期款（104年6月估驗計價款）要於104年10月完成核銷，因廠商較早作業，9月份即完成核銷程序。 (3)生科二館災後復原輕鋼架及動力電配置工程：未及於104年度預算內編列，由本校預算調整容納。 (4)學人宿舍新建工程：104年1-8月份廠商工程進度均落後超過10%，原無法辦理計價作業，本案於104年6月份辦理變更議價及工期展延，施工廠商修正整體施工進後，1-4月份已無落後超過10%，故辦理1-4月份計價，致執行率超前。 (5)生醫科學館新建工程：本案業於103年8月8日臺教高(三)字第1030116283號經教育部原則同意停止執行。 (6)宜蘭園區開發工程：依三方合作備忘錄，宜蘭科學園區招商未達底線故不續行開發工程故辦理勞務結案並辦理土地移轉責由承商提報經工計畫趕趕進度，並要求粉刷工班先行進場，以增加施工工作面，另規劃裝修工程提前進場施作，機電設備及早完成廠驗等行政程序，以利進場安裝，改善工程執行進度。B.將實請承商儘速提送第22期計價資料到校。 (2)創新育成中心新建工程：未來將請廠商配合估驗款核銷作業期程提出申請。 (3)生科二館災後復原輕鋼架及動力電配置工程：未來將循預算程序提編。 (4)學人宿舍新建工程：要求專案管理廠商及設計監造單位確實提醒及掌控施工廠商進度並辦理估驗計價。 (5)全校區給水工程:A.目前工程已施作完成，並已驗收付尾款完成。B.日後預算分配將詳加注意。 (6)清齋十樓室內裝修工程:未來將循預算程序提編。 (7)學習資源中心興建工程-內裝:未來將循預算程序提編。 (8)綠能大樓裝修工程：未來將循預算程序提編。 3. 機械及設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 5 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-4,416,248		蘭大學中。 (7)全校區給水工程:配合本校工程支用,本案工程預算已被調整容納,無法辦理預算保留。 (8)清齋十樓室內裝修工程:未及於104年度預算內編列,由本校預算調整容納。 (9)學習資源中心興建工程-內裝:未及於104年度預算內編列,由本校預算調整容納。 (10)綠能大樓裝修工程:未及於105年度預算內編列,由本校預算調整容納。 3.機械及設備:配合學校教學研究需求依實際數列支。 4.交通及運輸設備:配合學校教學研究需求依實際數列支。 5.什項設備:配合學校教學研究需求依實際數列支。	速執行,並於往後於填報分配數時將再詳加注意。 4.交通及運輸設備:本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行,並於往後於填報分配數時將再詳加注意。 5.什項設備:本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行,並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
土地改良物	0	30,205,000	0	0	30,205,000	20,000,000	20,809,932	0	20,809,932	104.05	809,932	4.05		
房屋及建築	146,859,456	520,000,000	0	0	666,859,456	337,866,943	329,600,053	3,236,000	332,836,053	98.51	-5,030,890	-1.49		
機械及設備	0	418,746,000	0	0	418,746,000	249,138,000	231,244,306	0	231,244,306	92.82	-17,893,694	-7.18		
交通及運輸設備	0	10,528,000	0	0	10,528,000	6,454,000	2,427,409	0	2,427,409	37.61	-4,026,591	-62.39		
什項設備	0	122,110,000	0	0	122,110,000	74,706,000	96,430,995	0	96,430,995	129.08	21,724,995	29.08		
總 計	146,859,456	1,101,589,000	0	0	1,248,448,456	688,164,943	680,512,695	3,236,000	683,748,695	99.36	-4,416,248	-0.64		

備註:

一、差異及落後原因

1.土地改良物:

(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):本案於104.02.16決標故落後於原預設廠商請領預付款時間

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 6 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

(2)全校區污水納管與機電管路工程(第1區):未及於104年度預算內編列，由本校預算調整容納。

2. 房屋及建築：

(1)清華實驗室新建工程：第22期估驗計價資料未如期提送，無法如期辦理核銷作業；因前期工程進度落後且目前辦理結構體工程而無法明顯追趕進度。

(2)創新育成中心新建工程：原預計第24期款（104年6月估驗計價款）要於104年10月完成核銷，因廠商較早作業，9月份即完成核銷程序。

(3)生科二館災後復原輕鋼架及動力電配置工程：未及於104年度預算內編列，由本校預算調整容納。

(4)學人宿舍新建工程：104年1-8月份廠商工程進度均落後超過10%，原無法辦理計價作業，本案於104年6月份辦理變更議價及工期展延，施工廠商修正整體施工進後，1-4月份已無落後超過10%，故辦理1-4月份計價，致執行率超前。

(5)生醫科學館新建工程：本案業於103年8月8日臺教高(三)字第1030116283號經教育部原則同意停止執行。

(6)宜蘭園區開發工程：依三方合作備忘錄，宜蘭科學園區招商未達底線故不續行開發工程故辦理勞務結案並辦理土地移轉宜蘭大學中。

(7)全校區給水工程:配合本校工程支用，本案工程預算已被調整容納，無法辦理預算保留。

(8)清齋十樓室內裝修工程:未及於104年度預算內編列，由本校預算調整容納。

(9)學習資源中心興建工程-內裝:未及於104年度預算內編列，由本校預算調整容納。

(10)綠能大樓裝修工程：未及於105年度預算內編列，由本校預算調整容納。

3. 機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

4. 交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

5. 什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

二、改進措施

1. 土地改良物：

(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):A.預付款本校已核撥完成。B.第一期估驗計價撥款現正審查中。

(2)全校區污水納管與機電管路工程(第1區):A.未來將循預算程序提編。B.本案於104年4月13日報竣。
C. 104年9月1日辦理驗收。

2. 房屋及建築：

(1)清華實驗室新建工程：A.已責由承商提報趕工計畫趕進度，並要求粉刷工班先行進場，以增加施工工作面，另規劃裝修工程提前進場施作，機電設備及早完成廠驗等行政程序，以利進場安裝，改善工程執

國立清華大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 7 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

行進度。B.將責請承商儘速提送第22期計價資料到校。

(2)創新育成中心新建工程：未來將請廠商配合估驗款核銷作業期程提出申請。

(3)生科二館災後復原輕鋼架及動力電配置工程：未來將循預算程序提編。

(4)學人宿舍新建工程：要求專案管理廠商及設計監造單位確實提醒及掌控施工廠商進度並辦理估驗計價。

(5)全校區給水工程:A.目前工程已施作完成，並已驗收付尾款完成。B.日後預算分配將詳加注意。

(6)清齋十樓室內裝修工程:未來將循預算程序提編。

(7)學習資源中心興建工程-內裝:未來將循預算程序提編。

(8)綠能大樓裝修工程：未來將循預算程序提編。

3.機械及設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

4.交通及運輸設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

5.什項設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

三、『以前年度保留數』68,301,214元爲『政府補助及學雜費等收入』支應之金額，78,558,242元爲「5項自籌收入」支應之金額。