

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	146,859,456	1,101,589,000	0	0	1,248,448,456	246,756,262	202,256,046	0	202,256,046	81.97	-44,500,216	-18.03		
土地改良物	0	30,205,000	0	0	30,205,000	6,000,000	6,975,346	0	6,975,346	116.26	975,346	16.26	(1)全校區污水 納管與機電管路 工程(第2+12區) :本案於104.02. 16決標故落後於 原預設之付款期 程。 (2)全校區污水 納管與機電管路 工程(第1區):未 及於104年度預 算內編列,將由 本校預算調整容 納。 (3)東院入口處 及臨光明新村道 路邊溝改善工程 :未及於104年度 預算內編列,由 本校預算調整容 納。	(1)全校區污水 納管與機電管路 工程(第2+12區):A. 已請廠商辦理預 付款事宜,目前為 試挖階段待工程 開始正式施作則 應能正常請款 B. 道路試挖工項完 成。 (2)全校區污水 納管與機電管路 工程(第1區):A.未 來將循預算程序 提編。B.本案於 04年4月13日報竣 。 (3)東院入口處及 臨光明新村道路 邊溝改善工程:A. 未來將循預算程 序提編。B.已完 成施作,並已驗 收付尾款完成。
土地改良物	0	30,205,000	0	0	30,205,000	6,000,000	378,502	0	378,502	6.31	-5,621,498	-93.69		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	6,596,844	0	6,596,844		6,596,844			
房屋及建築	146,859,456	520,000,000	0	0	666,859,456	114,852,262	60,902,404	0	60,902,404	53.03	-53,949,858	-46.97	(1)清華實驗室 新建工程:A.目 前主要為天候因 素影響工程戶外 施工執行,以致 造成工程進度落 後。B.估驗計價 資料未如期提送 ,故無法如期辦 理核銷作業。 (2)創新育成中 心新建工程:A. 目前施工進度略 為落後,主要為 推射窗玻璃、電 梯安裝、遮陽板 安裝、發電機安 裝定位及配管連 結施工與各設備 進場進度有落後 之情形。B.第20 、21期款(104 年1、2月	(1)清華實驗室新 建工程:A.實由 廠商增派人員機 具進場續趕進度 ,並要求粉刷工 班進場,以增加 施工工作面,另 規劃裝修工程提 前進場施作,機 電設備及早完成 廠驗等行政程序 ,以利進場安裝 ,改善工程執行 進度。B.第13-15 期估驗計價資料 目前進行校內簽 核程序中。 (2)創新育成中心 新建工程:A.工 程進度落後已請 施工單位協調協 力廠商增加出工 數趕工,以免影

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)	
											-53,949,858		估驗計價款)資料廠簡於4月16日提送,未及於本月完成核銷程序。 (3)生科二館災後復原輕鋼架及動力電配置工程:未及於104年度預算內編列,由本校預算調整容納。 (4)全校區給水工程:本案為配合施工現況辦理變更設計,原編列預算配合本校其他工程經費支出調整容納,未能辦理預算保留。
房屋及建築	146,859,456	520,000,000	0	0	666,859,456	114,852,262	1,800,000	0	1,800,000	1.57	-113,052,262	-98.43	
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	59,102,404	0	59,102,404		59,102,404		
機械及設備	0	418,746,000	0	0	418,746,000	93,922,000	74,966,575	0	74,966,575	79.82	-18,955,425	-20.18	配合學校教學研究需求依實際數列支。
機械及設備	0	418,746,000	0	0	418,746,000	93,922,000	74,960,641	0	74,960,641	79.81	-18,961,359	-20.19	
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	5,934	0	5,934		5,934		
交通及運輸設備	0	10,528,000	0	0	10,528,000	2,545,000	621,532	0	621,532	24.42	-1,923,468	-75.58	配合學校教學研究需求依實際數列支。
交通及運輸設備	0	10,528,000	0	0	10,528,000	2,545,000	621,532	0	621,532	24.42	-1,923,468	-75.58	
什項設備	0	122,110,000	0	0	122,110,000	29,437,000	58,790,189	0	58,790,189	199.72	29,353,189	99.72	配合學校教學研究需求依實際數列支。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數		比較增減(-)					
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
											29,353,189			時將再詳加注意。
什項設備	0	122,110,000	0	0	122,110,000	29,437,000	56,290,569	0	56,290,569	191.22	26,853,569	91.22		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,499,620	0	2,499,620		2,499,620			
總 計	146,859,456	1,101,589,000	0	0	1,248,448,456	246,756,262	202,256,046	0	202,256,046	81.97	-44,500,216	-18.03	1.土地改良物： (1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):本案於104.02.16決標故落後於原預設之付款期程。 (2)全校區污水納管與機電管路工程(第1區):未及於104年度預算內編列，將由本校預算調整容納。 (3)東院入口處及臨光明新村道路邊溝改善工程:未及於104年度預算內編列，由本校預算調整容納。 2.房屋及建築： (1)清華實驗室新建工程：A.目前主要為天候因素影響工程戶外施工執行，以致造成工程進度落後。B.估驗計價資料未如期提送，故無法如期辦理核銷作業。 (2)創新育成中心新建工程：A.目前施工進度略為落後，主要為推射窗玻璃、電梯安裝、遮陽板安裝、發電機安裝定位及配管連結施工與各設備進場進度有落後之情形。B.第20、21期款（104年1、2月估驗計價款）資料廠商於4月16	1.土地改良物： (1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):A.已請承商辦理預付款事宜，目前為試挖階段待工程開始正式施作則應能正常請款B.道路試挖工項完成。 (2)全校區污水納管與機電管路工程(第1區):A.未來將循預算程序提編。B.本案於104年4月13日報竣。 (3)東院入口處及臨光明新村道路邊溝改善工程:A.未來將循預算程序提編。B.已完竣施作，並已驗收付尾款完成。 2.房屋及建築： (1)清華實驗室新建工程：A.實由承商增派人員機具進場鑽趕進度，並要求粉刷工班進場，以增加施工工作面，另規劃裝修工程提前進場施作，機電設備及早完成廠驗等行政程序，以利進場安裝，改善工程執行進度。B.第13-15期估驗計價資料目前進行校內簽核程序中。 (2)創新育成中心新建工程：A.工程進度落後已請施工單位協調

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-44,500,216		日提送，未及於 本月完成核銷程 序。 (3)生科二館 災後復原輕鋼架 及動力電配置工 程：未及於104 年度預算內編列 ，由本校預算調 整容納。 (4)全校區給 水工程：本案為 配合施工現況辦 理變更設計，原 編列預算配合本 校其他工程經費 支出調整容納， 未能辦理預算保 留。 3.機械及設備： 配合學校教學研 究需求依實際數 列支。 4.交通及運輸設 備：配合學校教 學研究需求依實 際數列支。 5.什項設備：配 合學校教學研究 需求依實際數列 支。	協力廠商增加出 工數趕工，以免 影響後續工項施 工。B.第20、21 期（104年1、2月 ）估驗請款資料 目前已進行校內 簽核程序，預計 可於5月中完成付 款。 (3)生科二館災 後復原輕鋼架及 動力電配置工程 ：未來將循預算 程序提編。 (4)全校區給水 工程：日後預算編 列時將注意工程 變更程序可能期 程。 3.機械及設備： 本校訂有三階段 結算收回機制定 期督促各單位儘 速執行，並於往 後於填報分配數 時將再詳加注意 。 4.交通及運輸設 備：本校訂有三 階段結算收回機 制定期督促各單 位儘速執行，並 於往後於填報分 配數時將再詳加 注意。 5.什項設備：本 校訂有三階段結 算收回機制定期 督促各單位儘速 執行，並於往後 於填報分配數時 將再詳加注意。
土地改良物	0	30,205,000	0	0	30,205,000	6,000,000	6,975,346	0	6,975,346	116.26	975,346	16.26		
房屋及建築	146,859,456	520,000,000	0	0	666,859,456	114,852,262	60,902,404	0	60,902,404	53.03	-53,949,858	-46.97		
機械及設備	0	418,746,000	0	0	418,746,000	93,922,000	74,966,575	0	74,966,575	79.82	-18,955,425	-20.18		
交通及運輸設備	0	10,528,000	0	0	10,528,000	2,545,000	621,532	0	621,532	24.42	-1,923,468	-75.58		
什項設備	0	122,110,000	0	0	122,110,000	29,437,000	58,790,189	0	58,790,189	199.72	29,353,189	99.72		
總 計	146,859,456	1,101,589,000	0	0	1,248,448,456	246,756,262	202,256,046	0	202,256,046	81.97	-44,500,216	-18.03		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 5 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

備註:

一、差異及落後原因

1.土地改良物:

(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):本案於104.02.16決標故落後於原預設之付款期程。

(2)全校區污水納管與機電管路工程(第1區):未及於104年度預算內編列,將由本校預算調整容納。

(3)東院入口處及臨光明新村道路邊溝改善工程:未及於104年度預算內編列,由本校預算調整容納。

2.房屋及建築:

(1)清華實驗室新建工程:A.目前主要為天候因素影響工程戶外施工執行,以致造成工程進度落後。B.估驗計價資料未如期提送,故無法如期辦理核銷作業。

(2)創新育成中心新建工程:A.目前施工進度略為落後,主要為推射窗玻璃、電梯安裝、遮陽板安裝、發電機安裝定位及配管連結施工與各設備進場進度有落後之情形。B.第20、21期款(104年1、2月估驗計價款)資料廠商於4月16日提送,未及於本月完成核銷程序。

(3)生科二館災後復原輕鋼架及動力電配置工程:未及於104年度預算內編列,由本校預算調整容納。

(4)全校區給水工程:本案為配合施工現況辦理變更設計,原編列預算配合本校其他工程經費支出調整容納,未能辦理預算保留。

3.機械及設備:配合學校教學研究需求依實際數列支。

4.交通及運輸設備:配合學校教學研究需求依實際數列支。

5.什項設備:配合學校教學研究需求依實際數列支。

二、改進措施

1.土地改良物:

(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):A.已請承商辦理預付款事宜,目前為試挖階段待工程開始正式施作則應能正常請款 B.道路試挖工項完成。

(2)全校區污水納管與機電管路工程(第1區):A.未來將循預算程序提編。B.本案於104年4月13日報竣。

(3)東院入口處及臨光明新村道路邊溝改善工程:A.未來將循預算程序提編。B.已完成施作,並已驗收付尾款完成。

2.房屋及建築:

(1)清華實驗室新建工程:A.責由承商增派人員機具進場鑽趕進度,並要求粉刷工班進場,以增加施工工作面,另規劃裝修工程提前進場施作,機電設備及早完成廠驗等行政程序,以利進場安裝,改善工程執行進度。B.第13-15期估驗計價資料目前進行校內簽核程序中。

(2)創新育成中心新建工程:A.工程進度落後已請施工單位協調協力廠商增加出工數趕工,以免影響後續工項施工。B.第20、21期(104年1、2月)估驗請款資料目前已進行校內簽核程序,預計可於5月中完成付

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 6 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

款。

(3)生科二館災後復原輕鋼架及動力電配置工程：未來將循預算程序提編。

(4)全校區給水工程:日後預算編列時將注意工程變更程序可能期程。

3.機械及設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

4.交通及運輸設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

5.什項設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

三、『以前年度保留數』68,301,214元爲『政府補助及學雜費等收入』支應之金額，78,558,242元爲「5項自籌收入」支應之金額。