

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	146,859,456	1,101,589,000	0	0	1,248,448,456	311,685,262	314,907,371	3,236,000	318,143,371	102.07	6,458,109	2.07		
土地改良物	0	30,205,000	0	0	30,205,000	8,000,000	7,111,960	0	7,111,960	88.90	-888,040	-11.10	(1)全校區污水 納管與機電管路 工程(第2+12區): 現廠商正辦理預付 款作業中。 (2)全校區污水 納管與機電管路工 程(第1區):A.未 來將循預算程序 提編。B.本案於1 04年4月13日報竣 。 (3)東院入口處及 臨光明新村道路 邊溝改善工程:A. 未來將循預算程 序提編。B.已完 成施工，並已驗 收付尾款完成。	(1)全校區污水納 管與機電管路工 程(第2+12區):現 廠商正辦理預付 款作業中。 (2)全校區污水納 管與機電管路工 程(第1區):A.未 來將循預算程序 提編。B.本案於1 04年4月13日報竣 。 (3)東院入口處及 臨光明新村道路 邊溝改善工程:A. 未來將循預算程 序提編。B.已完 成施工，並已驗 收付尾款完成。
土地改良物	0	30,205,000	0	0	30,205,000	8,000,000	378,502	0	378,502	4.73	-7,621,498	-95.27		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	6,733,458	0	6,733,458		6,733,458			
房屋及建築	146,859,456	520,000,000	0	0	666,859,456	144,452,262	139,864,265	3,236,000	143,100,265	99.06	-1,351,997	-0.94	(1)清華實驗室 新建工程:A.目 前主要為天候因 素影響工程戶外 施工執行，以致 造成工程進度落 後。B.估驗計價 資料未如期提送 ，故無法如期辦 理核銷作業。 (2)創新育成中 心新建工程：原 預計第20、21期 款(104年1、2 月估驗計價款) 分別於104年5、 6月完成核銷， 因廠商一併作業 ，5月初即完成 兩期款核銷程序 。 (3)生科二館災 後復原輕鋼架及 動力電配置工程 ：未及於104	(1)清華實驗室新 建工程：A.責由 承商增派人員機 具進場，趕進度 ，並要求粉刷工 班先行進場，以 增加施工工作面 ，另規劃裝修工 程提前進場施作 ，機電設備及早 完成廠驗等行政 程序，以利進場 安裝，改善工程 執行進度。B.第1 3-15期估驗計價 已完成，目前承 商提送16-18期計 價資料予監造單 位審查中。 (2)創新育成中心 新建工程：未來 將請廠商配合估 驗款核銷作業期 程提出申請。 (3)生科二館災後

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-1,351,997		年度預算內編列，由本校預算調整容納。 (4)全校區給水工程:配合本校工程支用，本案工程預算已被調整容納，無法辦理預算保留。	復原輕鋼架及動力電配置工程：未來將循預算程序提編。 (4)全校區給水工程:A.目前工程已施作完成，並已驗收付尾款完成。B.日後預算分配將詳加注意。
房屋及建築	146,859,456	520,000,000	0	0	666,859,456	144,452,262	1,800,000	0	1,800,000	1.25	-142,652,262	-98.75		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	138,064,265	3,236,000	141,300,265		141,300,265			
機械及設備	0	418,746,000	0	0	418,746,000	118,695,000	95,765,878	0	95,765,878	80.68	-22,929,122	-19.32	配合學校教學研究需求依實際數列支。	本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
機械及設備	0	418,746,000	0	0	418,746,000	118,695,000	95,759,944	0	95,759,944	80.68	-22,935,056	-19.32		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	5,934	0	5,934		5,934			
交通及運輸設備	0	10,528,000	0	0	10,528,000	3,247,000	932,782	0	932,782	28.73	-2,314,218	-71.27	配合學校教學研究需求依實際數列支。	本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
交通及運輸設備	0	10,528,000	0	0	10,528,000	3,247,000	932,782	0	932,782	28.73	-2,314,218	-71.27		
什項設備	0	122,110,000	0	0	122,110,000	37,291,000	71,232,486	0	71,232,486	191.02	33,941,486	91.02	配合學校教學研究需求依實際數列支。	本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
什項設備	0	122,110,000	0	0	122,110,000	37,291,000	68,732,866	0	68,732,866	184.31	31,441,866	84.31		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,499,620	0	2,499,620		2,499,620			
總 計	146,859,456	1,101,589,000	0	0	1,248,448,456	311,685,262	314,907,371	3,236,000	318,143,371	102.07	6,458,109	2.07	1.土地改良物：(1)全校區污	1.土地改良物：(1)全校區污

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)
										6,458,109		水納管與機電管 路工程(第2+12 區):本案於104. 02.16決標放落 後於原預設廠商 請領預付款時間 。 (2)全校區污 水納管與機電管 路工程(第1區): 未及於104年度 預算內編列,由 本校預算調整容 納。 (3)東院入口 處及臨光明新村 道路邊溝改善工 程:未及於104年 度預算內編列, 由本校預算調整 容納。 2.房屋及建築: (1)清華實驗 室新建工程:A. 目前主要為天候 因素影響工程戶 外施工執行,以 致造成工程進度 落後。B.估驗計 價資料未如期提 送,故無法如期 辦理核銷作業。 (2)創新育成 中心新建工程: 原預計第20、21 期款(104年1、 2月估驗計價款)分別於104年5 、6月完成核銷 ,因廠商一併作 業,5月初即完 成兩期款核銷程 序。 (3)生科二館 災後復原輕鋼架 及動力電配置工 程:未及於104 年度預算內編列 ,由本校預算調 整容納。 (4)全校區給 水工程:配合本 校工程支用,本 案工程預算已被 調整容納,無法	

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											6,458,109		辦理預算保留。 3.機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。 4.交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。 5.什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。	。3.機械及設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。 4.交通及運輸設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。 5.什項設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
土地改良物	0	30,205,000	0	0	30,205,000	8,000,000	7,111,960	0	7,111,960	88.90	-888,040	-11.10		
房屋及建築	146,859,456	520,000,000	0	0	666,859,456	144,452,262	139,864,265	3,236,000	143,100,265	99.06	-1,351,997	-0.94		
機械及設備	0	418,746,000	0	0	418,746,000	118,695,000	95,765,878	0	95,765,878	80.68	-22,929,122	-19.32		
交通及運輸設備	0	10,528,000	0	0	10,528,000	3,247,000	932,782	0	932,782	28.73	-2,314,218	-71.27		
什項設備	0	122,110,000	0	0	122,110,000	37,291,000	71,232,486	0	71,232,486	191.02	33,941,486	91.02		
總 計	146,859,456	1,101,589,000	0	0	1,248,448,456	311,685,262	314,907,371	3,236,000	318,143,371	102.07	6,458,109	2.07		

備註：

一、差異及落後原因

1.土地改良物：

(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):本案於104.02.16決標故落後於原預設廠商請領預付款時間。

(2)全校區污水納管與機電管路工程(第1區):未及於104年度預算內編列，由本校預算調整容納。

(3)東院入口處及臨光明新村道路邊溝改善工程:未及於104年度預算內編列，由本校預算調整容納。

2.房屋及建築：

(1)清華實驗室新建工程：A.目前主要為天候因素影響工程戶外施工執行，以致造成工程進度落後。B.估驗計價資料未如期提送，故無法如期辦理核銷作業。

(2)創新育成中心新建工程：原預計第20、21期款（104年1、2月估驗計價款）分別於104年5、6月完成核銷

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 5 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

，因廠商一併作業，5月初即完成兩期款核銷程序。

(3)生科二館災後復原輕鋼架及動力電配置工程：未及於104年度預算內編列，由本校預算調整容納。

(4)全校區給水工程:配合本校工程支用，本案工程預算已被調整容納，無法辦理預算保留。

3.機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

4.交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

5.什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

二、改進措施

1.土地改良物：

(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):現廠商正辦理預付款作業中。

(2)全校區污水納管與機電管路工程(第1區):A.未來將循預算程序提編。B.本案於104年4月13日報竣。

(3)東院入口處及臨光明新村道路邊溝改善工程:A.未來將循預算程序提編。B.已完成施作，並已驗收付尾款完成。

2.房屋及建築：

(1)清華實驗室新建工程：A.責由承商增派人員機具進場？趕進度，並要求粉刷工班先行進場，以增加施工工作面，另規劃裝修工程提前進場施作，機電設備及早完成廠驗等行政程序，以利進場安裝，改善工程執行進度。B.第13-15期估驗計價已完成，目前承商提送16-18期計價資料予監造單位審查中。

(2)創新育成中心新建工程：未來將請廠商配合估驗款核銷作業期程提出申請。

(3)生科二館災後復原輕鋼架及動力電配置工程：未來將循預算程序提編。

(4)全校區給水工程:A.目前工程已施作完成，並已驗收付尾款完成。B.日後預算分配將詳加注意。

3.機械及設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

4.交通及運輸設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

5.什項設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

三、『以前年度保留數』68,301,214元為『政府補助及學雜費等收入』支應之金額，78,558,242元為「5項自籌收入」支應之金額。