

國立清華大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	172,887,627	954,959,619	0	0	1,127,847,246	38,538,000	22,867,626	0	22,867,626	59.34	-15,670,374	-40.66		
土地改良物	0	48,175,000	0	0	48,175,000	2,380,000	8,201,095	0	8,201,095	344.58	5,821,095	244.58	(1)全校區污水 納管與機電管路 工程(第2+12區) :估驗第3、4、5 期於104年12月 中才送至本校審 查故於105年1月 付款完成。	(1)全校區污水納 管與機電管路工 程(第2+12區):請 廠商定期提送估 驗計價並請專案 管理及設計監造 儘速審查。
土地改良物	0	48,175,000	0	0	48,175,000	2,380,000	0	0	0	0.00	-2,380,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	8,201,095	0	8,201,095		8,201,095			
房屋及建築	172,887,627	299,787,619	0	0	472,675,246	16,300,000	1,342,800	0	1,342,800	8.24	-14,957,200	-91.76	(1)清華實驗室 新建工程：因承 商出工數不足及 氣候等因素落後 。 (2)生醫科學館 新建工程：本案 業於103年8月8 日臺教高(三)字 第1030116283號 經教育部原則同 意停止執行。	(1)清華實驗室新 建工程：A.已責 由承商提報趕工 計畫並於每週二 加開趕工會議協 調相關介面以趕 趕進度。B.承商 提送26期計價資 料落後，將責請 承商儘速提送到 校。
房屋及建築	172,887,627	299,787,619	0	0	472,675,246	16,300,000	0	0	0	0.00	-16,300,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	1,342,800	0	1,342,800		1,342,800			
機械及設備	0	446,614,000	0	0	446,614,000	13,713,000	11,782,657	0	11,782,657	85.92	-1,930,343	-14.08	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	本校訂有三階段 結算收回機制定 期督促各單位儘 速執行，並於往 後於填報分配數 時將再詳加注意 。
機械及設備	0	446,614,000	0	0	446,614,000	13,713,000	11,782,657	0	11,782,657	85.92	-1,930,343	-14.08		
交通及運輸設備	0	3,890,000	0	0	3,890,000	144,000	400,000	0	400,000	277.78	256,000	177.78	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	本校訂有三階段 結算收回機制定 期督促各單位儘 速執行，並於往 後於填報分配數 時將再詳加注意 。
交通及運輸設 備	0	3,890,000	0	0	3,890,000	144,000	400,000	0	400,000	277.78	256,000	177.78		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	156,493,000	0	0	156,493,000	6,001,000	1,141,074	0	1,141,074	19.01	-4,859,926	-80.99	配合學校教學研究需求依實際數列支。	本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
什項設備	0	156,493,000	0	0	156,493,000	6,001,000	1,141,074	0	1,141,074	19.01	-4,859,926	-80.99		
總 計	172,887,627	954,959,619	0	0	1,127,847,246	38,538,000	22,867,626	0	22,867,626	59.34	-15,670,374	-40.66	1.土地改良物： (1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):估驗第3、4、5期於104年12月中才送至本校審查故於105年1月付款完成。 2.房屋及建築： (1)清華實驗室新建工程：因承商出工數不足及氣候等因素落後。 (2)生醫科學館新建工程：本案業於103年8月8日臺教高(三)字第1030116283號經教育部原則同意停止執行。 3.機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。 4.交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。 5.什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。	1.土地改良物： (1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):請廠商定期提送估驗計價並請專案管理及設計監造儘速審查。 2.房屋及建築： (1)清華實驗室新建工程：A.已責由承商提報趕工計畫並於每週二加開趕工會議協調相關介面以趕進度。B.承商提送26期計價資料落後，將責請承商儘速提送到校。 3.機械及設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。 4.交通及運輸設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。 5.什項設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
土地改良物	0	48,175,000	0	0	48,175,000	2,380,000	8,201,095	0	8,201,095	344.58	5,821,095	244.58		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	172,887,627	299,787,619	0	0	472,675,246	16,300,000	1,342,800	0	1,342,800	8.24	-14,957,200	-91.76		
機械及設備	0	446,614,000	0	0	446,614,000	13,713,000	11,782,657	0	11,782,657	85.92	-1,930,343	-14.08		
交通及運輸設備	0	3,890,000	0	0	3,890,000	144,000	400,000	0	400,000	277.78	256,000	177.78		
什項設備	0	156,493,000	0	0	156,493,000	6,001,000	1,141,074	0	1,141,074	19.01	-4,859,926	-80.99		
總 計	172,887,627	954,959,619	0	0	1,127,847,246	38,538,000	22,867,626	0	22,867,626	59.34	-15,670,374	-40.66		

備註：

一、差異及落後原因

1.土地改良物：

(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):估驗第3、4、5期於104年12月中才送至本校審查故於105年1月付款完成。

2.房屋及建築：

(1)清華實驗室新建工程：因承商出工數不足及氣候等因素落後。

(2)生醫科學館新建工程：本案業於103年8月8日臺教高(三)字第1030116283號經教育部原則同意停止執行。

3.機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

4.交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

5.什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

二、改進措施

1.土地改良物：

(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):請廠商定期提送估驗計價並請專案管理及設計監造儘速審查。

2.房屋及建築：

(1)清華實驗室新建工程：A.已責由承商提報趕工計畫並於每週二加開趕工會議協調相關介面以趲趕進度。

B.承商提送26期計價資料落後，將責請承商儘速提送到校。

3.機械及設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

4.交通及運輸設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

5.什項設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

三、本年度原法定預算數10億690萬3,000元，扣除已循校內程序經校長核定提校務基金管理委員會第44次會議通過於104年度先行動支房屋及建築5,194萬3,381元後，本年度法定預算數為9億5,495萬9,619元。

四、『以前年度保留數』128,272,608元為『政府補助收入』支應之金額，44,615,019元為「自籌收入」支應之金額。