

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年12月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	14,411,754	672,334,000	102,530,000	0	789,275,754	789,275,754	774,991,037	0	774,991,037	98.19	-14,284,717	-1.81		
土地改良物	0	10,000,000	0	6,371,055	16,371,055	16,371,055	16,371,055	0	16,371,055	100.00	0	0.00	土地改良物可用預算數調整流入6,371,055元後，執行率已達100%。	
土地改良物	0	10,000,000	0	6,371,055	16,371,055	16,371,055	4,771,529	0	4,771,529	29.15	-11,599,526	-70.85		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	11,599,526	0	11,599,526		11,599,526			
房屋及建築	14,411,754	0	0	25,880,674	40,292,428	40,292,428	26,577,645	0	26,577,645	65.96	-13,714,783	-34.04	生醫科學館新建工程： (1)本工程因與施工廠商終止契約，且屬於非可歸責於廠商之事由，按契約規定仍需支付施工廠商所施作與損失之費用，目前全案已由「臺灣新竹地方法院」移請「臺灣高等法院」續行審理(第二審)。 (2)施工廠商業向法院遞狀請求取消11/6之庭期，並請求法院給予1.5個月的時間與本校商談和解事宜，臺灣高等法院書面通知本校取消上述原訂庭期。 (3)本校將委任律師所擬法律意見書(107.12.21)之建議事項洽商和解事宜。	生醫科學館新建工程：本校將積極與施工廠商商談和解事宜，俾利進行後續結案結算作業。
房屋及建築	14,411,754	0	0	25,880,674	40,292,428	40,292,428	1,438,785	0	1,438,785	3.57	-38,853,643	-96.43		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	25,138,860	0	25,138,860		25,138,860			
機械及設備	0	422,620,000	99,576,000	-7,558,785	514,637,215	514,637,215	514,316,343	0	514,316,343	99.94	-320,872	-0.06	機械及設備可用預算數本年度奉	

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年12月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比 較 增 減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)	
												-320,872		准先行辦理99,576,000元並調整流出7,558,785元後，執行率已達99.94%。	
機械及設備	0	422,620,000	99,576,000	-7,558,785	514,637,215	514,637,215	459,343,909	0	459,343,909	89.26		-55,293,306	-10.74		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	54,972,434	0	54,972,434			54,972,434			
交通及運輸設備	0	23,159,000	198,000	806,377	24,163,377	24,163,377	24,163,377	0	24,163,377	100.00		0	0.00	交通及運輸設備可用預算數本年度奉准先行辦理198,000元並調整流入806,377元後，執行率已達100%。	
交通及運輸設備	0	23,159,000	198,000	806,377	24,163,377	24,163,377	10,893,964	0	10,893,964	45.08		-13,269,413	-54.92		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	13,269,413	0	13,269,413			13,269,413			
什項設備	0	216,555,000	2,756,000	-25,499,321	193,811,679	193,811,679	193,562,617	0	193,562,617	99.87		-249,062	-0.13	什項設備可用預算數本年度奉准先行辦理2,756,000元並調整流出25,499,321元後，執行率已達99.87%。	
什項設備	0	216,555,000	2,756,000	-25,499,321	193,811,679	193,811,679	141,762,617	0	141,762,617	73.14		-52,049,062	-26.86		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	51,800,000	0	51,800,000			51,800,000			
總 計	14,411,754	672,334,000	102,530,000	0	789,275,754	789,275,754	774,991,037	0	774,991,037	98.19		-14,284,717	-1.81	1.房屋及建築：生醫科學館新建工程： (1)本工程因與施工廠商終止契約，且屬於非可歸責於廠商之事由，按契約規定仍需支付施工廠商所施作與損失之費用，目前全案已由「臺灣新竹地方法院」移	1.房屋及建築：生醫科學館新建工程：本校將積極與施工廠商商談和理事宜，俾利進行後續結案結算作業。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年12月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
												-14,284,717		
不動產、廠房及設備	14,411,754	672,334,000	102,530,000	0	789,275,754	789,275,754	774,991,037	0	774,991,037	98.19	-14,284,717	-1.81		
土地改良物	0	10,000,000	0	6,371,055	16,371,055	16,371,055	16,371,055	0	16,371,055	100.00	0	0.00		
房屋及建築	14,411,754	0	0	25,880,674	40,292,428	40,292,428	26,577,645	0	26,577,645	65.96	-13,714,783	-34.04		
機械及設備	0	422,620,000	99,576,000	-7,558,785	514,637,215	514,637,215	514,316,343	0	514,316,343	99.94	-320,872	-0.06		
交通及運輸設備	0	23,159,000	198,000	806,377	24,163,377	24,163,377	24,163,377	0	24,163,377	100.00	0	0.00		
什項設備	0	216,555,000	2,756,000	-25,499,321	193,811,679	193,811,679	193,562,617	0	193,562,617	99.87	-249,062	-0.13		
總 計	14,411,754	672,334,000	102,530,000	0	789,275,754	789,275,754	774,991,037	0	774,991,037	98.19	-14,284,717	-1.81		

備註:

一、『以前年度保留數』14,411,754元為「自籌收入」支應之金額。

保存年限:10年