

國立清華大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	277,137,853	1,046,861,000	0	0	1,323,998,853	703,921,000	620,731,858	0	620,731,858	88.18	-83,189,142	-11.82		
土地改良物	35,364,125	19,000,000	0	0	54,364,125	36,565,000	39,263,208	0	39,263,208	107.38	2,698,208	7.38		
土地改良物	35,364,125	19,000,000	0	0	54,364,125	36,565,000	4,208,676	0	4,208,676	11.51	-32,356,324	-88.49		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	35,054,532	0	35,054,532		35,054,532			
房屋及建築	241,773,728	455,565,000	0	0	697,338,728	326,605,000	235,366,953	0	235,366,953	72.06	-91,238,047	-27.94	1. 藝術學院大樓 新建工程:因天 候及出土工程影 響致進度較預期 落後。 2. 文物館及文學 館新建工程:因 模板工程施做不 易致進度較預期 落後。 3. 南校區學生宿 舍新建工程:因 基礎工法等待試 驗成果報告致進 度較預期落後。 4. 謝宏亮現代美 術館新建工程: 廠商計價資料有 誤, 刻正修正中。	1. 請廠商改進工 法加速施做。 2. 督促監造單位 儘速依約辦理估 驗計價。
房屋及建築	241,773,728	455,565,000	0	0	697,338,728	326,605,000	44,644	0	44,644	0.01	-326,560,356	-99.99		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	235,322,309	0	235,322,309		235,322,309			
機械及設備	0	408,430,000	0	-200,000	408,230,000	262,212,000	295,222,223	0	295,222,223	112.59	33,010,223	12.59	配合學校教學研 究需求覈實列支。	請各單位依期程 規定辦理。
機械及設備	0	408,430,000	0	-200,000	408,230,000	262,212,000	263,806,663	0	263,806,663	100.61	1,594,663	0.61		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	31,415,560	0	31,415,560		31,415,560			
交通及運輸設備	0	4,372,000	0	1,039,000	5,411,000	3,652,000	4,040,145	0	4,040,145	110.63	388,145	10.63	配合學校教學研 究需求覈實列支。	請各單位依期程 規定辦理。
交通及運輸設 備	0	4,372,000	0	1,039,000	5,411,000	3,652,000	4,040,145	0	4,040,145	110.63	388,145	10.63		
什項設備	0	159,494,000	0	-839,000	158,655,000	74,887,000	46,839,329	0	46,839,329	62.55	-28,047,671	-37.45	配合學校教學研	加強提醒校內各

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年08月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)			
												-28,047,671		究及計畫需求， 各單位刻正進行 採購相關程序。	單位應儘速執行 經費。
什項設備	0	159,494,000	0	-839,000	158,655,000	74,887,000	41,546,303	0	41,546,303	55.48		-33,340,697	-44.52		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	5,293,026	0	5,293,026			5,293,026			
總 計	277,137,853	1,046,861,000	0	0	1,323,998,853	703,921,000	620,731,858	0	620,731,858	88.18		-83,189,142	-11.82		
不動產、廠房及 設備	277,137,853	1,046,861,000	0	0	1,323,998,853	703,921,000	620,731,858	0	620,731,858	88.18		-83,189,142	-11.82		
土地改良物	35,364,125	19,000,000	0	0	54,364,125	36,565,000	39,263,208	0	39,263,208	107.38		2,698,208	7.38		
房屋及建築	241,773,728	455,565,000	0	0	697,338,728	326,605,000	235,366,953	0	235,366,953	72.06		-91,238,047	-27.94		
機械及設備	0	408,430,000	0	-200,000	408,230,000	262,212,000	295,222,223	0	295,222,223	112.59		33,010,223	12.59		
交通及運輸設備	0	4,372,000	0	1,039,000	5,411,000	3,652,000	4,040,145	0	4,040,145	110.63		388,145	10.63		
什項設備	0	159,494,000	0	-839,000	158,655,000	74,887,000	46,839,329	0	46,839,329	62.55		-28,047,671	-37.45		
總 計	277,137,853	1,046,861,000	0	0	1,323,998,853	703,921,000	620,731,858	0	620,731,858	88.18		-83,189,142	-11.82		

保存年限:10年