

國立清華大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	146,859,456	1,101,589,000	0	0	1,248,448,456	47,576,262	11,079,529	0	11,079,529	23.29	-36,496,733	-76.71		
土地改良物	0	30,205,000	0	0	30,205,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	30,205,000	0	0	30,205,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	146,859,456	520,000,000	0	0	666,859,456	27,652,262	0	0	0	0.00	-27,652,262	-100.00	房屋及建築： (1)創新育成 中心新建工程： 1.目前施工進度 略為落後，主要 為帷幕牆、外牆 泥作粉刷、外牆 丁掛磚施工、機 電及空調配管施 工與各設備進場 進度有落後之情 形。2.第18期款 (103年11月估 驗計價款)未及 於104年1月完成 核銷程序。	房屋及建築： (1)創新育成中 心新建工程：1. 工程進度落後已 請施工單位協調 協力廠商增加出 工數趕工，以免 影響後續工項施 工。2.第18期(1 03年11月)估驗 請款資料目前已 進行校內核銷流 程，預計可於2月 初付款。第19期 (103年12月)估 驗計價資料已請 廠商加速辦理。
房屋及建築	146,859,456	520,000,000	0	0	666,859,456	27,652,262	0	0	0	0.00	-27,652,262	-100.00		
機械及設備	0	418,746,000	0	0	418,746,000	14,569,000	10,916,291	0	10,916,291	74.93	-3,652,709	-25.07	機械及設備： 配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	機械及設備： 本校訂有三階段 結算收回機制定 期督促各單位儘 速執行，並於往 後於填報分配數 時將再詳加注意 。
機械及設備	0	418,746,000	0	0	418,746,000	14,569,000	10,915,891	0	10,915,891	74.93	-3,653,109	-25.07		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	400	0	400		400			
交通及運輸設備	0	10,528,000	0	0	10,528,000	427,000	31,800	0	31,800	7.45	-395,200	-92.55	交通及運輸設備 ： 配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	交通及運輸設備 ： 本校訂有三階段 結算收回機制定 期督促各單位儘 速執行，並於往 後於填報分配數 時將再詳加注意 。
交通及運輸設 備	0	10,528,000	0	0	10,528,000	427,000	31,800	0	31,800	7.45	-395,200	-92.55		
什項設備	0	122,110,000	0	0	122,110,000	4,928,000	131,438	0	131,438	2.67	-4,796,562	-97.33	什項設備：	什項設備：

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數		比較增減(-)					
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
										-4,796,562		配合學校教學研究需求依實際數列支。	本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。	
什項設備	0	122,110,000	0	0	122,110,000	4,928,000	131,438	0	131,438	2.67	-4,796,562	-97.33		
總 計	146,859,456	1,101,589,000	0	0	1,248,448,456	47,576,262	11,079,529	0	11,079,529	23.29	-36,496,733	-76.71	1.土地改良物： - 2.房屋及建築： （1）創新育成中心新建工程：1.目前施工進度略為落後，主要為堆幕牆、外牆泥作粉刷、外牆丁掛磚施工、機電及空調配管施工與各設備進場進度有落後之情形。2.第18期款（103年11月估驗計價款）未及於104年1月完成核銷程序。 3.機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。 4.交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。 5.什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。 二、改進措施 1.土地改良物： - 2.房屋及建築： （1）創新育成中心新建工程：1.工程進度落後已請施工單位協調協力廠商增加出工數趕工，以免影響後續工項施工。2.第18期（103年11月）估驗請款資料目前已進行校內核銷流程，預計可於2月初付款。第19期（103年12月）估驗計價資料已請廠商加速辦理。 3.機械及設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。 4.交通及運輸設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。 5.什項設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。	1.土地改良物： 2.房屋及建築： （1）創新育成中心新建工程：1.工程進度落後已請施工單位協調協力廠商增加出工數趕工，以免影響後續工項施工。2.第18期（103年11月）估驗請款資料目前已進行校內核銷流程，預計可於2月初付款。第19期（103年12月）估驗計價資料已請廠商加速辦理。 3.機械及設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。 4.交通及運輸設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。 5.什項設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-36,496,733		於2月初付款。 第19期（103年1 2月）估驗計價 資料已請廠商加 速辦理。 3.機械及設備： 本校訂有三階段 結算收回機制定 期督促各單位儘 速執行，並於往 後於填報分配數 時將再詳加注意。 4.交通及運輸設 備：本校訂有三 階段結算收回機 制定期督促各單 位儘速執行，並 於往後於填報分 配數時將再詳加 注意。 5.什項設備：本 校訂有三階段結 算收回機制定期 督促各單位儘速 執行，並於往後 於填報分配數時 將再詳加注意。	
土地改良物	0	30,205,000	0	0	30,205,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	146,859,456	520,000,000	0	0	666,859,456	27,652,262	0	0	0	0.00	-27,652,262	-100.00		
機械及設備	0	418,746,000	0	0	418,746,000	14,569,000	10,916,291	0	10,916,291	74.93	-3,652,709	-25.07		
交通及運輸設備	0	10,528,000	0	0	10,528,000	427,000	31,800	0	31,800	7.45	-395,200	-92.55		
什項設備	0	122,110,000	0	0	122,110,000	4,928,000	131,438	0	131,438	2.67	-4,796,562	-97.33		
總 計	146,859,456	1,101,589,000	0	0	1,248,448,456	47,576,262	11,079,529	0	11,079,529	23.29	-36,496,733	-76.71		

備註:

一、差異及落後原因

1.土地改良物:-

2.房屋及建築:

(1)創新育成中心新建工程:1.目前施工進度略為落後,主要為帷幕牆、外牆泥作粉刷、外牆丁掛磚施工、機電及空調配管施工與各設備進場進度有落後之情形。2.第18期款(103年11月估驗計價款)未及於104年1月完成核銷程序。

3.機械及設備:配合學校教學研究需求依實際數列支。

4.交通及運輸設備:配合學校教學研究需求依實際數列支。

5.什項設備:配合學校教學研究需求依實際數列支。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

二、改進措施

1.土地改良物：-

2.房屋及建築：

(1)創新育成中心新建工程：1.工程進度落後已請施工單位協調協力廠商增加出工數趕工，以免影響後續工項施工。2.第18期（103年11月）估驗請款資料目前已進行校內核銷流程，預計可於2月初付款。第19期（103年12月）估驗計價資料已請廠商加速辦理。

3.機械及設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

4.交通及運輸設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

5.什項設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。