

國立清華大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	146,859,456	1,101,589,000	0	0	1,248,448,456	81,087,262	75,648,135	0	75,648,135	93.29	-5,439,127	-6.71		
土地改良物	0	30,205,000	0	0	30,205,000	0	4,837,011	0	4,837,011		4,837,011		(1)全校區污水 納管與機電管路 工程(第1區):未 及於104年度預 算內編列,將由 本校預算調整容 納。	(1)全校區污水納 管與機電管路工 程(第1區):未來 將循預算程序提 編。
土地改良物	0	30,205,000	0	0	30,205,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	4,837,011	0	4,837,011		4,837,011			
房屋及建築	146,859,456	520,000,000	0	0	666,859,456	37,652,262	27,653,776	0	27,653,776	73.45	-9,998,486	-26.55	房屋及建築: (1)清華實驗室 新建工程:1.工 程進度落後已請 施工單位協調協 力廠商增加出工 數趕工,以免影響 後續工項施工。2 。第11、12期(10 3年9、10月)估 驗計價款(103年 9、10月估驗計價 款)尚未於104年 2月完成核銷程序 。	房屋及建築: (1)清華實驗室新 建工程:1.工程 進度落後已請施 工單位協調協力 廠商增加出工數 趕工,以免影響 後續工項施工。2 。第11、12期(10 3年9、10月)估 驗計價款(103年 9、10月)估驗計 價款)尚未於104 年2月完成核銷程 序。
房屋及建築	146,859,456	520,000,000	0	0	666,859,456	37,652,262	0	0	0	0.00	-37,652,262	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	27,653,776	0	27,653,776		27,653,776			
機械及設備	0	418,746,000	0	0	418,746,000	31,598,000	26,129,634	0	26,129,634	82.69	-5,468,366	-17.31	機械及設備: 配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	機械及設備: 本校訂有三階段 結算收回機制定 期督促各單位儘 速執行,並於往 後於填報分配數 時將再詳加注意 。
機械及設備	0	418,746,000	0	0	418,746,000	31,598,000	26,129,234	0	26,129,234	82.69	-5,468,766	-17.31		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	400	0	400		400			

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	10,528,000	0	0	10,528,000	936,000	191,150	0	191,150	20.42	-744,850	-79.58	交通及運輸設備： 配合學校教學研究需求依實際數列支。	交通及運輸設備： 本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
交通及運輸設備	0	10,528,000	0	0	10,528,000	936,000	191,150	0	191,150	20.42	-744,850	-79.58		
什項設備	0	122,110,000	0	0	122,110,000	10,901,000	16,836,564	0	16,836,564	154.45	5,935,564	54.45	什項設備： 配合學校教學研究需求依實際數列支。	什項設備： 本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
什項設備	0	122,110,000	0	0	122,110,000	10,901,000	16,836,564	0	16,836,564	154.45	5,935,564	54.45		
總 計	146,859,456	1,101,589,000	0	0	1,248,448,456	81,087,262	75,648,135	0	75,648,135	93.29	-5,439,127	-6.71	1.土地改良物： (1)全校區污水納管與機電管路工程(第1區)：未及於104年度預算內編列，將由本校預算調整容納。 2.房屋及建築： (1)清華實驗室新建工程：1.工程進度落後已請施工單位協調協力廠商增加出工數趕工，以免影響後續工項施工進度有落後之情形。2.第11、12期款(103年9、10月估驗計價款)尚未於104年2月完成核銷程序。 3.機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。 4.交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。 5.什項設備：配合學校教學研究	1.土地改良物： (1)全校區污水納管與機電管路工程(第1區)：未來將循環預算程序提編。 2.房屋及建築： (1)清華實驗室新建工程：1.工程進度落後已請施工單位協調協力廠商增加出工數趕工，以免影響後續工項施工進度有落後之情形。2.第11、12期(103年9、10月)估驗請款資料目前承商澄清事項已提送，待專案管理函文提送估驗資料後，進行校內核銷流程，預計可於4月付款。第13期(103年11月)估驗計價資料已請廠商加速辦理。 3.機械及設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-5,439,127		需求依實際數列支。	後於填報分配數時將再詳加注意。 4.交通及運輸設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。 5.什項設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
土地改良物	0	30,205,000	0	0	30,205,000	0	4,837,011	0	4,837,011		4,837,011			
房屋及建築	146,859,456	520,000,000	0	0	666,859,456	37,652,262	27,653,776	0	27,653,776	73.45	-9,998,486	-26.55		
機械及設備	0	418,746,000	0	0	418,746,000	31,598,000	26,129,634	0	26,129,634	82.69	-5,468,366	-17.31		
交通及運輸設備	0	10,528,000	0	0	10,528,000	936,000	191,150	0	191,150	20.42	-744,850	-79.58		
什項設備	0	122,110,000	0	0	122,110,000	10,901,000	16,836,564	0	16,836,564	154.45	5,935,564	54.45		
總 計	146,859,456	1,101,589,000	0	0	1,248,448,456	81,087,262	75,648,135	0	75,648,135	93.29	-5,439,127	-6.71		

備註：

一、差異及落後原因

1. 土地改良物：

(1) 全校區污水納管與機電管路工程(第1區): 未及於104年度預算內編列，將由本校預算調整容納。

2. 房屋及建築：

(1) 清華實驗室新建工程：1. 目前施工進度略為落後，主要為結構體施工及機電與空調配管施工進度有落後之情形。2. 第11、12期款（103年9、10月估驗計價款）尚未於104年2月完成核銷程序。

3. 機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

4. 交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

5. 什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

二、改進措施

1. 土地改良物：

(1) 全校區污水納管與機電管路工程(第1區): 未來將循預算程序提編。

2. 房屋及建築：

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

(1)清華實驗室新建工程：1.工程進度落後已請施工單位協調協力廠商增加出工數趕工，以免影響後續工項施工。2.第11、12期（103年9、10月）估驗請款資料日前承商澄清事項已提送，待專案管理函文提送估驗資料後，進行校內核銷流程，預計可於4月付款。第13期（103年11月）估驗計價資料已請廠商加速辦理。

3.機械及設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

4.交通及運輸設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

5.什項設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

三、『以前年度保留數』68,301,214元爲『政府補助及學雜費等收入』支應之金額，78,558,242元爲「5項自籌收入」支應之金額。