

# 國立清華大學校務基金

## 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱           | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |               | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形     |           |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                                                                                                                                                                               | 改進措施                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|---------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)    |                      | 實 際 執 行 數   |           |             |              | 比較增減(-)           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |               |                       |                        |       |               |                      | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 一般建築及設備<br>計畫  | 146,859,456   | 1,101,589,000         | 0                      | 0     | 1,248,448,456 | 388,496,729          | 377,839,230 | 5,083,684 | 382,922,914 | 98.57        | -5,573,815        | -1.43        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 土地改良物          | 0             | 30,205,000            | 0                      | 0     | 30,205,000    | 11,000,000           | 16,267,474  | 0         | 16,267,474  | 147.89       | 5,267,474         | 47.89        | (1)全校區污水<br>納管與機電管路<br>工程(第2+12區):<br>A.現廠商正辦理預<br>付款作業中。B.<br>已督促廠商儘速<br>提送估驗計價。<br>(2)全校區污水<br>納管與機電管路<br>工程(第1區):未<br>及於104年度預<br>算內編列,由本<br>校預算調整容納。<br>(3)東院入口處<br>及臨光明新村道<br>路邊溝改善工程<br>:未及於104年度<br>預算內編列,由<br>本校預算調整容<br>納。                                             | (1)全校區污水納<br>管與機電管路工<br>程(第2+12區):<br>A.未來將循環算<br>程序提編。B.本<br>案於104年4月13<br>日報竣。<br>(3)東院入口處<br>及臨光明新村道<br>路邊溝改善工程<br>:A.未來將循環算<br>程序提編。B.已<br>完成施作,並已驗<br>收付尾款完成。                                                                                                            |
| 土地改良物          | 0             | 30,205,000            | 0                      | 0     | 30,205,000    | 11,000,000           | 378,502     | 0         | 378,502     | 3.44         | -10,621,498       | -96.56       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 未完工程-土地<br>改良物 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0             | 0                    | 15,888,972  | 0         | 15,888,972  |              | 15,888,972        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 房屋及建築          | 146,859,456   | 520,000,000           | 0                      | 0     | 666,859,456   | 182,965,729          | 147,605,883 | 5,083,684 | 152,689,567 | 83.45        | -30,276,162       | -16.55       | (1)清華實驗室<br>新建工程:估驗<br>計價資料未如期<br>提送,故無法如<br>期辦理核銷作業<br>。<br>(2)創新育成中<br>心新建工程:原<br>預計第22期款(1<br>04年3月估驗計<br>價款)要於104<br>年7月完成核銷<br>,因廠商較早作<br>業,6月份即完<br>成核銷程序。<br>(3)生科二館災<br>後復原輕鋼架及<br>動力電配置工程<br>:未及於104年<br>度預算內編列,<br>由本校預算調整<br>容納。<br>(4)學人宿舍新<br>建工程:廠商原<br>應於103年12月 | (1)清華實驗室新<br>建工程:A.因前<br>期工程進度落後<br>且目前辦理結構<br>體工程而無法明<br>顯追趕進度;已<br>責由承商增派人<br>員機具進場?趕<br>進度,並要求粉<br>刷工班先行進場<br>,以增加施工工<br>作面,另規劃裝<br>修工程提前進場<br>施作,機電設備<br>及早完成廠驗等<br>行政程序,以利<br>進場安裝,改善<br>工程執行進度。B<br>:目前承商已提送<br>16-19期計價資料<br>到校審查中。<br>(2)創新育成中心<br>新建工程:未來<br>將請廠商配合估 |

保存年限:10年

# 國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱       | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |           |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                                                                                                                           | 改進措施                                                                                                                                                       |
|------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                    | 實 際 執 行 數   |           |             |              | 比較增減(-)           |              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
|            |               |                       |                        |       |             |                    | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
|            |               |                       |                        |       |             |                    |             |           |             |              | -30,276,162       |              | 請領之工程款，遲至104年5月才請領6月核撥。而104年1-6月預算分配數不足，致執行率超前。<br>(5)生醫科學館新建工程：本案業於103年8月8日臺教高(三)字第1030116283號經教育部原則同意停止執行。<br>(6)宜蘭園區開發工程：依三方合作備忘錄，宜蘭科學園區招商未達底線故不續行開發工程故辦理勞務結案並辦理土地移轉宜蘭大學中。<br>(7)全校區給水工程：配合本校工程支用，本案工程預算已被調整容納，無法辦理預算保留。 | 驗款核銷作業期程提出申請。<br>(3)生科二館災後復原輕鋼架及動力電配置工程：未來將循預算程序提編。<br>(4)學人宿舍新築工程：要求專案管理廠商及設計監造單位確實提醒及掌控施工廠商進度並辦理估驗計價。<br>(5)全校區給水工程：A.目前工程已施作完成，並已驗收付尾款完成。B.日後預算分配將詳加注意。 |
| 房屋及建築      | 146,859,456   | 520,000,000           | 0                      | 0     | 666,859,456 | 182,965,729        | 2,179,995   | 1,847,684 | 4,027,679   | 2.20         | -178,938,050      | -97.80       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
| 未完工程-房屋及建築 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                  | 145,425,888 | 3,236,000 | 148,661,888 |              | 148,661,888       |              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
| 機械及設備      | 0             | 418,746,000           | 0                      | 0     | 418,746,000 | 145,137,000        | 135,264,608 | 0         | 135,264,608 | 93.20        | -9,872,392        | -6.80        | 配合學校教學研究需求依實際數列支。                                                                                                                                                                                                           | 本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。                                                                                                                |
| 機械及設備      | 0             | 418,746,000           | 0                      | 0     | 418,746,000 | 145,137,000        | 131,187,906 | 0         | 131,187,906 | 90.39        | -13,949,094       | -9.61        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
| 訂購機件-機械及設備 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                  | 4,076,702   | 0         | 4,076,702   |              | 4,076,702         |              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
| 交通及運輸設備    | 0             | 10,528,000            | 0                      | 0     | 10,528,000  | 3,985,000          | 1,287,592   | 0         | 1,287,592   | 32.31        | -2,697,408        | -67.69       | 配合學校教學研究需求依實際數列支。                                                                                                                                                                                                           | 本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。                                                                                                                |
| 交通及運輸設     | 0             | 10,528,000            | 0                      | 0     | 10,528,000  | 3,985,000          | 1,287,592   | 0         | 1,287,592   | 32.31        | -2,697,408        | -67.69       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |

保存年限:10年

# 國立清華大學校務基金

## 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |               | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |           |             |              | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|---------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)    |                    | 實 際 執 行 數   |           |             | 比較增減(-)      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |               |                       |                        |       |               |                    | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) |                   |       | 金額(4)=<br>(3)-(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %<br>(4)/(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 備         |               |                       |                        |       |               |                    |             |           |             |              | -2,697,408        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 什項設備      | 0             | 122,110,000           | 0                      | 0     | 122,110,000   | 45,409,000         | 77,413,673  | 0         | 77,413,673  | 170.48       | 32,004,673        | 70.48 | 配合學校教學研究需求依實際數列支。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 什項設備      | 0             | 122,110,000           | 0                      | 0     | 122,110,000   | 45,409,000         | 74,914,053  | 0         | 74,914,053  | 164.98       | 29,505,053        | 64.98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 訂購機件-什項設備 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0             | 0                  | 2,499,620   | 0         | 2,499,620   |              | 2,499,620         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 總 計       | 146,859,456   | 1,101,589,000         | 0                      | 0     | 1,248,448,456 | 388,496,729        | 377,839,230 | 5,083,684 | 382,922,914 | 98.57        | -5,573,815        | -1.43 | 1.土地改良物：<br>(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區): 本案於104.02.16決標改落後於原預設廠商請領預付款時間。<br>(2)全校區污水納管與機電管路工程(第1區): 未及於104年度預算內編列，由本校預算調整容納。<br>(3)東院入口處及臨光明新村道路邊溝改善工程: 未及於104年度預算內編列，由本校預算調整容納。<br>2.房屋及建築：<br>(1)清華實驗室新建工程：估驗計價資料未如期提送，故無法如期辦理核銷作業。<br>(2)創新育成中心新建工程：原預計第22期款(104年3月估驗計價款)要於104年7月完成核銷，因廠商較早作業，6月份即完成核銷程序。<br>(3)生科二館災後復原輕鋼架 | 1.土地改良物：<br>(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區): A.現廠商正辦理預付款作業中。B.已督促廠商儘速提送估驗計價。<br>(2)全校區污水納管與機電管路工程(第1區): A.未來將循環算程序提編。B.本案於104年4月13日報竣。<br>(3)東院入口處及臨光明新村道路邊溝改善工程: A.未來將循環算程序提編。B.已完完成施作，並已驗收付尾款完成。<br>2.房屋及建築：<br>(1)清華實驗室新建工程：A.因前期工程進度落後且目前辦理結構體工程而無法明顯追趕進度；已責由承商增派人員機具進場？趕進度，並要求粉刷工班先行進工作面，另規劃裝修工程提前進場施作，機電設備及早完成廠驗等行政程序，以 |

保存年限:10年

# 國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

| 計畫名稱  | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |            | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|------------|--------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1) |                    | 實 際 執 行 數  |           |            | 比較增減(-)      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |               |                       |                        |       |            |                    | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) |                   |       | 金額(4)=<br>(3)-(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |               |                       |                        |       |            |                    |            |           |            |              | -5,573,815        |       | 及動力電配置工程：未及於104年度預算內編列，由本校預算調整容納。<br>(4)學人宿舍新建工程：廠商原應於103年12月請領之工程款，遲至104年5月才請領6月核撥。而104年1-6月預算分配數不足，致執行率超前。<br>(5)生醫科學館新建工程：本案業於103年8月8日臺教高(三)字第1030116283號經教育部原則同意停止執行。<br>(6)宜蘭園區開發工程：依三方合作備忘錄，宜蘭科學園區招商未達底線故不續行開發工程故辦理勞務結案並辦理土地移轉宜蘭大學中。<br>(7)全校區給水工程：配合本校工程支用，本案工程預算已被調整容納，無法辦理預算保留。<br>3.機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。<br>4.交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。<br>5.什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。 |
| 土地改良物 | 0             | 30,205,000            | 0                      | 0     | 30,205,000 | 11,000,000         | 16,267,474 | 0         | 16,267,474 | 147.89       | 5,267,474         | 47.89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

保存年限:10年

# 國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 5 頁

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |               | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |           |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施 |
|---------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|---------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)    |                    | 實 際 執 行 數   |           |             |              | 比較增減(-)           |              |                   |      |
|         |               |                       |                        |       |               |                    | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                   |      |
| 房屋及建築   | 146,859,456   | 520,000,000           | 0                      | 0     | 666,859,456   | 182,965,729        | 147,605,883 | 5,083,684 | 152,689,567 | 83.45        | -30,276,162       | -16.55       |                   |      |
| 機械及設備   | 0             | 418,746,000           | 0                      | 0     | 418,746,000   | 145,137,000        | 135,264,608 | 0         | 135,264,608 | 93.20        | -9,872,392        | -6.80        |                   |      |
| 交通及運輸設備 | 0             | 10,528,000            | 0                      | 0     | 10,528,000    | 3,985,000          | 1,287,592   | 0         | 1,287,592   | 32.31        | -2,697,408        | -67.69       |                   |      |
| 什項設備    | 0             | 122,110,000           | 0                      | 0     | 122,110,000   | 45,409,000         | 77,413,673  | 0         | 77,413,673  | 170.48       | 32,004,673        | 70.48        |                   |      |
| 總 計     | 146,859,456   | 1,101,589,000         | 0                      | 0     | 1,248,448,456 | 388,496,729        | 377,839,230 | 5,083,684 | 382,922,914 | 98.57        | -5,573,815        | -1.43        |                   |      |

備註:

## 一、差異及落後原因

### 1.土地改良物:

(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):本案於104.02.16決標故落後於原預設廠商請領預付款時間。

(2)全校區污水納管與機電管路工程(第1區):未及於104年度預算內編列,由本校預算調整容納。

(3)東院入口處及臨光明新村道路邊溝改善工程:未及於104年度預算內編列,由本校預算調整容納。

### 2.房屋及建築:

(1)清華實驗室新建工程:估驗計價資料未如期提送,故無法如期辦理核銷作業。

(2)創新育成中心新建工程:原預計第22期款(104年3月估驗計價款)要於104年7月完成核銷,因廠商較早作業,6月份即完成核銷程序。

(3)生科二館災後復原輕鋼架及動力電配置工程:未及於104年度預算內編列,由本校預算調整容納。

(4)學人宿舍新建工程:廠商原應於103年12月請領之工程款,遲至104年5月才請領6月核撥。而104年1-6月預算分配數不足,致執行率超前。

(5)生醫科學館新建工程:本案業於103年8月8日臺教高(三)字第1030116283號經教育部原則同意停止執行。

(6)宜蘭園區開發工程:依三方合作備忘錄,宜蘭科學園區招商未達底線故不續行開發工程故辦理勞務結案並辦理土地移轉宜蘭大學中。

(7)全校區給水工程:配合本校工程支用,本案工程預算已被調整容納,無法辦理預算保留。

### 3.機械及設備:配合學校教學研究需求依實際數列支。

### 4.交通及運輸設備:配合學校教學研究需求依實際數列支。

### 5.什項設備:配合學校教學研究需求依實際數列支。

## 二、改進措施

### 1.土地改良物:

(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):A.現廠商正辦理預付款作業中。B.已督促廠商儘速提送估驗計價。

保存年限:10年

# 國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 6 頁

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |            | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施 |
|------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|------------|--------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------|
|      | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1) |                    | 實 際 執 行 數 |           |            |              | 比較增減(-)           |              |                   |      |
|      |               |                       |                        |       |            |                    | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                   |      |

(2)全校區污水納管與機電管路工程(第1區):A.未來將循預算程序提編。B.本案於104年4月13日報竣。

(3)東院入口處及臨光明新村道路邊溝改善工程:A.未來將循預算程序提編。B.已完成施作，並已驗收付尾款完成。

## 2. 房屋及建築：

(1)清華實驗室新建工程：A.因前期工程進度落後且目前辦理結構體工程而無法明顯追趕進度；已責由承商增派人員機具進場趕進度，並要求粉刷工班先行進場，以增加施工工作面，另規劃裝修工程提前進場施作，機電設備及早完成廠驗等行政程序，以利進場安裝，改善工程執行進度。B.目前承商已提送16-19期計價資料到校審查中。

(2)創新育成中心新建工程：未來將請廠商配合估驗款核銷作業期程提出申請。

(3)生科二館災後復原輕鋼架及動力電配置工程：未來將循預算程序提編。

(4)學人宿舍新建工程：要求專案管理廠商及設計監造單位確實提醒及掌控施工廠商進度並辦理估驗計價。

(5)全校區給水工程:A.目前工程已施作完成，並已驗收付尾款完成。B.日後預算分配將詳加注意。

3.機械及設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

4.交通及運輸設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

5.什項設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

三、『以前年度保留數』68,301,214元爲『政府補助及學雜費等收入』支應之金額，78,558,242元爲「5項自籌收入」支應之金額。