

# 國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱           | 本年度可用預算數      |                       |                        |             |               | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形       |           |               |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                                                                                                                                            | 改進措施                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數       | 合 計<br>(1)    |                      | 實 際 執 行 數     |           |               |              | 比較增減(-)           |              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |               |                       |                        |             |               |                      | 實支數           | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)    | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 一般建築及設備<br>計畫  | 146,859,456   | 1,101,589,000         | 134,323,077            | 0           | 1,382,771,533 | 1,382,771,533        | 1,206,647,906 | 3,236,000 | 1,209,883,906 | 87.50        | -172,887,627      | -12.50       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 土地改良物          | 0             | 30,205,000            | 15,983,418             | -13,196,729 | 32,991,689    | 32,991,689           | 32,991,689    | 0         | 32,991,689    | 100.00       | 0                 | 0.00         | 土地改良物可用<br>預算數本年度奉<br>准先行辦理15,9<br>83,418元並調整<br>流出13,196,729<br>元後，執行率已<br>達100%。                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 土地改良物          | 0             | 30,205,000            | 15,983,418             | -13,196,729 | 32,991,689    | 32,991,689           | 378,502       | 0         | 378,502       | 1.15         | -32,613,187       | -98.85       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 未完工程-土地<br>改良物 | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0             | 0                    | 32,613,187    | 0         | 32,613,187    |              | 32,613,187        |              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 房屋及建築          | 146,859,456   | 520,000,000           | 54,815,420             | 28,585,629  | 750,260,505   | 750,260,505          | 574,136,878   | 3,236,000 | 577,372,878   | 76.96        | -172,887,627      | -23.04       | (1)清華實驗室<br>新建工程：因前<br>期承商出工及變<br>更設計等因素導<br>致工程進度落後<br>，目前辦理結構<br>體工程及設備製<br>程等因素而無法<br>明顯追趕進度，<br>故辦理預算保留<br>。<br>(2)生醫科學館<br>新建工程：本案<br>業於103年8月8<br>日臺教高(三)字<br>第1030116283號<br>經教育部原則同<br>意停止執行。惟<br>因工程尚有經費<br>尚待釐清處理，<br>故辦理預算保留<br>。 | (1)清華實驗室新<br>建工程：A.已責<br>由承商提報趕工<br>計畫趕趕進度，<br>並要求粉刷工班<br>先行進場，以增<br>加施工工作面，<br>另規劃裝修工程<br>提前進場施作，<br>機電設備及早完<br>成廠驗等行政程<br>序，以利進場安<br>裝，改善工程執<br>行進度。B.目前<br>承商已完成第25<br>期(104年11月)估<br>驗計價作業，將<br>責請承商儘速提<br>送第26期(104年1<br>2月)計價資料到<br>校。 |
| 房屋及建築          | 146,859,456   | 520,000,000           | 54,815,420             | 28,585,629  | 750,260,505   | 750,260,505          | 6,179,970     | 0         | 6,179,970     | 0.82         | -744,080,535      | -99.18       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 未完工程-房屋<br>及建築 | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0             | 0                    | 567,956,908   | 3,236,000 | 571,192,908   |              | 571,192,908       |              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 機械及設備          | 0             | 418,746,000           | 63,524,239             | -38,741,742 | 443,528,497   | 443,528,497          | 443,528,497   | 0         | 443,528,497   | 100.00       | 0                 | 0.00         | 機械及設備可用<br>預算數本年度奉<br>准先行辦理63,5<br>24,239元並調整<br>流出38,741,742<br>元後，執行率已<br>達100%。                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 機械及設備          | 0             | 418,746,000           | 63,524,239             | -38,741,742 | 443,528,497   | 443,528,497          | 404,092,626   | 0         | 404,092,626   | 91.11        | -39,435,871       | -8.89        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |

保存年限:10年

# 國立清華大學校務基金

## 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱           | 本年度可用預算數      |                         |                        |             |               | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形       |           |               |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                                                                                                                                                         | 改進措施                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>本 法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數       | 合 計<br>(1)    |                      | 實 際 執 行 數     |           |               |              | 比較增減(-)           |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |               |                         |                        |             |               |                      | 實支數           | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)    | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 訂購機件-機械<br>及設備 | 0             | 0                       | 0                      | 0           | 0             | 0                    | 39,435,871    | 0         | 39,435,871    |              | 39,435,871        |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 交通及運輸設備        | 0             | 10,528,000              | 0                      | -905,497    | 9,622,503     | 9,622,503            | 9,622,503     | 0         | 9,622,503     | 100.00       | 0                 | 0.00         | 交通及運輸設備<br>可用預算數調整<br>流出905,497元<br>後，執行率已達<br>100%。                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 交通及運輸設<br>備    | 0             | 10,528,000              | 0                      | -905,497    | 9,622,503     | 9,622,503            | 9,622,503     | 0         | 9,622,503     | 100.00       | 0                 | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 什項設備           | 0             | 122,110,000             | 0                      | 24,258,339  | 146,368,339   | 146,368,339          | 146,368,339   | 0         | 146,368,339   | 100.00       | 0                 | 0.00         | 什項設備可用預<br>算數調整流入24<br>,258,339元後，<br>執行率已達100%<br>。                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 什項設備           | 0             | 122,110,000             | 0                      | 24,258,339  | 146,368,339   | 146,368,339          | 144,129,219   | 0         | 144,129,219   | 98.47        | -2,239,120        | -1.53        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 訂購機件-什項<br>設備  | 0             | 0                       | 0                      | 0           | 0             | 0                    | 2,239,120     | 0         | 2,239,120     |              | 2,239,120         |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 總 計            | 146,859,456   | 1,101,589,000           | 134,323,077            | 0           | 1,382,771,533 | 1,382,771,533        | 1,206,647,906 | 3,236,000 | 1,209,883,906 | 87.50        | -172,887,627      | -12.50       | 1.房屋及建築：<br>(1)清華實驗<br>室新建工程：因<br>前期承包商出工<br>及變更設計等因素<br>導致工程進度落<br>後，目前辦理結<br>構體工程及設備<br>製程等因素而無<br>法明顯追趕進度<br>，故辦理預算保<br>留。<br>(2)生醫科學<br>館新建工程：本<br>案業於103年8月<br>8日臺教高(三)<br>字第1030116283<br>號經教育部原則<br>同意停止執行。<br>惟因工程尚有經<br>費尚待釐清處理<br>，故辦理預算保<br>留。 | 1.房屋及建築：<br>(1)清華實驗室<br>新建工程：A.已<br>責由廠商提報趕<br>工計畫趕趕進度<br>，並要求粉刷工<br>班先行進場，以<br>增加施工工作面<br>，另規劃裝修工<br>程提前進場施作<br>，機電設備及早<br>完成廠驗等行政<br>程序，以利進場<br>安裝，改善工程<br>執行進度。B.目<br>前廠商已完成第2<br>5期(104年11月)<br>估驗計價作業，<br>將責請廠商儘速<br>提送第26期(104<br>年12月)計價資料<br>到校。 |
| 土地改良物          | 0             | 30,205,000              | 15,983,418             | -13,196,729 | 32,991,689    | 32,991,689           | 32,991,689    | 0         | 32,991,689    | 100.00       | 0                 | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 房屋及建築          | 146,859,456   | 520,000,000             | 54,815,420             | 28,585,629  | 750,260,505   | 750,260,505          | 574,136,878   | 3,236,000 | 577,372,878   | 76.96        | -172,887,627      | -23.04       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 機械及設備          | 0             | 418,746,000             | 63,524,239             | -38,741,742 | 443,528,497   | 443,528,497          | 443,528,497   | 0         | 443,528,497   | 100.00       | 0                 | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 交通及運輸設備        | 0             | 10,528,000              | 0                      | -905,497    | 9,622,503     | 9,622,503            | 9,622,503     | 0         | 9,622,503     | 100.00       | 0                 | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 什項設備           | 0             | 122,110,000             | 0                      | 24,258,339  | 146,368,339   | 146,368,339          | 146,368,339   | 0         | 146,368,339   | 100.00       | 0                 | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |

保存年限:10年

# 國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |               | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形       |           |               |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施 |
|------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|---------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------|
|      | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)    |                    | 實 際 執 行 數     |           |               | 比較增減(-)      |                   |              |                   |      |
|      |               |                       |                        |       |               |                    | 實支數           | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)    | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                   |      |
| 總 計  | 146,859,456   | 1,101,589,000         | 134,323,077            | 0     | 1,382,771,533 | 1,382,771,533      | 1,206,647,906 | 3,236,000 | 1,209,883,906 | 87.50        | -172,887,627      | -12.50       |                   |      |

備註：

一、差異及落後原因

1. 房屋及建築：

- (1) 清華實驗室新建工程：因前期承商出工及變更設計等因素導致工程進度落後，目前辦理結構體工程及設備製程等因素而無法明顯追趕進度，故辦理預算保留。
- (2) 生醫科學館新建工程：本案業於103年8月8日臺教高(三)字第1030116283號經教育部原則同意停止執行。惟因工程尚有經費尚待釐清處理，故辦理預算保留。

二、改進措施

1. 房屋及建築：

- (1) 清華實驗室新建工程：A. 已責由承商提報趕工計畫趨趕進度，並要求粉刷工班先行進場，以增加施工工作面，另規劃裝修工程提前進場施作，機電設備及早完成廠驗等行政程序，以利進場安裝，改善工程執行進度。B. 目前承商已完成第25期(104年11月)估驗計價作業，將責請承商儘速提送第26期(104年12月)計價資料到校。

三、土地改良物可用預算數本年度奉准先行辦理15,983,418元並調整流出13,196,729元後，執行率已達100%。

四、機械及設備可用預算數本年度奉准先行辦理63,524,239元並調整流出38,741,742元後，執行率已達100%。

五、交通及運輸設備可用預算數調整流出905,497元後，執行率已達100%。

六、什項設備可用預算數調整流入24,258,339元後，執行率已達100%。

七、『以前年度保留數』68,301,214元為『政府補助及學雜費等收入』支應之金額，78,558,242元為「5項自籌收入」支應之金額。