

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	172,887,627	954,959,619	0	0	1,127,847,246	151,997,000	50,618,595	0	50,618,595	33.30	-101,378,405	-66.70		
土地改良物	0	48,175,000	0	0	48,175,000	8,200,000	8,201,095	0	8,201,095	100.01	1,095	0.01		
土地改良物	0	48,175,000	0	0	48,175,000	8,200,000	0	0	0	0.00	-8,200,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	8,201,095	0	8,201,095		8,201,095			
房屋及建築	172,887,627	299,787,619	0	0	472,675,246	98,800,000	1,535,453	0	1,535,453	1.55	-97,264,547	-98.45	(1)清華實驗室 新建工程：A.前 期因承商出工數 不足及氣候等因 素致工程進度落 後。B.承商提送 第26、27期計價 資料落後。 (2)學人宿舍新 建工程(落後)： 因廠商提送請款 資料錯誤，又遇 二月農曆新年， 修正時間不足， 無法辦理請款。 (3)創新育成中 心新建工程(落 後)：第29期估 驗計價資料未如 期提送，無法如 期辦理核銷作業 (4)生醫科學館 新建工程：本案 業於103年8月8 日臺教高(三)字 第1030116283號 經教育部原則同 意停止執行。	(1)清華實驗室新 建工程：A.已責 由承商提報趕工 計畫並於每週二 加開趕工會議協 調相關介面以趕 趕進度。B.承商 提送第26、27期 計價資料落後；1 05/2/25承商提送 第26期計價資料 到校審查中，將 責請承商儘速提 送第27期資料到 校。 (2)學人宿舍新建 工程(落後)：要求 專案管理廠商及 設計監造單位確 實掌控施工廠商 請款進度並辦理 估驗計價。 (3)創新育成中心 新建工程(落後) ：請廠商續提送 估驗資料。
房屋及建築	172,887,627	299,787,619	0	0	472,675,246	98,800,000	0	0	0	0.00	-98,800,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	1,535,453	0	1,535,453		1,535,453			
機械及設備	0	446,614,000	0	0	446,614,000	31,103,000	37,770,973	0	37,770,973	121.44	6,667,973	21.44	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	本校訂有三階段 結算收回機制定 期督促各單位儘 速執行，並於往 後於填報分配數 時將再詳加注意 。
機械及設備	0	446,614,000	0	0	446,614,000	31,103,000	37,770,973	0	37,770,973	121.44	6,667,973	21.44		
交通及運輸設備	0	3,890,000	0	0	3,890,000	327,000	621,625	0	621,625	190.10	294,625	90.10	配合學校教學研 究需求依實際數	本校訂有三階段 結算收回機制定

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											294,625		列支。	期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
交通及運輸設備	0	3,890,000	0	0	3,890,000	327,000	621,625	0	621,625	190.10	294,625	90.10		
什項設備	0	156,493,000	0	0	156,493,000	13,567,000	2,489,449	0	2,489,449	18.35	-11,077,551	-81.65	配合學校教學研究需求依實際數列支。	本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
什項設備	0	156,493,000	0	0	156,493,000	13,567,000	2,489,449	0	2,489,449	18.35	-11,077,551	-81.65		
總 計	172,887,627	954,959,619	0	0	1,127,847,246	151,997,000	50,618,595	0	50,618,595	33.30	-101,378,405	-66.70	1.房屋及建築： (1)清華實驗室新建工程：A.前期因廠商出工數不足及氣候等因素致工程進度落後。B.廠商提送第26、27期計價資料落後。 (2)學人宿舍新建工程(落後)：因廠商提送請款資料錯誤，又遇二月農曆新年，修正時間不足，無法辦理請款。 (3)創新育成中心新建工程(落後)：第29期估驗計價資料未如期提送，無法如期辦理核銷作業。 (4)生醫科學館新建工程：本案業於103年8月8日臺教高(三)字第1030116283號經教育部原則同意停止執行。 2.機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。 3.交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實	1.房屋及建築： (1)清華實驗室新建工程：A.已責由廠商提報趕工計畫並於每週二加開趕工會議協調相關介面以趕趕進度。B.廠商提送第26、27期計價資料落後；105/2/25廠商提送第26期計價資料到校審查中，將責請廠商儘速提送第27期資料到校。 (2)學人宿舍新建工程(落後)：要求專案管理廠商及設計監造單位確實掌控施工廠商請款進度並辦理估驗計價。 (3)創新育成中心新建工程(落後)：請廠商續提送估驗資料。 2.機械及設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。 3.交通及運輸設備：本校訂有三

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-101,378,405		除數列支。 4.什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。	階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。 4.什項設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
土地改良物	0	48,175,000	0	0	48,175,000	8,200,000	8,201,095	0	8,201,095	100.01	1,095	0.01		
房屋及建築	172,887,627	299,787,619	0	0	472,675,246	98,800,000	1,535,453	0	1,535,453	1.55	-97,264,547	-98.45		
機械及設備	0	446,614,000	0	0	446,614,000	31,103,000	37,770,973	0	37,770,973	121.44	6,667,973	21.44		
交通及運輸設備	0	3,890,000	0	0	3,890,000	327,000	621,625	0	621,625	190.10	294,625	90.10		
什項設備	0	156,493,000	0	0	156,493,000	13,567,000	2,489,449	0	2,489,449	18.35	-11,077,551	-81.65		
總 計	172,887,627	954,959,619	0	0	1,127,847,246	151,997,000	50,618,595	0	50,618,595	33.30	-101,378,405	-66.70		

備註：

一、差異及落後原因

1. 房屋及建築：

- (1)清華實驗室新建工程：A.前期因承商出工數不足及氣候等因素致工程進度落後。B.承商提送第26、27期計價資料落後。
- (2)學人宿舍新建工程(落後):因廠商提送請款資料錯誤，又遇二月農曆新年，修正時間不足，無法辦理請款。
- (3)創新育成中心新建工程(落後)：第29期估驗計價資料未如期提送，無法如期辦理核銷作業。
- (4)生醫科學館新建工程：本案業於103年8月8日臺教高(三)字第1030116283號經教育部原則同意停止執行。

2. 機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

3. 交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

4. 什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

二、改進措施

1. 房屋及建築：

- (1)清華實驗室新建工程：A.已責由承商提報趕工計畫並於每週二加開趕工會議協調相關介面以趨趕進度。
。B.承商提送第26、27期計價資料落後；105/2/25承商提送第26期計價資料到校審查中，將責請承商儘

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

速提送第27期資料到校。

(2)學人宿舍新建工程(落後):要求專案管理廠商及設計監造單位確實掌控施工廠商請款進度並辦理估驗計價。

(3)創新育成中心新建工程(落後):請廠商續提送估驗資料。

2.機械及設備:本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行,並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

3.交通及運輸設備:本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行,並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

4.什項設備:本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行,並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

三、本年度原法定預算數10億690萬3,000元,扣除已循校內程序經校長核定提校務基金管理委員會第44次會議通過於104年度先行動支房屋及建築5,194萬3,381元後,本年度法定預算數為9億5,495萬9,619元。

四、『以前年度保留數』128,272,608元為『政府補助收入』支應之金額,44,615,019元為「自籌收入」支應之金額。