國立清華大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年06月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數						比較增減(-)	
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
一般建築及設備計畫	172,887,627	954,959,619	0	0	1,127,847,246	500,865,000	310,115,005	0	310,115,005	61.92	-190,749,995	-38.08		
土地改良物	0	48,175,000	0	0	48,175,000	20,200,000	14,847,441	0	14,847,441	73.50	-5,352,559	-26.50	(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):因變更設計部份項目尚在釐清故有部份項目無法估驗。	(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):現已請款至第9期另請PCM積極協調差異部份。
土地改良物	0	48,175,000	0	0	48,175,000	20,200,000	258,125	0	258,125	1.28	-19,941,875	-98.72		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	14,589,316	0	14,589,316		14,589,316			
房屋及建築	172,887,627	299,787,619	0	0	472,675,246	272,447,000	52,062,149	0	52,062,149	19.11	-220,384,851	-80.89	(1)清華實驗室新建工程:A.因承商出工數不足及氣候等因素致工程進度持續落後。B.承商提送第29、30、31期計價資料落後。 (2)學人宿舍新建工程:目前尚有5%尾款未請領,因兩廠商扣罰款分配方式未討論出結果,尚未辦理請款。 (3)創新育成中心新建工程:廠商第29期估驗已完成,但第30期部份因廠商尚有代辦事項未完成(臨時電費繳納),故將其退回。 (4)生醫科學館新建工程:本案業於103年8月8日臺教高(三)字第1030116283號經教育部原則同意停止執行。 (5)綠能大樓裝修工程:未及於105年度預算內編列,由本校預算調整容納。	(1)清華實驗室新建工程:A.已責由承商提報趕工計畫並於每週加開趕工會議協調相關介面以趕趕進度。B.承商提送第29、30、31期計價資料落後,已於工務會議及月擴大會議提出要求承商儘速提送資料審查並請監造及專管單位積極督導。C.請承商高階人員參與會議督導工進。 (2)學人宿舍新建工程:要求廠商儘速釐清相關扣罰款分配,並辦理結案估驗計價。 (3)創新育成中心新建工程:已與廠商溝通,儘速繳納相關臨時電費,補齊文件以利後續執行。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年06月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	172,887,627	299,787,619	0	0	472,675,246	272,447,000	0	0	0	0.00	-272,447,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	52,062,149	0	52,062,149		52,062,149			
機械及設備	0	446,614,000	0	0	446,614,000	146,602,000	156,399,287	0	156,399,287	106.68	9,797,287	6.68	配合學校教學研究需求依實際數列支。	本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
機械及設備	0	446,614,000	0	0	446,614,000	146,602,000	156,399,287	0	156,399,287	106.68	9,797,287	6.68		
交通及運輸設備	0	3,890,000	0	0	3,890,000	1,568,000	2,670,097	0	2,670,097	170.29	1,102,097	70.29	配合學校教學研究需求依實際數列支。	本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
交通及運輸設備	0	3,890,000	0	0	3,890,000	1,568,000	2,670,097	0	2,670,097	170.29	1,102,097	70.29		
什項設備	0	156,493,000	0	0	156,493,000	60,048,000	84,136,031	0	84,136,031	140.11	24,088,031	40.11	配合學校教學研究需求依實際數列支。	本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
什項設備	0	156,493,000	0	0	156,493,000	60,048,000	84,136,031	0	84,136,031	140.11	24,088,031	40.11		
總 計	172,887,627	954,959,619	0	0	1,127,847,246	500,865,000	310,115,005	0	310,115,005	61.92	-190,749,995	-38.08	1.土地改良物： (1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區)：因變更設計部份項目尚在釐清故有部份項目無法估驗。 2.房屋及建築： (1)清華實驗室新建工程：A.已責由承商提報趕工計畫並於每週加開趕工會議協調相關介面以趕趕後。B.承商提送第29、30、31期計價資料落後。 (2)學人宿舍新	1.土地改良物： (1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區)：現已請款至第9期另請PCM積極協調差異部份。 2.房屋及建築： (1)清華實驗室新建工程：A.已責由承商提報趕工計畫並於每週加開趕工會議協調相關介面以趕趕後。B.承商提送第29、30、31期計價資料落後，已於工務會

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年06月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數						比較增減(-)	
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
											-190,749,995		<p>建工程:目前尚有5%尾款未請領,因兩廠商扣罰款分配方式未討論出結果,尚未辦理請款。 (3)創新育成中心新建工程:廠商第29期估驗已完成,但第30期部份因廠商尚有代辦事項未完成(臨時電費繳納),故將其退回。 (4)生醫科學館新建工程:本案業於103年8月8日臺教高(三)字第1030116283號經教育部原則同意停止執行。 (5)綠能大樓裝修工程:未及於105年度預算內編列,由本校預算調整容納。</p> <p>3.機械及設備:配合學校教學研究需求依實際數列支。</p> <p>4.交通及運輸設備:配合學校教學研究需求依實際數列支。</p> <p>5.什項設備:配合學校教學研究需求依實際數列支。</p>	
土地改良物	0	48,175,000	0	0	48,175,000	20,200,000	14,847,441	0	14,847,441	73.50	-5,352,559	-26.50		
房屋及建築	172,887,627	299,787,619	0	0	472,675,246	272,447,000	52,062,149	0	52,062,149	19.11	-220,384,851	-80.89		
機械及設備	0	446,614,000	0	0	446,614,000	146,602,000	156,399,287	0	156,399,287	106.68	9,797,287	6.68		
交通及運輸設備	0	3,890,000	0	0	3,890,000	1,568,000	2,670,097	0	2,670,097	170.29	1,102,097	70.29		
什項設備	0	156,493,000	0	0	156,493,000	60,048,000	84,136,031	0	84,136,031	140.11	24,088,031	40.11		
總 計	172,887,627	954,959,619	0	0	1,127,847,246	500,865,000	310,115,005	0	310,115,005	61.92	-190,749,995	-38.08		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年06月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)

備註:

一、差異及落後原因

1. 土地改良物:

(1) 全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區): 因變更設計部份項目尚在釐清故有部份項目無法估驗。

2. 房屋及建築:

- (1) 清華實驗室新建工程: A. 因承商出工數不足及氣候等因素致工程進度持續落後。B. 承商提送第29、30、31期計價資料落後。
- (2) 學人宿舍新建工程: 目前尚有5%尾款未請領, 因兩廠商扣罰款分配方式未討論出結果, 尚未辦理請款。
- (3) 創新育成中心新建工程: 廠商第29期估驗已完成, 但第30期部份因廠商尚有代辦事項未完成(臨時電費繳納), 故將其退回。
- (4) 生醫科學館新建工程: 本案業於103年8月8日臺教高(三)字第1030116283號經教育部原則同意停止執行。
- (5) 綠能大樓裝修工程: 未及於105年度預算內編列, 由本校預算調整容納。

3. 機械及設備: 配合學校教學研究需求依實際數列支。

4. 交通及運輸設備: 配合學校教學研究需求依實際數列支。

5. 什項設備: 配合學校教學研究需求依實際數列支。

二、改進措施

1. 土地改良物:

(1) 全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區): 現已請款至第9期另請PCM積極協調差異部份。

2. 房屋及建築:

(1) 清華實驗室新建工程: A. 已責由承商提報趕工計畫並於每週加開趕工會議協調相關介面以趨趕進度。B. 承商提送第29、30、31期計價資料落後, 已於工務會議及月擴大會議提出要求承商儘速提送資料審查並請監造及專管單位積極督導。C. 請承商高階人員參與會議督導工進。

(2) 學人宿舍新建工程: 要求廠商儘速釐清相關扣罰款分配, 並辦理結案估驗計價。

(3) 創新育成中心新建工程: 已與廠商溝通, 儘速繳納相關臨時電費, 補齊文件以利後續執行。

3. 機械及設備: 本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行, 並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

4. 交通及運輸設備: 本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行, 並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

5. 什項設備: 本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行, 並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

三、本年度原法定預算數10億690萬3,000元, 扣除已循校內程序經校長核定提校務基金管理委員會第44次會議通過於104年度先行動支房屋及建築5,194萬3,381元後, 本年度法定預算數為9億5,495萬9,619元。

四、『以前年度保留數』128,272,608元為『政府補助收入』支應之金額, 44,615,019元為「自籌收入」支應之金額。

保存年限:10年