

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	172,887,627	954,959,619	0	0	1,127,847,246	1,127,847,246	1,047,320,690	0	1,047,320,690	92.86	-80,526,556	-7.14		
土地改良物	0	48,175,000	0	461,718	48,636,718	48,636,718	36,627,944	0	36,627,944	75.31	-12,008,774	-24.69	(1)全校區污水 納管與機電管路 工程(第2+12區) :第一次變更設 計議價於105年1 1月30日完成,故 造成整體落後。	(1)全校區污水納 管與機電管路工 程(第2+12區):已 請專案管理督促 相關廠商儘速完 成本案以利結案 。
土地改良物	0	48,175,000	0	461,718	48,636,718	48,636,718	258,125	0	258,125	0.53	-48,378,593	-99.47		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	36,369,819	0	36,369,819		36,369,819			
房屋及建築	172,887,627	299,787,619	0	-8,406,622	464,268,624	464,268,624	395,833,792	0	395,833,792	85.26	-68,434,832	-14.74	(1)創新育成中 心新建工程:專 管單位及監造單 位尚未申請尾款 請領作業。 (2)生醫科學館 新建工程:A.本 案業已函報教育 部轉行政院,經 行政院於103年7 月30日院授主基 作字第10302007 67號函原則同意 在案。B.廠商向 新竹地方法院提 起民事訴狀(10 5年度建字第12 號),目前合議 停止訴訟中。C. 本終止契約案之 調解會議(工程 會調105010), 先後已於工程會 完成三次調解會 議(105年4月21 日召開第1次調 解會議、105年5 月24日召開第2 次調解會議、10 5年7月1日召開 第3次調解會議)。D.履約爭議 結束後,有可能 要持續於法院進 行事訴訟。	(1)創新育成中心 新建工程:已要 求廠商儘速辦理 尾款申辦作業。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	172,887,627	299,787,619	0	-8,406,622	464,268,624	464,268,624	999,412	0	999,412	0.22	-463,269,212	-99.78		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	394,834,380	0	394,834,380		394,834,380			
機械及設備	0	446,614,000	0	23,116,431	469,730,431	469,730,431	469,730,431	0	469,730,431	100.00	0	0.00	機械及設備可用 預算數調整流入 23,116,431元後 ，執行率已達10 0%。	
機械及設備	0	446,614,000	0	23,116,431	469,730,431	469,730,431	443,531,296	0	443,531,296	94.42	-26,199,135	-5.58		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	26,199,135	0	26,199,135		26,199,135			
交通及運輸設備	0	3,890,000	0	8,708,358	12,598,358	12,598,358	12,598,358	0	12,598,358	100.00	0	0.00	交通及運輸設備 可用預算數調整 流入8,708,358 元後，執行率已 達100%。	
交通及運輸設 備	0	3,890,000	0	8,708,358	12,598,358	12,598,358	12,598,358	0	12,598,358	100.00	0	0.00		
什項設備	0	156,493,000	0	-23,879,885	132,613,115	132,613,115	132,530,165	0	132,530,165	99.94	-82,950	-0.06	什項設備可用預 算數調整流出23 ,879,885元後， 執行率已達99.9 4%。	
什項設備	0	156,493,000	0	-23,879,885	132,613,115	132,613,115	132,287,665	0	132,287,665	99.75	-325,450	-0.25		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	242,500	0	242,500		242,500			
總 計	172,887,627	954,959,619	0	0	1,127,847,246	1,127,847,246	1,047,320,690	0	1,047,320,690	92.86	-80,526,556	-7.14	1.土地改良物： (1)全校區污水 納管與機電管路 工程(第2+12區) :第一次變更設 計議價於105年1 1月30日完成,故 造成整體落後。 2.房屋及建築： (1)創新育成中 心新建工程：專 管單位及監造單 位尚未申請尾款 請領作業。 (2)生醫科學館 新建工程:A.本	1.土地改良物： (1)全校區污水 納管與機電管路 工程(第2+12區):已 請專案管理督促 相關廠商儘速完 成本案以利結案 。 2.房屋及建築： (1)創新育成中心 新建工程：已要 求廠商儘速辦理 尾款申辦作業。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-80,526,556		案業已函報教育部轉行政院，經行政院於103年7月30日院授主基作字第1030200767號函原則同意在案。B.廠商向新竹地方法院提起民事訴狀（105年度建字第12號），目前合議停止訴訟中。C.本終止契約案之調解會議(工程會調105010)，先後已於工程會完成三次調解會議（105年4月21日召開第1次調解會議、105年5月24日召開第2次調解會議、105年7月1日召開第3次調解會議）。D.履約爭議結束後，有可能要持續於法院進行事訴訟。	
土地改良物	0	48,175,000	0	461,718	48,636,718	48,636,718	36,627,944	0	36,627,944	75.31	-12,008,774	-24.69		
房屋及建築	172,887,627	299,787,619	0	-8,406,622	464,268,624	464,268,624	395,833,792	0	395,833,792	85.26	-68,434,832	-14.74		
機械及設備	0	446,614,000	0	23,116,431	469,730,431	469,730,431	469,730,431	0	469,730,431	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	3,890,000	0	8,708,358	12,598,358	12,598,358	12,598,358	0	12,598,358	100.00	0	0.00		
什項設備	0	156,493,000	0	-23,879,885	132,613,115	132,613,115	132,530,165	0	132,530,165	99.94	-82,950	-0.06		
總 計	172,887,627	954,959,619	0	0	1,127,847,246	1,127,847,246	1,047,320,690	0	1,047,320,690	92.86	-80,526,556	-7.14		

備註：

一、差異及落後原因

1.土地改良物：

(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):第一次變更設計議價於105年11月30日完成,故造成整體落後。

2.房屋及建築：

(1)創新育成中心新建工程：專管單位及監造單位尚未申請尾款請領作業。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

(2)生醫科學館新建工程:A.本案業已函報教育部轉行政院，經行政院於103年7月30日院授主基作字第1030200767號函原則同意在案。B.廠商向新竹地方法院提起民事訴狀（105年度建字第12號），目前合議停止訴訟中。C.本終止契約案之調解會議(工程會調105010)，先後已於工程會完成三次調解會議（105年4月21日召開第1次調解會議、105年5月24日召開第2次調解會議、105年7月1日召開第3次調解會議）。D.履約爭議結束後，有可能要持續於法院進行事訴訟。

二、改進措施

1.土地改良物：

(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):已請專案管理督促相關廠商儘速完成本案以利結案。

2.房屋及建築：

(1)創新育成中心新建工程：已要求廠商儘速辦理尾款申辦作業。

三、機械及設備可用預算數調整流入23,116,431元後，執行率已達100%。

四、交通及運輸設備可用預算數調整流入8,708,358元後，執行率已達100%。

五、什項設備可用預算數調整流出23,879,885元後，執行率已達99.94%。

六、本年度原法定預算數10億690萬3,000元，扣除已循校內程序經校長核定提校務基金管理委員會第44次會議通過於104年度先行動支房屋及建築5,194萬3,381元後，本年度法定預算數為9億5,495萬9,619元。

七、『以前年度保留數』128,272,608元為『政府補助收入』支應之金額，44,615,019元為「自籌收入」支應之金額。

保存年限:10年