

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	56,623,793	694,156,000	0	0	750,779,793	148,470,000	87,287,131	0	87,287,131	58.79	-61,182,869	-41.21		
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	0	27,008,774	0	0	0	0		0			
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	0	27,008,774	0	0	0	0		0			
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	0	263,636,019	110,013,000	49,058,028	0	49,058,028	44.59	-60,954,972	-55.41	(1)清華實驗室 新建工程：工程 契約應辦工項已 完成辦理變更設 計議價程序中， 將請承商儘速依 約辦理末期估驗 計價作業。	(1)清華實驗室新 建工程：請承商 儘速依契約規定 期程請領工程款 項。
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	0	263,636,019	110,013,000	0	0	0	0.00	-110,013,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	49,058,028	0	49,058,028		49,058,028			
機械及設備	0	319,959,000	0	0	319,959,000	26,078,000	37,267,798	0	37,267,798	142.91	11,189,798	42.91	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	本校往後於填報 分配數時將再詳 加注意。
機械及設備	0	319,959,000	0	0	319,959,000	26,078,000	26,091,049	0	26,091,049	100.05	13,049	0.05		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	11,176,749	0	11,176,749		11,176,749			
交通及運輸設備	0	3,049,000	0	0	3,049,000	256,000	177,901	0	177,901	69.49	-78,099	-30.51	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	督促各單位儘速 執行，並於往後 於填報分配數時 將再詳加注意。
交通及運輸設 備	0	3,049,000	0	0	3,049,000	256,000	177,901	0	177,901	69.49	-78,099	-30.51		
什項設備	0	137,127,000	0	0	137,127,000	12,123,000	783,404	0	783,404	6.46	-11,339,596	-93.54	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	督促各單位儘速 執行，並於往後 於填報分配數時 將再詳加注意。
什項設備	0	137,127,000	0	0	137,127,000	12,123,000	338,088	0	338,088	2.79	-11,784,912	-97.21		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	445,316	0	445,316		445,316			
總 計	56,623,793	694,156,000	0	0	750,779,793	148,470,000	87,287,131	0	87,287,131	58.79	-61,182,869	-41.21	1.房屋及建築： (1)清華實驗室 新建工程：工程 契約應辦工項已 完成辦理變更設 計議價程序中，	1.房屋及建築： (1)清華實驗室新 建工程：請承商 儘速依契約規定 期程請領工程款 項。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-61,182,869		將請承商儘速依約辦理末期估驗計價作業。 2.機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。 3.交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。 4.什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。	2.機械及設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。 3.交通及運輸設備：督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。 4.什項設備：督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	0	27,008,774	0	0	0	0		0			
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	0	263,636,019	110,013,000	49,058,028	0	49,058,028	44.59	-60,954,972	-55.41		
機械及設備	0	319,959,000	0	0	319,959,000	26,078,000	37,267,798	0	37,267,798	142.91	11,189,798	42.91		
交通及運輸設備	0	3,049,000	0	0	3,049,000	256,000	177,901	0	177,901	69.49	-78,099	-30.51		
什項設備	0	137,127,000	0	0	137,127,000	12,123,000	783,404	0	783,404	6.46	-11,339,596	-93.54		
總 計	56,623,793	694,156,000	0	0	750,779,793	148,470,000	87,287,131	0	87,287,131	58.79	-61,182,869	-41.21		

備註：

一、差異及落後原因

1.房屋及建築：

(1)清華實驗室新建工程：工程契約應辦工項已完成辦理變更設計議價程序中，將請承商儘速依約辦理末期估驗計價作業。

2.機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

3.交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

4.什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

二、改進措施

1.房屋及建築：

(1)清華實驗室新建工程：請承商儘速依契約規定期程請領工程款項。

2.機械及設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。

3.交通及運輸設備：督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

4.什項設備：督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

三、『以前年度保留數』12,008,774元為『政府補助收入』支應之金額，44,615,019元為「自籌收入」支應之金額。

保存年限:10年