

# 國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年03月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
一般建築及設備 計畫	56,623,793	694,156,000	0	0	750,779,793	186,377,000	155,818,827	0	155,818,827	83.60	-30,558,173	-16.40		
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	0	27,008,774	0	0	0	0		0			
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	0	27,008,774	0	0	0	0		0			
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	0	263,636,019	113,913,000	57,354,411	0	57,354,411	50.35	-56,558,589	-49.65	(1)清華實驗室 新建工程：工程 刻正辦理驗收作 業，承商辦理末 期估驗計價作業 中。 (2)創新育成中 心新建工程：專 管單位及監造單 位尚未申請尾款 請領作業。	(1)清華實驗室新 建工程：請承商 儘速依契約規定 期程請領工程款 項。 (2)創新育成中 心新建工程：已 要求廠商儘速辦 理尾款申辦作業。
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	0	263,636,019	113,913,000	0	0	0	0.00	-113,913,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	57,354,411	0	57,354,411		57,354,411			
機械及設備	0	319,959,000	0	0	319,959,000	49,107,000	87,899,463	0	87,899,463	179.00	38,792,463	79.00	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	本校往後於填報 分配數時將再詳 加注意。
機械及設備	0	319,959,000	0	0	319,959,000	49,107,000	64,914,113	0	64,914,113	132.19	15,807,113	32.19		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	22,985,350	0	22,985,350		22,985,350			
交通及運輸設備	0	3,049,000	0	0	3,049,000	482,000	484,666	0	484,666	100.55	2,666	0.55		
交通及運輸設 備	0	3,049,000	0	0	3,049,000	482,000	484,666	0	484,666	100.55	2,666	0.55		
什項設備	0	137,127,000	0	0	137,127,000	22,875,000	10,080,287	0	10,080,287	44.07	-12,794,713	-55.93	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	督促各單位儘速 執行，並於往後 於填報分配數時 將再詳加注意。
什項設備	0	137,127,000	0	0	137,127,000	22,875,000	951,240	0	951,240	4.16	-21,923,760	-95.84		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	9,129,047	0	9,129,047		9,129,047			
總 計	56,623,793	694,156,000	0	0	750,779,793	186,377,000	155,818,827	0	155,818,827	83.60	-30,558,173	-16.40	1.房屋及建築： (1)清華實驗室 新建工程：工程 刻正辦理驗收作 業，承商辦理末 期估驗計價作業	1.房屋及建築： (1)清華實驗室新 建工程：請承商 儘速依契約規定 期程請領工程款 項。

保存年限:10年

