

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	56,623,793	694,156,000	0	0	750,779,793	299,189,000	422,756,874	0	422,756,874	141.30	123,567,874	41.30		
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	0	27,008,774	11,522,000	1,688,957	0	1,688,957	14.66	-9,833,043	-85.34	(1)全校區污水 納管與機電管路 工程：因辦理變 更設計故無法進 行估驗，造成落 後。	(1)全校區污水 管與機電管路工 程：變更設計已 於106年6月29日 議價完成，並請 廠商提出估驗。
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	0	27,008,774	11,522,000	0	0	0	0.00	-11,522,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	1,688,957	0	1,688,957		1,688,957			
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	0	263,636,019	115,913,000	163,486,804	0	163,486,804	141.04	47,573,804	41.04	主要係辦理清華 實驗室新建工程 與綠色低碳能源 大樓及裝修工程 所致。	本校往後於填報 分配數時將再詳 加注意。
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	0	263,636,019	115,913,000	327,921	0	327,921	0.28	-115,585,079	-99.72		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	163,158,883	0	163,158,883		163,158,883			
機械及設備	0	319,959,000	0	0	319,959,000	119,593,000	213,549,460	0	213,549,460	178.56	93,956,460	78.56	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	本校往後於填報 分配數時將再詳 加注意。
機械及設備	0	319,959,000	0	0	319,959,000	119,593,000	163,882,673	0	163,882,673	137.03	44,289,673	37.03		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	49,666,787	0	49,666,787		49,666,787			
交通及運輸設備	0	3,049,000	0	0	3,049,000	1,229,000	1,533,933	0	1,533,933	124.81	304,933	24.81	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	本校往後於填報 分配數時將再詳 加注意。
交通及運輸設 備	0	3,049,000	0	0	3,049,000	1,229,000	1,533,933	0	1,533,933	124.81	304,933	24.81		
什項設備	0	137,127,000	0	0	137,127,000	50,932,000	42,497,720	0	42,497,720	83.44	-8,434,280	-16.56	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	督促各單位儘速 執行，並於往後 於填報分配數時 將再詳加注意。
什項設備	0	137,127,000	0	0	137,127,000	50,932,000	26,833,121	0	26,833,121	52.68	-24,098,879	-47.32		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	15,664,599	0	15,664,599		15,664,599			
總 計	56,623,793	694,156,000	0	0	750,779,793	299,189,000	422,756,874	0	422,756,874	141.30	123,567,874	41.30	1.土地改良物：	1.土地改良物：

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											123,567,874		(1)全校區污水 納管與機電管路 工程：因辦理變 更設計故無法進 行估驗，造成落 後。 2.房屋及建築： 主要係辦理清華 實驗室新建工程 與綠色低碳能源 大樓及裝修工程 所致。 3.機械及設備： 配合學校教學研 究需求依實際數 列支。 4.交通及運輸設 備：配合學校教 學研究需求依實 際數列支。 5.什項設備：配 合學校教學研究 需求依實際數列 支。	(1)全校區污水 納管與機電管路 工程：變更設計 已於106年6月29 日議價完成，並請 廠商提出估驗。 2.房屋及建築： 本校往後於填報 分配數時將再詳 加注意。 3.機械及設備： 本校往後於填報 分配數時將再詳 加注意。 4.交通及運輸設 備：本校往後於填 報分配數時將再 詳加注意。 5.什項設備：督 促各單位儘速執 行，並於往後於 填報分配數時將 再詳加注意。
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	0	27,008,774	11,522,000	1,688,957	0	1,688,957	14.66	-9,833,043	-85.34		
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	0	263,636,019	115,913,000	163,486,804	0	163,486,804	141.04	47,573,804	41.04		
機械及設備	0	319,959,000	0	0	319,959,000	119,593,000	213,549,460	0	213,549,460	178.56	93,956,460	78.56		
交通及運輸設備	0	3,049,000	0	0	3,049,000	1,229,000	1,533,933	0	1,533,933	124.81	304,933	24.81		
什項設備	0	137,127,000	0	0	137,127,000	50,932,000	42,497,720	0	42,497,720	83.44	-8,434,280	-16.56		
總 計	56,623,793	694,156,000	0	0	750,779,793	299,189,000	422,756,874	0	422,756,874	141.30	123,567,874	41.30		

備註：

一、差異及落後原因

1.土地改良物：

(1)全校區污水納管與機電管路工程：因辦理變更設計故無法進行估驗，造成落後。

2.房屋及建築：主要係辦理清華實驗室新建工程與綠色低碳能源大樓及裝修工程所致。

3.機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

4.交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

5.什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

二、改進措施

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

1. 土地改良物：

(1) 全校區污水納管與機電管路工程：變更設計已於106年6月29日議價完成，並請廠商提出估驗。

2. 房屋及建築：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。

3. 機械及設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。

4. 交通及運輸設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。

5. 什項設備：督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

三、『以前年度保留數』12,008,774元為『政府補助收入』支應之金額，44,615,019元為「自籌收入」支應之金額。

保存年限:10年