

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年07月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
一般建築及設備 計畫	56,623,793	694,156,000	0	0	750,779,793	475,742,000	542,360,570	0	542,360,570	114.00	66,618,570	14.00		
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	0	27,008,774	11,722,000	1,688,957	0	1,688,957	14.41	-10,033,043	-85.59	(1)全校區污水 納管與機電管 路工程：廠商已 提送估驗，但設 計監造及專案 管理尚在審查 中。	(1)全校區污水 納管與機電管 路工程：已請專 案管理及設計 監造優先審查。
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	0	27,008,774	11,722,000	0	0	0	0.00	-11,722,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	1,688,957	0	1,688,957		1,688,957			
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	0	263,636,019	163,913,000	164,625,518	0	164,625,518	100.43	712,518	0.43		
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	0	263,636,019	163,913,000	327,921	0	327,921	0.20	-163,585,079	-99.80		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	164,297,597	0	164,297,597		164,297,597			
機械及設備	0	319,959,000	0	0	319,959,000	237,537,000	293,118,118	0	293,118,118	123.40	55,581,118	23.40	配合學校教學 研究需求依實 際數列支。	本校往後於填 報分配數時將 再詳加注意。
機械及設備	0	319,959,000	0	0	319,959,000	237,537,000	197,910,868	0	197,910,868	83.32	-39,626,132	-16.68		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	95,207,250	0	95,207,250		95,207,250			
交通及運輸設備	0	3,049,000	0	0	3,049,000	1,784,000	1,729,641	0	1,729,641	96.95	-54,359	-3.05		
交通及運輸設 備	0	3,049,000	0	0	3,049,000	1,784,000	1,729,641	0	1,729,641	96.95	-54,359	-3.05		
什項設備	0	137,127,000	0	0	137,127,000	60,786,000	81,198,336	0	81,198,336	133.58	20,412,336	33.58	配合學校教學 研究需求依實 際數列支。	本校往後於填 報分配數時將 再詳加注意。
什項設備	0	137,127,000	0	0	137,127,000	60,786,000	30,801,987	0	30,801,987	50.67	-29,984,013	-49.33		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	50,396,349	0	50,396,349		50,396,349			
總 計	56,623,793	694,156,000	0	0	750,779,793	475,742,000	542,360,570	0	542,360,570	114.00	66,618,570	14.00	1.土地改良物： (1)全校區污水 納管與機電管 路工程：廠商已 提送估驗，但設 計監造及專案 管理尚在審查 中。 2.機械及設備： 本校往後於填 報	1.土地改良物： (1)全校區污水 納管與機電管 路工程：已請專 案管理及設計 監造優先審查。 2.機械及設備： 本校往後於填 報

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年07月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)			
												66,618,570		配合學校教學研究需求依實際數列支。 3. 什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。	分配數時將再詳加注意。 3. 什項設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	0	27,008,774	11,722,000	1,688,957	0	1,688,957	14.41	-10,033,043	-85.59			
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	0	263,636,019	163,913,000	164,625,518	0	164,625,518	100.43	712,518	0.43			
機械及設備	0	319,959,000	0	0	319,959,000	237,537,000	293,118,118	0	293,118,118	123.40	55,581,118	23.40			
交通及運輸設備	0	3,049,000	0	0	3,049,000	1,784,000	1,729,641	0	1,729,641	96.95	-54,359	-3.05			
什項設備	0	137,127,000	0	0	137,127,000	60,786,000	81,198,336	0	81,198,336	133.58	20,412,336	33.58			
總 計	56,623,793	694,156,000	0	0	750,779,793	475,742,000	542,360,570	0	542,360,570	114.00	66,618,570	14.00			

備註：

一、差異及落後原因

1. 土地改良物：

(1) 全校區污水納管與機電管路工程：廠商已提送估驗，但設計監造及專案管理尚在審查中。

2. 機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

3. 什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

二、改進措施

1. 土地改良物：

(1) 全校區污水納管與機電管路工程：已請專案管理及設計監造優先審查。

2. 機械及設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。

3. 什項設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。

三、『以前年度保留數』12,008,774元為『政府補助收入』支應之金額，44,615,019元為「自籌收入」支應之金額。

保存年限:10年