

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	56,623,793	694,156,000	0	0	750,779,793	517,806,000	584,801,443	0	584,801,443	112.94	66,995,443	12.94		
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	0	27,008,774	14,430,000	1,688,957	0	1,688,957	11.70	-12,741,043	-88.30	(1)全校區污水 納管與機電管路 工程：承商已提 送第12期估驗， 但估驗程序尚未 完成無法請款。	(1)全校區污水納 管與機電管路工 程：A.有關第12 期估驗尚有部分 需修正處已請承 商修正。B.本案 已報竣，目前正 送竣工審查中待 驗收完成即可撥 付尾款。
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	0	27,008,774	14,430,000	0	0	0	0.00	-14,430,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	1,688,957	0	1,688,957		1,688,957			
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	0	263,636,019	163,913,000	164,728,256	0	164,728,256	100.50	815,256	0.50		
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	0	263,636,019	163,913,000	327,921	0	327,921	0.20	-163,585,079	-99.80		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	164,400,335	0	164,400,335		164,400,335			
機械及設備	0	319,959,000	0	17,364,169	337,323,169	265,127,000	333,520,716	0	333,520,716	125.80	68,393,716	25.80	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	本校往後於填報 分配數時將再詳 加注意。
機械及設備	0	319,959,000	0	17,364,169	337,323,169	265,127,000	237,735,360	0	237,735,360	89.67	-27,391,640	-10.33		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	95,785,356	0	95,785,356		95,785,356			
交通及運輸設備	0	3,049,000	0	0	3,049,000	2,070,000	2,468,650	0	2,468,650	119.26	398,650	19.26	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	本校往後於填報 分配數時將再詳 加注意。
交通及運輸設 備	0	3,049,000	0	0	3,049,000	2,070,000	2,468,650	0	2,468,650	119.26	398,650	19.26		
什項設備	0	137,127,000	0	-17,364,169	119,762,831	72,266,000	82,394,864	0	82,394,864	114.02	10,128,864	14.02	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	本校往後於填報 分配數時將再詳 加注意。
什項設備	0	137,127,000	0	-17,364,169	119,762,831	72,266,000	33,458,323	0	33,458,323	46.30	-38,807,677	-53.70		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	48,936,541	0	48,936,541		48,936,541			
總 計	56,623,793	694,156,000	0	0	750,779,793	517,806,000	584,801,443	0	584,801,443	112.94	66,995,443	12.94	1.土地改良物： (1)全校區污水	1.土地改良物： (1)全校區污水納

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											66,995,443		納管與機電管路工程：承商已提送第12期估驗，但估驗程序尚未完成無法請款。 2.機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。 3.交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。 4.什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。	管與機電管路工程：A.有關第12期估驗尚有部分需修正處已請承商修正。B.本案已報竣，目前正送竣工審查中待驗收完成即可撥付尾款。 2.機械及設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。 3.交通及運輸設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。 4.什項設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	0	27,008,774	14,430,000	1,688,957	0	1,688,957	11.70	-12,741,043	-88.30		
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	0	263,636,019	163,913,000	164,728,256	0	164,728,256	100.50	815,256	0.50		
機械及設備	0	319,959,000	0	17,364,169	337,323,169	265,127,000	333,520,716	0	333,520,716	125.80	68,393,716	25.80		
交通及運輸設備	0	3,049,000	0	0	3,049,000	2,070,000	2,468,650	0	2,468,650	119.26	398,650	19.26		
什項設備	0	137,127,000	0	-17,364,169	119,762,831	72,266,000	82,394,864	0	82,394,864	114.02	10,128,864	14.02		
總 計	56,623,793	694,156,000	0	0	750,779,793	517,806,000	584,801,443	0	584,801,443	112.94	66,995,443	12.94		

備註：

一、差異及落後原因

1.土地改良物：

(1)全校區污水納管與機電管路工程：承商已提送第12期估驗，但估驗程序尚未完成無法請款。

2.機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

3.交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

4.什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

二、改進措施

1.土地改良物：

(1)全校區污水納管與機電管路工程：A.有關第12期估驗尚有部分需修正處已請承商修正。B.本案已報竣，目前正送竣工審查中待驗收完成即可撥付尾款。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

2.機械及設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。

3.交通及運輸設備:本校往後於填報分配數時將再詳加注意。

4.什項設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。

三、『以前年度保留數』12,008,774元為『政府補助收入』支應之金額，44,615,019元為「自籌收入」支應之金額。

保存年限:10年