

國立清華大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年11月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數						比較增減(-)	
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
一般建築及設備計畫	56,623,793	694,156,000	36,832,000	0	787,611,793	658,447,774	728,224,309	0	728,224,309	110.60	69,776,535	10.60		
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	-2,000,000	25,008,774	25,008,774	8,346,306	0	8,346,306	33.37	-16,662,468	-66.63	(1)全校區污水納管與機電管路工程：106年09月26日驗收完成，尚不及請領尾款。	(1)全校區污水納管與機電管路工程：現已提送結案送審資料予本校審核中。
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	-2,000,000	25,008,774	25,008,774	0	0	0	0.00	-25,008,774	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	8,346,306	0	8,346,306		8,346,306			
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	-61,944,929	201,691,090	194,934,000	167,089,538	0	167,089,538	85.72	-27,844,462	-14.28	(1)清華實驗室新建工程：藍清施工階段爭議事項及金額。 (2)創新育成中心新建工程：已完工並已支付尾款完畢。 (3)生醫科學館新建工程： A. 本件先後已於工程會完成三次會議：105年4月21日召開第1次調解會議、105年5月24日召開第2次調解會議、105年7月1日召開第3次調解會議；因廠商不接受調解議件，工程會於106年5月2日函本件履約爭議調解案，依採購履約爭議調解規則第10條第1款及第2款規定：「一、當事人不適格。二、已提起仲裁、申(聲)請調解或民事訴訟」，工程會決議：當事人不適格，本會不予受理。故無法據以辦理支付該費用。	(1)清華實驗室新建工程：已於106/11/16完成全部驗收作業，目前釐清爭議事項及金額中，後續辦理結算支付款項。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年11月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)					
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)				
												-27,844,462			B.後續廠商續行民事訴訟程序，先後已於新竹地方法院完成三次開庭作業：105年3月15日第1次開庭、105年5月10日召開第2次開庭，同時於106年05月18日提送民事訴訟更正狀。9月22日召開第3次開庭（辯論庭）。 C.有關106年9月22日第三次開庭應回應事項：本校業已於106年10月30日完成遞狀作業，同意先行給付廠商新台幣69萬6,971元；廠商依新竹地院之意見彙整成提出民事準備三狀，有關損害賠償事件本校業已彙整答辯理由如民事答辯三狀中，針對民事準備三狀謹再就其中之「停工期間勞工安全管理費」及「營造綜合保險費」，補充答辯理由提出本校民事答辯四狀。	
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	-61,944,929	201,691,090	194,934,000	2,540,869	0	2,540,869	1.30	-192,393,131	-98.70				
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	164,548,669	0	164,548,669		164,548,669					
機械及設備	0	319,959,000	36,202,000	75,061,987	431,222,987	319,959,000	431,222,430	0	431,222,430	134.77	111,263,430	34.77	配合學校教學研究需求依實際數列支。	本校往後於填報分配數時將再詳加注意。		
機械及設備	0	319,959,000	36,202,000	75,061,987	431,222,987	319,959,000	356,278,240	0	356,278,240	111.35	36,319,240	11.35				
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	74,944,190	0	74,944,190		74,944,190					

保存年限:10年

**國立清華大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表**

中華民國106年11月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數							
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
交通及運輸設備	0	3,049,000	0	1,899,449	4,948,449	2,762,000	4,318,843	0	4,318,843	156.37	1,556,843	56.37	配合學校教學研究需求依實際數列支。	本校往後於填報分配數時將再詳加注意。
交通及運輸設備	0	3,049,000	0	1,899,449	4,948,449	2,762,000	4,318,843	0	4,318,843	156.37	1,556,843	56.37		
什項設備	0	137,127,000	630,000	-13,016,507	124,740,493	115,784,000	117,247,192	0	117,247,192	101.26	1,463,192	1.26		
什項設備	0	137,127,000	630,000	-13,016,507	124,740,493	115,784,000	98,892,715	0	98,892,715	85.41	-16,891,285	-14.59		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	18,354,477	0	18,354,477		18,354,477			
總 計	56,623,793	694,156,000	36,832,000	0	787,611,793	658,447,774	728,224,309	0	728,224,309	110.60	69,776,535	10.60	1. 土地改良物： (1)全校區污水納管與機電管路工程：106年09月26日驗收完成，尚不及請領尾款。 2. 房屋及建築： (1)清華實驗室新建工程：已於106/11/16完成全部驗收作業，目前釐清爭議事項及金額。 (2)創新育成中心新建工程：已完工並已支付尾款完畢。 (3)生醫科學館新建工程： A. 本件先後已於工程會完成三次會議：105年4月21日召開第1次調解會議、105年5月24日召開第2次調解會議、105年7月1日召開第3次調解會議；因廠商不接受調解議件，工程會於106年5月2日函本件履約爭議調解案，依採購履約爭議調解規則第10條第1款及第2款規定：「一、當事人不適格。二、已提起仲裁、申(聲)	1. 土地改良物： (1)全校區污水納管與機電管路工程：現已提送結案送審資料予本校審核中。 2. 房屋及建築： (1)清華實驗室新建工程：已於106/11/16完成全部驗收作業，目前釐清爭議事項及金額中，後續辦理結算支付款項。 3. 機械及設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。 4. 交通及運輸設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年11月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
											69,776,535		<p>請調解或民事訴訟」，工程會決議：當事人不適格，本會不予受理。故無法據以辦理支付該費用。</p> <p>B. 後續廠商續行民事訴訟程序，先後已於新竹地方法院完成三次開庭作業：105年3月15日第1次開庭、105年5月10日召開第2次開庭，同時於106年05月18日提送民事訴訟更正狀。9月22日召開第3次開庭（辯論庭）。</p> <p>C. 有關106年9月22日第三次開庭應回應事項：本校業已於106年10月30日完成遞狀作業，同意先行給付廠商新台幣69萬6,971元；廠商依新竹地院之意見彙整成提出民事準備三狀，有關損害賠償事件本校業已彙整答辯理由如民事答辯三狀中，針對民事準備三狀謹再就其中之「停工期間勞工安全管理費」及「營造綜合保險費」，補充答辯理由提出本校民事答辯四狀。</p> <p>3. 機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。</p> <p>4. 交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。</p>	

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年11月份

單位:新臺幣元

第 5 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形					差異或 落後 原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	-2,000,000	25,008,774	25,008,774	8,346,306	0	8,346,306	33.37	-16,662,468	-66.63		
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	-61,944,929	201,691,090	194,934,000	167,089,538	0	167,089,538	85.72	-27,844,462	-14.28		
機械及設備	0	319,959,000	36,202,000	75,061,987	431,222,987	319,959,000	431,222,430	0	431,222,430	134.77	111,263,430	34.77		
交通及運輸設備	0	3,049,000	0	1,899,449	4,948,449	2,762,000	4,318,843	0	4,318,843	156.37	1,556,843	56.37		
什項設備	0	137,127,000	630,000	-13,016,507	124,740,493	115,784,000	117,247,192	0	117,247,192	101.26	1,463,192	1.26		
總 計	56,623,793	694,156,000	36,832,000	0	787,611,793	658,447,774	728,224,309	0	728,224,309	110.60	69,776,535	10.60		

備註:

一、差異及落後原因

1. 土地改良物:

(1) 全校區污水納管與機電管路工程: 106年09月26日驗收完成, 尚不及請領尾款。

2. 房屋及建築:

(1) 清華實驗室新建工程: 釐清施工階段爭議事項及金額。

(2) 創新育成中心新建工程: 已完工並已支付尾款完畢。

(3) 生醫科學館新建工程:

A. 本件先後已於工程會完成三次會議: 105年4月21日召開第1次調解會議、105年5月24日召開第2次調解會議、105年7月1日召開第3次調解會議; 因廠商不接受調解議件, 工程會於106年5月2日函本件履約爭議調解案, 依採購履約爭議調解規則第10條第1款及第2款規定: 「一、當事人不適格。二、已提起仲裁、申(聲)請調解或民事訴訟」, 工程會決議: 當事人不適格, 本會不予受理。故無法據以辦理支付該費用。

B. 後續廠商續行民事訴訟程序, 先後已於新竹地方法院完成三次開庭作業: 105年3月15日第1次開庭、105年5月10日召開第2次開庭, 同時於106年05月18日提送民事訴訟更正狀。9月22日召開第3次開庭(辯論庭)。

C. 有關106年9月22日第三次開庭應回應事項: 本校業已於106年10月30日完成遞狀作業, 同意先行給付廠商新台幣69萬6,971元; 廠商依新竹地院之意見彙整成提出民事準備三狀, 有關損害賠償事件本校業已彙整答辯理由如民事答辯三狀中, 針對民事準備三狀謹再就其中之「停工期間勞工安全管理費」及「營造綜合保險費」, 補充答辯理由提出本校民事答辯四狀。

3. 機械及設備: 配合學校教學研究需求依實際數列支。

4. 交通及運輸設備: 配合學校教學研究需求依實際數列支。

二、改進措施

1. 土地改良物:

(1) 全校區污水納管與機電管路工程: 現已提送結案送審資料予本校審核中。

2. 房屋及建築:

(1) 清華實驗室新建工程: 已於106/11/16完成全部驗收作業, 目前釐清爭議事項及金額中, 後續辦理結算支付款項。

保存年限: 10年

國立清華大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年 11 月份

單位:新臺幣元

第 6 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)

3. 機械及設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。

4. 交通及運輸設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。

三、『以前年度保留數』12,008,774元為『政府補助收入』支應之金額，44,615,019元為「自籌收入」支應之金額。

保存年限:10年