

國立清華大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年12月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	56,623,793	694,156,000	173,106,000	0	923,885,793	923,885,793	888,448,586	0	888,448,586	96.16	-35,437,207	-3.84		
土地改良物	12,008,774	15,000,000	4,980,000	-18,232,071	13,756,703	13,756,703	13,435,472	0	13,435,472	97.66	-321,231	-2.34	土地改良物可用預算數本年度奉准先行辦理4,980,000元並調整流出18,232,071元後，執行率已達97.66%。	
土地改良物	12,008,774	15,000,000	4,980,000	-18,232,071	13,756,703	13,756,703	0	0	0	0.00	-13,756,703	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	13,435,472	0	13,435,472		13,435,472			
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	-51,113,297	212,522,722	212,522,722	177,406,746	0	177,406,746	83.48	-35,115,976	-16.52	(1)生醫科學館新建工程： A. 本件先後已於工程會完成三次會議：105年4月21日召開第1次調解會議、105年5月24日召開第2次調解會議、105年7月1日召開第3次調解會議；因廠商不接受調解議件，工程會於106年5月2日函本件履約爭議調解案，依採購履約爭議調解規則第10條第1款及第2款規定：「一、當事人不適格。二、已提起仲裁、申(聲)請調解或民事訴訟」，工程會決議：當事人不適格，本會不予受理。故無法據以辦理支付該費用。 B. 後續廠商續行民事訴訟程序，先後已於新竹地方法院完成三次開庭作業：105年3月15日第1次	(1)生醫科學館新建工程：加速訴訟程序執行。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年12月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)	
												-35,115,976		開庭、105年5月10日召開第2次開庭，同時於106年05月18日提送民事訴訟更正狀。9月22日召開第3次開庭（辯論庭）。 C.有關106年9月22日第三次開庭應回應事項：本校業已於106年10月30日完成遞狀作業，同意先行給付廠商新台幣69萬6,971元；廠商依新竹地院之意見彙整成提出民事準備三狀，有關損害賠償事件本校業已彙整答辯理由如民事答辯三狀中，針對民事準備三狀謹再就其中之「停工期間勞工安全管理費」及「營造綜合保險費」，補充答辯理由提出本校民事答辯四狀。預計107年1月24日召開第四次開庭作業。	
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	-51,113,297	212,522,722	212,522,722	36,574,481	0	36,574,481	17.21		-175,948,241	-82.79		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	140,832,265	0	140,832,265			140,832,265			
機械及設備	0	319,959,000	121,930,000	99,969,875	541,858,875	541,858,875	541,858,875	0	541,858,875	100.00		0	0.00	機械及設備可用預算數本年度奉准先行辦理121,930,000元並調整流入99,969,875元後，執行率已達100%。	
機械及設備	0	319,959,000	121,930,000	99,969,875	541,858,875	541,858,875	505,818,916	0	505,818,916	93.35		-36,039,959	-6.65		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	36,039,959	0	36,039,959			36,039,959			

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年12月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數						比較增減(-)	
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
交通及運輸設備	0	3,049,000	943,000	6,043,822	10,035,822	10,035,822	10,035,822	0	10,035,822	100.00	0	0.00	交通及運輸設備可用預算數本年度奉准先行辦理943,000元並調整流入6,043,822元後，執行率已達100%。	
交通及運輸設備	0	3,049,000	943,000	6,043,822	10,035,822	10,035,822	10,035,822	0	10,035,822	100.00	0	0.00		
什項設備	0	137,127,000	45,253,000	-36,668,329	145,711,671	145,711,671	145,711,671	0	145,711,671	100.00	0	0.00	什項設備可用預算數本年度奉准先行辦理45,253,000元並調整流出36,668,329元後，執行率已達100%。	
什項設備	0	137,127,000	45,253,000	-36,668,329	145,711,671	145,711,671	125,487,671	0	125,487,671	86.12	-20,224,000	-13.88		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	20,224,000	0	20,224,000		20,224,000			
總 計	56,623,793	694,156,000	173,106,000	0	923,885,793	923,885,793	888,448,586	0	888,448,586	96.16	-35,437,207	-3.84	1.房屋及建築： (1)生醫科學館新建工程： A.本件先後已於工程會完成三次會議：105年4月21日召開第1次調解會議、105年5月24日召開第2次調解會議、105年7月1日召開第3次調解會議；因廠商不接受調解議件，工程會於106年5月2日函本件履約爭議調解案，依採購履約爭議調解規則第10條第1款及第2款規定：「一、當事人不適格。二、已提起仲裁、申(聲)請調解或民事訴訟」，工程會決議：當事人不適	1.房屋及建築： (1)生醫科學館新建工程：加速訴訟程序執行。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年12月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
												-35,437,207		
土地改良物	12,008,774	15,000,000	4,980,000	-18,232,071	13,756,703	13,756,703	13,435,472	0	13,435,472	97.66	-321,231	-2.34		
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	-51,113,297	212,522,722	212,522,722	177,406,746	0	177,406,746	83.48	-35,115,976	-16.52		
機械及設備	0	319,959,000	121,930,000	99,969,875	541,858,875	541,858,875	541,858,875	0	541,858,875	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	3,049,000	943,000	6,043,822	10,035,822	10,035,822	10,035,822	0	10,035,822	100.00	0	0.00		
什項設備	0	137,127,000	45,253,000	-36,668,329	145,711,671	145,711,671	145,711,671	0	145,711,671	100.00	0	0.00		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年12月份

單位:新臺幣元

第 5 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	56,623,793	694,156,000	173,106,000	0	923,885,793	923,885,793	888,448,586	0	888,448,586	96.16	-35,437,207	-3.84		

備註:

一、差異及落後原因

1. 房屋及建築:

(1) 生醫科學館新建工程:

A. 本件先後已於工程會完成三次會議: 105年4月21日召開第1次調解會議、105年5月24日召開第2次調解會議、105年7月1日召開第3次調解會議; 因廠商不接受調解議件, 工程會於106年5月2日函本件履約爭議調解案, 依採購履約爭議調解規則第10條第1款及第2款規定: 「一、當事人不適格。二、已提起仲裁、申(聲)請調解或民事訴訟」, 工程會決議: 當事人不適格, 本會不予受理。故無法據以辦理支付該費用。

B. 後續廠商續行民事訴訟程序, 先後已於新竹地方法院完成三次開庭作業: 105年3月15日第1次開庭、105年5月10日召開第2次開庭, 同時於106年05月18日提送民事訴訟更正狀。9月22日召開第3次開庭(辯論庭)。

C. 有關106年9月22日第三次開庭應回應事項: 本校業已於106年10月30日完成遞狀作業, 同意先行給付廠商新台幣69萬6,971元; 廠商依新竹地院之意見彙整成提出民事準備三狀, 有關損害賠償事件本校業已彙整答辯理由如民事答辯三狀中, 針對民事準備三狀謹再就其中之「停工期間勞工安全管理費」及「營造綜合保險費」, 補充答辯理由提出本校民事答辯四狀。預計107年1月24日召開第四次開庭作業。

二、改進措施

1. 房屋及建築:

(1) 生醫科學館新建工程: 加速訴訟程序執行。

三、土地改良物可用預算數本年度奉准先行辦理4,980,000元並調整流出18,232,071元後, 執行率已達97.66%。

四、機械及設備可用預算數本年度奉准先行辦理121,930,000元並調整流入99,969,875元後, 執行率已達100%。

五、交通及運輸設備可用預算數本年度奉准先行辦理943,000元並調整流入6,043,822元後, 執行率已達100%。

六、什項設備可用預算數本年度奉准先行辦理45,253,000元並調整流出36,668,329元後, 執行率已達100%。

七、『以前年度保留數』12,008,774元為『政府補助收入』支應之金額, 44,615,019元為「自籌收入」支應之金額。

保存年限:10年