

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	14,411,754	676,812,000	0	0	691,223,754	495,220,000	466,023,511	0	466,023,511	94.10	-29,196,489	-5.90		
土地改良物	0	10,000,000	0	4,662,494	14,662,494	4,000,000	4,713,805	0	4,713,805	117.85	713,805	17.85	主要係辦理停車 空間調整與改善 工程所致。	請各單位依期程 規定辦理。
土地改良物	0	10,000,000	0	4,662,494	14,662,494	4,000,000	0	0	0	0.00	-4,000,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	4,713,805	0	4,713,805		4,713,805			
房屋及建築	14,411,754	0	0	6,376,204	20,787,958	5,867,000	7,073,175	0	7,073,175	120.56	1,206,175	20.56	主要係辦理自來 水管線工程所致。	請各單位依期程 規定辦理。
房屋及建築	14,411,754	0	0	6,376,204	20,787,958	5,867,000	881,477	0	881,477	15.02	-4,985,523	-84.98		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	6,191,698	0	6,191,698		6,191,698			
機械及設備	0	427,098,000	0	-5,595,681	421,502,319	308,301,000	342,439,870	0	342,439,870	111.07	34,138,870	11.07	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	請各單位依期程 規定辦理。
機械及設備	0	427,098,000	0	-5,595,681	421,502,319	308,301,000	272,194,900	0	272,194,900	88.29	-36,106,100	-11.71		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	70,244,970	0	70,244,970		70,244,970			
交通及運輸設備	0	23,159,000	0	2,982,406	26,141,406	17,324,000	5,670,420	0	5,670,420	32.73	-11,653,580	-67.27	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	請各單位依期程 規定辦理。
交通及運輸設 備	0	23,159,000	0	2,982,406	26,141,406	17,324,000	5,670,420	0	5,670,420	32.73	-11,653,580	-67.27		
什項設備	0	216,555,000	0	-8,425,423	208,129,577	159,728,000	106,126,241	0	106,126,241	66.44	-53,601,759	-33.56	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	請各單位依期程 規定辦理。
什項設備	0	216,555,000	0	-8,425,423	208,129,577	159,728,000	99,276,241	0	99,276,241	62.15	-60,451,759	-37.85		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	6,850,000	0	6,850,000		6,850,000			
總 計	14,411,754	676,812,000	0	0	691,223,754	495,220,000	466,023,511	0	466,023,511	94.10	-29,196,489	-5.90	1.土地改良物： 主要係辦理停車 空間調整與改善 工程所致。 2.房屋及建築： 主要係辦理自來 水管線工程所致	1.土地改良物： 請各單位依期程 規定辦理。 2.房屋及建築： 請各單位依期程 規定辦理。 3.機械及設備：

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-29,196,489		。 3.機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。 4.交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。 5.什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。	請各單位依期程規定辦理。 4.交通及運輸設備：請各單位依期程規定辦理。 5.什項設備：請各單位依期程規定辦理。
不動產、廠房及設備	14,411,754	676,812,000	0	0	691,223,754	495,220,000	466,023,511	0	466,023,511	94.10	-29,196,489	-5.90		
土地改良物	0	10,000,000	0	4,662,494	14,662,494	4,000,000	4,713,805	0	4,713,805	117.85	713,805	17.85		
房屋及建築	14,411,754	0	0	6,376,204	20,787,958	5,867,000	7,073,175	0	7,073,175	120.56	1,206,175	20.56		
機械及設備	0	427,098,000	0	-5,595,681	421,502,319	308,301,000	342,439,870	0	342,439,870	111.07	34,138,870	11.07		
交通及運輸設備	0	23,159,000	0	2,982,406	26,141,406	17,324,000	5,670,420	0	5,670,420	32.73	-11,653,580	-67.27		
什項設備	0	216,555,000	0	-8,425,423	208,129,577	159,728,000	106,126,241	0	106,126,241	66.44	-53,601,759	-33.56		
總 計	14,411,754	676,812,000	0	0	691,223,754	495,220,000	466,023,511	0	466,023,511	94.10	-29,196,489	-5.90		

備註：

一、『以前年度保留數』14,411,754元為「自籌收入」支應之金額。

保存年限:10年