

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	692,094,000	0	0	692,094,000	436,639,000	472,399,919	0	472,399,919	108.19	35,760,919	8.19		
土地改良物	0	20,000,000	0	782,000	20,782,000	16,782,000	4,920,155	0	4,920,155	29.32	-11,861,845	-70.68	全校區污水納管 與機電管路工程 ：因辦理變更設 計造成請款進度 落後。	全校區污水納管 與機電管路工程 ：A.待變更設計 作業完成後儘速 辦理後續估驗作 業。B.辦理工程 第五次估驗計價 作業中。
土地改良物	0	20,000,000	0	782,000	20,782,000	16,782,000	742,895	0	742,895	4.43	-16,039,105	-95.57		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	4,177,260	0	4,177,260		4,177,260			
房屋及建築	0	0	0	14,510,000	14,510,000	14,510,000	13,759,465	0	13,759,465	94.83	-750,535	-5.17		
房屋及建築	0	0	0	14,510,000	14,510,000	14,510,000	2,162,145	0	2,162,145	14.90	-12,347,855	-85.10		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	11,597,320	0	11,597,320		11,597,320			
機械及設備	0	484,926,000	0	-8,238,000	476,688,000	292,827,000	390,861,097	0	390,861,097	133.48	98,034,097	33.48	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	請各單位依期程 規定辦理。
機械及設備	0	484,926,000	0	-8,238,000	476,688,000	292,827,000	298,300,301	0	298,300,301	101.87	5,473,301	1.87		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	92,560,796	0	92,560,796		92,560,796			
交通及運輸設備	0	5,809,000	0	17,234,000	23,043,000	20,893,000	18,808,963	0	18,808,963	90.03	-2,084,037	-9.97		
交通及運輸設 備	0	5,809,000	0	17,234,000	23,043,000	20,893,000	18,780,629	0	18,780,629	89.89	-2,112,371	-10.11		
訂購機件-交通 及運輸設備	0	0	0	0	0	0	28,334	0	28,334		28,334			
什項設備	0	181,359,000	0	-24,288,000	157,071,000	91,627,000	44,050,239	0	44,050,239	48.08	-47,576,761	-51.92	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	請各單位依期程 規定辦理。
什項設備	0	181,359,000	0	-24,288,000	157,071,000	91,627,000	38,889,421	0	38,889,421	42.44	-52,737,579	-57.56		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	5,160,818	0	5,160,818		5,160,818			
總 計	0	692,094,000	0	0	692,094,000	436,639,000	472,399,919	0	472,399,919	108.19	35,760,919	8.19		
不動產、廠房及	0	692,094,000	0	0	692,094,000	436,639,000	472,399,919	0	472,399,919	108.19	35,760,919	8.19		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											35,760,919			
土地改良物	0	20,000,000	0	782,000	20,782,000	16,782,000	4,920,155	0	4,920,155	29.32	-11,861,845	-70.68		
房屋及建築	0	0	0	14,510,000	14,510,000	14,510,000	13,759,465	0	13,759,465	94.83	-750,535	-5.17		
機械及設備	0	484,926,000	0	-8,238,000	476,688,000	292,827,000	390,861,097	0	390,861,097	133.48	98,034,097	33.48		
交通及運輸設備	0	5,809,000	0	17,234,000	23,043,000	20,893,000	18,808,963	0	18,808,963	90.03	-2,084,037	-9.97		
什項設備	0	181,359,000	0	-24,288,000	157,071,000	91,627,000	44,050,239	0	44,050,239	48.08	-47,576,761	-51.92		
總 計	0	692,094,000	0	0	692,094,000	436,639,000	472,399,919	0	472,399,919	108.19	35,760,919	8.19		

保存年限:10年