

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	695,913,000	410,134,289	0	410,134,289	58.93	-285,778,711	-41.07		
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	10,000,000	1,200	0	1,200	0.01	-9,998,800	-99.99	全校污水納管與 機電管路工程: 刻正辦理施工前 置作業,未達付 款條件。	請設計監造單位 確實提醒及掌控 施工廠商進度以 辦理估驗計價作 業。
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200		1,200			
房屋及建築	0	765,000,000	0	-50,000,000	715,000,000	336,000,000	132,624,612	0	132,624,612	39.47	-203,375,388	-60.53	1.藝術學院大樓 新建工程:廠商 尚未取得相關證 書,發包作業尚 未完成。 2.南校區學生宿 舍新建工程:設 計單位尚有爭議 待解決,發包作 業未完成。 3.謝宏亮現代美 術館新建工程: 設計規劃案配合 捐款者調整,致 工程進度較預期 晚。 4.文學館新建工 程及文物館新建 工程:因疫情影 響,工程進度較 預期晚。	1.藝術學院大樓 及南校區學生宿 舍新建工程:積極 檢討及邀標中。 2.謝宏亮現代美 術館、文學館及 文物館新建工程: 請設計監造單位 掌控施工進度, 俾利後續辦理估 驗計價作業。
房屋及建築	0	765,000,000	0	-50,000,000	715,000,000	336,000,000	0	0	0	0.00	-336,000,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	58,934,612	0	58,934,612		58,934,612			
預付工程及土 地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	73,690,000	0	73,690,000		73,690,000			
機械及設備	0	410,763,000	0	50,000,000	460,763,000	255,960,000	241,733,779	0	241,733,779	94.44	-14,226,221	-5.56		
機械及設備	0	410,763,000	0	50,000,000	460,763,000	255,960,000	203,900,774	0	203,900,774	79.66	-52,059,226	-20.34		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	37,833,005	0	37,833,005		37,833,005			
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	0	8,526,000	4,076,000	1,477,186	0	1,477,186	36.24	-2,598,814	-63.76	配合學校教學研 究及計畫需求,	加強提醒校內各 單位應儘速執行

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-2,598,814		各單位刻正進行採購相關程序。	經費。
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	0	8,526,000	4,076,000	1,477,186	0	1,477,186	36.24	-2,598,814	-63.76		
什項設備	0	195,237,000	0	0	195,237,000	89,877,000	34,297,512	0	34,297,512	38.16	-55,579,488	-61.84	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
什項設備	0	195,237,000	0	0	195,237,000	89,877,000	23,890,715	0	23,890,715	26.58	-65,986,285	-73.42		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	10,406,797	0	10,406,797		10,406,797			
總 計	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	695,913,000	410,134,289	0	410,134,289	58.93	-285,778,711	-41.07		
不動產、廠房及設備	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	695,913,000	410,134,289	0	410,134,289	58.93	-285,778,711	-41.07		
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	10,000,000	1,200	0	1,200	0.01	-9,998,800	-99.99		
房屋及建築	0	765,000,000	0	-50,000,000	715,000,000	336,000,000	132,624,612	0	132,624,612	39.47	-203,375,388	-60.53		
機械及設備	0	410,763,000	0	50,000,000	460,763,000	255,960,000	241,733,779	0	241,733,779	94.44	-14,226,221	-5.56		
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	0	8,526,000	4,076,000	1,477,186	0	1,477,186	36.24	-2,598,814	-63.76		
什項設備	0	195,237,000	0	0	195,237,000	89,877,000	34,297,512	0	34,297,512	38.16	-55,579,488	-61.84		
總 計	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	695,913,000	410,134,289	0	410,134,289	58.93	-285,778,711	-41.07		

保存年限:10年