

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	765,374,000	519,424,753	32,795,161	552,219,914	72.15	-213,154,086	-27.85		
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	10,000,000	1,200	0	1,200	0.01	-9,998,800	-99.99	全校污水納管與 機電管路工程: 工程進度未達付 款條件。	請設計監造單位 確實提醒及掌控 施工廠商進度以 辦理估驗計價作 業。
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200		1,200			
房屋及建築	0	765,000,000	0	-50,000,000	715,000,000	351,000,000	163,768,762	32,795,161	196,563,923	56.00	-154,436,077	-44.00	1.藝術學院大樓 新建工程及南校 區學生宿舍新建 工程:發包作業 尚未完成。 2.謝宏亮現代美 術館新建工程: 設計規劃案配合 捐款者調整,致 工程進度較預期 晚。 3.文學館新建工 程及文物館新建 工程:因疫情影 響,工程進度較 預期晚,刻正辦 理施工前置作業 ,未達付款條件 。	1.藝術學院大樓 及南校區學生宿 舍新建工程:積極 檢討及邀標中。 2.謝宏亮現代美 術館、文學館及 文物館新建工程: 請設計監造單位 掌控施工進度, 俾利後續辦理估 驗計價作業。
房屋及建築	0	765,000,000	0	-50,000,000	715,000,000	351,000,000	0	0	0	0.00	-351,000,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	90,078,762	32,795,161	122,873,923		122,873,923			
預付工程及土 地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	73,690,000	0	73,690,000		73,690,000			
機械及設備	0	410,763,000	0	50,000,000	460,763,000	292,740,000	314,343,507	0	314,343,507	107.38	21,603,507	7.38		
機械及設備	0	410,763,000	0	50,000,000	460,763,000	292,740,000	241,426,878	0	241,426,878	82.47	-51,313,122	-17.53		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	72,916,629	0	72,916,629		72,916,629			
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	0	8,526,000	5,027,000	2,035,394	0	2,035,394	40.49	-2,991,606	-59.51	配合學校教學研 究及計畫需求, 各單位刻正進行 採購相關程序。	加強提醒校內各 單位應儘速執行 經費。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	0	8,526,000	5,027,000	2,035,394	0	2,035,394	40.49	-2,991,606	-59.51		
什項設備	0	195,237,000	0	0	195,237,000	106,607,000	39,275,890	0	39,275,890	36.84	-67,331,110	-63.16	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
什項設備	0	195,237,000	0	0	195,237,000	106,607,000	29,115,415	0	29,115,415	27.31	-77,491,585	-72.69		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	10,160,475	0	10,160,475		10,160,475			
總 計	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	765,374,000	519,424,753	32,795,161	552,219,914	72.15	-213,154,086	-27.85		
不動產、廠房及設備	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	765,374,000	519,424,753	32,795,161	552,219,914	72.15	-213,154,086	-27.85		
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	10,000,000	1,200	0	1,200	0.01	-9,998,800	-99.99		
房屋及建築	0	765,000,000	0	-50,000,000	715,000,000	351,000,000	163,768,762	32,795,161	196,563,923	56.00	-154,436,077	-44.00		
機械及設備	0	410,763,000	0	50,000,000	460,763,000	292,740,000	314,343,507	0	314,343,507	107.38	21,603,507	7.38		
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	0	8,526,000	5,027,000	2,035,394	0	2,035,394	40.49	-2,991,606	-59.51		
什項設備	0	195,237,000	0	0	195,237,000	106,607,000	39,275,890	0	39,275,890	36.84	-67,331,110	-63.16		
總 計	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	765,374,000	519,424,753	32,795,161	552,219,914	72.15	-213,154,086	-27.85		

保存年限:10年