

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	868,244,000	626,455,981	5,379,104	631,835,085	72.77	-236,408,915	-27.23		
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	10,000,000	305,476	0	305,476	3.05	-9,694,524	-96.95	全校污水納管與機電管路工程:工程進度未達付款條件。	請設計監造單位確實提醒及掌控施工廠商進度以辦理估驗計價作業。
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	305,476	0	305,476		305,476			
房屋及建築	0	765,000,000	0	-50,000,000	715,000,000	408,000,000	210,994,078	5,379,104	216,373,182	53.03	-191,626,818	-46.97	1.藝術學院大樓及南校區學生宿舍新建工程:因受疫情及物價上漲等因素影響,無廠商投標。 2.文物館及文學館新建工程:受疫情及物價上漲等因素影響,工程進度較預期晚。 3.謝宏亮現代美術館新建工程:設計規劃案配合捐款者調整,致工程進度較預期晚。	1.藝術學院大樓及南校區學生宿舍新建工程:積極檢討及邀標中。 2.謝宏亮現代美術館、文學館及文物館新建工程:請設計監造單位確實提醒及掌控施工廠商進度以辦理估驗計價作業。
房屋及建築	0	765,000,000	0	-50,000,000	715,000,000	408,000,000	0	0	0	0.00	-408,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	137,304,078	5,379,104	142,683,182		142,683,182			
預付工程及土地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	73,690,000	0	73,690,000		73,690,000			
機械及設備	0	410,763,000	0	49,450,000	460,213,000	321,897,000	368,838,812	0	368,838,812	114.58	46,941,812	14.58	配合學校教學研究需求依實際數列支。	請各單位依期程規定辦理。
機械及設備	0	410,763,000	0	49,450,000	460,213,000	321,897,000	285,483,912	0	285,483,912	88.69	-36,413,088	-11.31		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	83,354,900	0	83,354,900		83,354,900			
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	-240,000	8,286,000	5,372,000	2,499,454	0	2,499,454	46.53	-2,872,546	-53.47	配合學校教學研究及計畫需求,各單位刻正進行	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-2,872,546		採購相關程序。	
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	-240,000	8,286,000	5,372,000	2,499,454	0	2,499,454	46.53	-2,872,546	-53.47		
什項設備	0	195,237,000	0	790,000	196,027,000	122,975,000	43,818,161	0	43,818,161	35.63	-79,156,839	-64.37	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
什項設備	0	195,237,000	0	790,000	196,027,000	122,975,000	36,781,019	0	36,781,019	29.91	-86,193,981	-70.09		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	7,037,142	0	7,037,142		7,037,142			
總 計	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	868,244,000	626,455,981	5,379,104	631,835,085	72.77	-236,408,915	-27.23		
不動產、廠房及設備	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	868,244,000	626,455,981	5,379,104	631,835,085	72.77	-236,408,915	-27.23		
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	10,000,000	305,476	0	305,476	3.05	-9,694,524	-96.95		
房屋及建築	0	765,000,000	0	-50,000,000	715,000,000	408,000,000	210,994,078	5,379,104	216,373,182	53.03	-191,626,818	-46.97		
機械及設備	0	410,763,000	0	49,450,000	460,213,000	321,897,000	368,838,812	0	368,838,812	114.58	46,941,812	14.58		
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	-240,000	8,286,000	5,372,000	2,499,454	0	2,499,454	46.53	-2,872,546	-53.47		
什項設備	0	195,237,000	0	790,000	196,027,000	122,975,000	43,818,161	0	43,818,161	35.63	-79,156,839	-64.37		
總 計	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	868,244,000	626,455,981	5,379,104	631,835,085	72.77	-236,408,915	-27.23		

保存年限:10年