

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	941,259,000	676,950,776	5,379,104	682,329,880	72.49	-258,929,120	-27.51		
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	10,000,000	310,902	0	310,902	3.11	-9,689,098	-96.89	全校污水納管與 機電管路工程: 工程進度未達付 款條件。	督促設計監造單 位確實掌控施工 進度,依約辦理 估驗計價,以提 升執行成效。
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	310,902	0	310,902		310,902			
房屋及建築	0	765,000,000	0	-50,000,000	715,000,000	428,671,000	215,934,766	5,379,104	221,313,870	51.63	-207,357,130	-48.37	1.藝術學院大樓 、南校區學生宿 舍新建工程、文 物館、文學館新 建工程:因受疫 情及物價上漲等 因素影響,致工 程進度不如預期 。 2.謝宏亮現代美 術館新建工程: 設計規劃案配合 捐款者調整,致 工程進度較預期 晚。	督促設計監造單 位確實掌控施工 進度,依約辦理 估驗計價,以提 升執行成效;另 其中藝術大樓及 南校區宿舍工程 請廠商依約儘速 辦理預付工程款 請領作業。
房屋及建築	0	765,000,000	0	-50,000,000	715,000,000	428,671,000	0	0	0	0.00	-428,671,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	142,244,766	5,379,104	147,623,870		147,623,870			
預付工程及土 地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	73,690,000	0	73,690,000		73,690,000			
機械及設備	0	410,763,000	0	49,450,000	460,213,000	355,253,000	404,879,672	0	404,879,672	113.97	49,626,672	13.97	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	請各單位依期程 規定辦理。
機械及設備	0	410,763,000	0	49,450,000	460,213,000	355,253,000	324,732,279	0	324,732,279	91.41	-30,520,721	-8.59		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	80,147,393	0	80,147,393		80,147,393			
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	-240,000	8,286,000	6,022,000	2,992,594	0	2,992,594	49.69	-3,029,406	-50.31	配合學校教學研 究及計畫需求, 各單位刻正進行 採購相關程序。	加強提醒校內各 單位應儘速執行 經費。
交通及運輸設	0	8,526,000	0	-240,000	8,286,000	6,022,000	2,992,594	0	2,992,594	49.69	-3,029,406	-50.31		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
備											-3,029,406			
什項設備	0	195,237,000	0	790,000	196,027,000	141,313,000	52,832,842	0	52,832,842	37.39	-88,480,158	-62.61	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
什項設備	0	195,237,000	0	790,000	196,027,000	141,313,000	47,794,642	0	47,794,642	33.82	-93,518,358	-66.18		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	5,038,200	0	5,038,200		5,038,200			
總 計	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	941,259,000	676,950,776	5,379,104	682,329,880	72.49	-258,929,120	-27.51		
不動產、廠房及設備	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	941,259,000	676,950,776	5,379,104	682,329,880	72.49	-258,929,120	-27.51		
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	10,000,000	310,902	0	310,902	3.11	-9,689,098	-96.89		
房屋及建築	0	765,000,000	0	-50,000,000	715,000,000	428,671,000	215,934,766	5,379,104	221,313,870	51.63	-207,357,130	-48.37		
機械及設備	0	410,763,000	0	49,450,000	460,213,000	355,253,000	404,879,672	0	404,879,672	113.97	49,626,672	13.97		
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	-240,000	8,286,000	6,022,000	2,992,594	0	2,992,594	49.69	-3,029,406	-50.31		
什項設備	0	195,237,000	0	790,000	196,027,000	141,313,000	52,832,842	0	52,832,842	37.39	-88,480,158	-62.61		
總 計	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	941,259,000	676,950,776	5,379,104	682,329,880	72.49	-258,929,120	-27.51		

保存年限:10年