

# 國立清華大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱               | 本年度可用預算數      |                       |                        |             |               | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形     |           |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                                                    | 改進措施                                                                                                     |
|--------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數       | 合 計<br>(1)    |                      | 累 計 執 行 數   |           |             |              | 比較增減              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
|                    |               |                       |                        |             |               |                      | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| 一般建築及設備<br>計畫      | 0             | 1,418,526,000         | 0                      | 0           | 1,418,526,000 | 1,130,352,000        | 821,160,616 | 5,379,104 | 826,539,720 | 73.12        | -303,812,280      | -26.88       |                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| 土地改良物              | 0             | 39,000,000            | 0                      | 0           | 39,000,000    | 10,000,000           | 3,629,504   | 0         | 3,629,504   | 36.30        | -6,370,496        | -63.70       | 全校污水納管與<br>機電管路工程:<br>工程進度未達付<br>款條件。                                                                                                                | 督促設計監造單<br>位確實掌控施工<br>進度,依約辦理<br>估驗計價,以提<br>升執行成效。                                                       |
| 土地改良物              | 0             | 39,000,000            | 0                      | 0           | 39,000,000    | 10,000,000           | 0           | 0         | 0           | 0.00         | -10,000,000       | -100.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| 未完工程-土地<br>改良物     | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0             | 0                    | 3,629,504   | 0         | 3,629,504   |              | 3,629,504         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| 房屋及建築              | 0             | 765,000,000           | 0                      | -70,715,000 | 694,285,000   | 479,105,000          | 258,096,991 | 5,379,104 | 263,476,095 | 54.99        | -215,628,905      | -45.01       | 1.藝術學院大樓<br>、南校區學生宿<br>舍新建工程、文<br>物館、文學館新<br>建工程:因受疫<br>情及物價上漲等<br>因素影響,致工<br>程進度不如預期。<br>2.謝宏亮現代美<br>術館新建工程:<br>設計規劃案配合<br>捐款者調整,致<br>工程進度較預期<br>晚。 | 督促設計監造單<br>位確實掌控施工<br>進度,依約辦理<br>估驗計價,以提<br>升執行成效;另<br>其中藝術大樓及<br>南校區宿舍工程<br>請廠商依約儘速<br>辦理預付工程款<br>請領作業。 |
| 房屋及建築              | 0             | 765,000,000           | 0                      | -70,715,000 | 694,285,000   | 479,105,000          | 0           | 0         | 0           | 0.00         | -479,105,000      | -100.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| 未完工程-房屋<br>及建築     | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0             | 0                    | 184,406,991 | 5,379,104 | 189,786,095 |              | 189,786,095       |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| 預付工程及土<br>地款-房屋及建築 | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0             | 0                    | 73,690,000  | 0         | 73,690,000  |              | 73,690,000        |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| 機械及設備              | 0             | 410,763,000           | 0                      | 91,936,000  | 502,699,000   | 488,400,000          | 484,787,715 | 0         | 484,787,715 | 99.26        | -3,612,285        | -0.74        |                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| 機械及設備              | 0             | 410,763,000           | 0                      | 91,936,000  | 502,699,000   | 488,400,000          | 396,826,600 | 0         | 396,826,600 | 81.25        | -91,573,400       | -18.75       |                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| 訂購機件-機械<br>及設備     | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0             | 0                    | 87,961,115  | 0         | 87,961,115  |              | 87,961,115        |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| 交通及運輸設備            | 0             | 8,526,000             | 0                      | 4,001,000   | 12,527,000    | 11,534,000           | 8,949,793   | 0         | 8,949,793   | 77.59        | -2,584,207        | -22.41       | 配合學校教學研<br>究及計畫需求,<br>各單位刻正進行<br>採購相關程序。                                                                                                             | 加強提醒校內各<br>單位應儘速執行<br>經費。                                                                                |
| 交通及運輸設<br>備        | 0             | 8,526,000             | 0                      | 4,001,000   | 12,527,000    | 11,534,000           | 8,949,793   | 0         | 8,949,793   | 77.59        | -2,584,207        | -22.41       |                                                                                                                                                      |                                                                                                          |

保存年限:10年

# 國立清華大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數      |                       |                        |             |               | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |           |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因            | 改進措施              |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------------|
|           | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數       | 合 計<br>(1)    |                    | 累 計 執 行 數   |           |             |              | 比較增減              |              |                              |                   |
|           |               |                       |                        |             |               |                    | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                              |                   |
| 什項設備      | 0             | 195,237,000           | 0                      | -25,222,000 | 170,015,000   | 141,313,000        | 65,696,613  | 0         | 65,696,613  | 46.49        | -75,616,387       | -53.51       | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 加強提醒校內各單位應儘速執行經費。 |
| 什項設備      | 0             | 195,237,000           | 0                      | -25,222,000 | 170,015,000   | 141,313,000        | 62,651,187  | 0         | 62,651,187  | 44.34        | -78,661,813       | -55.66       |                              |                   |
| 訂購機件-什項設備 | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0             | 0                  | 3,045,426   | 0         | 3,045,426   |              | 3,045,426         |              |                              |                   |
| 總 計       | 0             | 1,418,526,000         | 0                      | 0           | 1,418,526,000 | 1,130,352,000      | 821,160,616 | 5,379,104 | 826,539,720 | 73.12        | -303,812,280      | -26.88       |                              |                   |
| 不動產、廠房及設備 | 0             | 1,418,526,000         | 0                      | 0           | 1,418,526,000 | 1,130,352,000      | 821,160,616 | 5,379,104 | 826,539,720 | 73.12        | -303,812,280      | -26.88       |                              |                   |
| 土地改良物     | 0             | 39,000,000            | 0                      | 0           | 39,000,000    | 10,000,000         | 3,629,504   | 0         | 3,629,504   | 36.30        | -6,370,496        | -63.70       |                              |                   |
| 房屋及建築     | 0             | 765,000,000           | 0                      | -70,715,000 | 694,285,000   | 479,105,000        | 258,096,991 | 5,379,104 | 263,476,095 | 54.99        | -215,628,905      | -45.01       |                              |                   |
| 機械及設備     | 0             | 410,763,000           | 0                      | 91,936,000  | 502,699,000   | 488,400,000        | 484,787,715 | 0         | 484,787,715 | 99.26        | -3,612,285        | -0.74        |                              |                   |
| 交通及運輸設備   | 0             | 8,526,000             | 0                      | 4,001,000   | 12,527,000    | 11,534,000         | 8,949,793   | 0         | 8,949,793   | 77.59        | -2,584,207        | -22.41       |                              |                   |
| 什項設備      | 0             | 195,237,000           | 0                      | -25,222,000 | 170,015,000   | 141,313,000        | 65,696,613  | 0         | 65,696,613  | 46.49        | -75,616,387       | -53.51       |                              |                   |
| 總 計       | 0             | 1,418,526,000         | 0                      | 0           | 1,418,526,000 | 1,130,352,000      | 821,160,616 | 5,379,104 | 826,539,720 | 73.12        | -303,812,280      | -26.88       |                              |                   |

保存年限:10年