

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	277,137,853	1,046,861,000	0	0	1,323,998,853	531,368,000	465,424,369	0	465,424,369	87.59	-65,943,631	-12.41		
土地改良物	35,364,125	19,000,000	0	0	54,364,125	20,000,000	28,820,901	0	28,820,901	144.10	8,820,901	44.10	全校汙水納管與機電管路工程:配合學校工程需求,第5、7、8、9區依執行進度覈實列支。	全校請各單位依期程規定辦理。
土地改良物	35,364,125	19,000,000	0	0	54,364,125	20,000,000	4,208,676	0	4,208,676	21.04	-15,791,324	-78.96		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	24,612,225	0	24,612,225		24,612,225			
房屋及建築	241,773,728	455,565,000	0	0	697,338,728	255,000,000	184,620,756	0	184,620,756	72.40	-70,379,244	-27.60	(1)藝術學院大樓新建工程:刻正辦理估驗計價中。 (2)文物館及文學館及南校區學生宿舍新建工程:因天候及置土影響,致工程進度較預計晚。 (3)謝宏亮現代美術館新建工程:因天候影響且請款資料未及提出,致進度不如預期。	(1)督促監造單位儘速依約辦理估驗計價。 (2)督促監造單位儘速調整工程施工方式及處理置土問題,提升工程進度。
房屋及建築	241,773,728	455,565,000	0	0	697,338,728	255,000,000	44,644	0	44,644	0.02	-254,955,356	-99.98		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	184,576,112	0	184,576,112		184,576,112			
機械及設備	0	408,430,000	0	-200,000	408,230,000	196,314,000	219,657,665	0	219,657,665	111.89	23,343,665	11.89	配合學校教學研究需求覈實列支。	請各單位依期程規定辦理。
機械及設備	0	408,430,000	0	-200,000	408,230,000	196,314,000	186,341,801	0	186,341,801	94.92	-9,972,199	-5.08		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	33,315,864	0	33,315,864		33,315,864			
交通及運輸設備	0	4,372,000	0	254,000	4,626,000	1,914,000	1,858,849	0	1,858,849	97.12	-55,151	-2.88		
交通及運輸設備	0	4,372,000	0	254,000	4,626,000	1,914,000	1,858,849	0	1,858,849	97.12	-55,151	-2.88		
什項設備	0	159,494,000	0	-54,000	159,440,000	58,140,000	30,466,198	0	30,466,198	52.40	-27,673,802	-47.60	配合學校教學研究及計畫需求,	加強提醒校內各單位應儘速執行

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-27,673,802		各單位刻正進行採購相關程序。	經費。
什項設備	0	159,494,000	0	-54,000	159,440,000	58,140,000	25,322,026	0	25,322,026	43.55	-32,817,974	-56.45		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	5,144,172	0	5,144,172		5,144,172			
總 計	277,137,853	1,046,861,000	0	0	1,323,998,853	531,368,000	465,424,369	0	465,424,369	87.59	-65,943,631	-12.41		
不動產、廠房及設備	277,137,853	1,046,861,000	0	0	1,323,998,853	531,368,000	465,424,369	0	465,424,369	87.59	-65,943,631	-12.41		
土地改良物	35,364,125	19,000,000	0	0	54,364,125	20,000,000	28,820,901	0	28,820,901	144.10	8,820,901	44.10		
房屋及建築	241,773,728	455,565,000	0	0	697,338,728	255,000,000	184,620,756	0	184,620,756	72.40	-70,379,244	-27.60		
機械及設備	0	408,430,000	0	-200,000	408,230,000	196,314,000	219,657,665	0	219,657,665	111.89	23,343,665	11.89		
交通及運輸設備	0	4,372,000	0	254,000	4,626,000	1,914,000	1,858,849	0	1,858,849	97.12	-55,151	-2.88		
什項設備	0	159,494,000	0	-54,000	159,440,000	58,140,000	30,466,198	0	30,466,198	52.40	-27,673,802	-47.60		
總 計	277,137,853	1,046,861,000	0	0	1,323,998,853	531,368,000	465,424,369	0	465,424,369	87.59	-65,943,631	-12.41		

保存年限:10年