

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	277,137,853	1,046,861,000	5,140,000	0	1,329,138,853	929,318,000	823,493,533	0	823,493,533	88.61	-105,824,467	-11.39		
土地改良物	35,364,125	19,000,000	0	0	54,364,125	36,565,000	39,263,208	0	39,263,208	107.38	2,698,208	7.38		
土地改良物	35,364,125	19,000,000	0	0	54,364,125	36,565,000	4,208,676	0	4,208,676	11.51	-32,356,324	-88.49		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	35,054,532	0	35,054,532		35,054,532			
房屋及建築	241,773,728	455,565,000	0	-33,036,000	664,302,728	482,005,000	288,450,654	0	288,450,654	59.84	-193,554,346	-40.16	1.教育大樓工程 :因機電及空調 工程進度較預期 落後。 2. 請設計單位加 緊趕辦變更設計 作業。 3.督促監造單位 儘速依約辦理估 驗計價。 4.南校區學生宿 舍工程:尚待試 樁成果報告，以 辦理變更。 5.謝宏亮現代美 術館工程:刻正 辦理變更設計致 進度較預期落後。	1.請廠商改進工 法及加派人手， 儘速施做。 2.請設計單位加 緊趕辦變更設計 作業。 3.督促監造單位 儘速依約辦理估 驗計價。
房屋及建築	241,773,728	455,565,000	0	-33,036,000	664,302,728	482,005,000	44,644	0	44,644	0.01	-481,960,356	-99.99		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	288,406,010	0	288,406,010		288,406,010			
機械及設備	0	408,430,000	5,082,000	33,936,000	447,448,000	302,157,000	417,395,803	0	417,395,803	138.14	115,238,803	38.14	配合學校教學研 究需求覈實列支。	請各單位依期程 規定辦理。
機械及設備	0	408,430,000	5,082,000	33,936,000	447,448,000	302,157,000	354,462,455	0	354,462,455	117.31	52,305,455	17.31		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	62,933,348	0	62,933,348		62,933,348			
交通及運輸設備	0	4,372,000	58,000	1,977,000	6,407,000	5,139,000	5,094,442	0	5,094,442	99.13	-44,558	-0.87		
交通及運輸設 備	0	4,372,000	58,000	1,977,000	6,407,000	5,139,000	5,094,442	0	5,094,442	99.13	-44,558	-0.87		
什項設備	0	159,494,000	0	-2,877,000	156,617,000	103,452,000	73,289,426	0	73,289,426	70.84	-30,162,574	-29.16	配合學校教學研	加強提醒校內各

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-30,162,574		究及計畫需求， 各單位刻正進行 採購相關程序。	單位應儘速執行 經費。
什項設備	0	159,494,000	0	-2,877,000	156,617,000	103,452,000	69,519,013	0	69,519,013	67.20	-33,932,987	-32.80		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,770,413	0	3,770,413		3,770,413			
總 計	277,137,853	1,046,861,000	5,140,000	0	1,329,138,853	929,318,000	823,493,533	0	823,493,533	88.61	-105,824,467	-11.39		
不動產、廠房及 設備	277,137,853	1,046,861,000	5,140,000	0	1,329,138,853	929,318,000	823,493,533	0	823,493,533	88.61	-105,824,467	-11.39		
土地改良物	35,364,125	19,000,000	0	0	54,364,125	36,565,000	39,263,208	0	39,263,208	107.38	2,698,208	7.38		
房屋及建築	241,773,728	455,565,000	0	-33,036,000	664,302,728	482,005,000	288,450,654	0	288,450,654	59.84	-193,554,346	-40.16		
機械及設備	0	408,430,000	5,082,000	33,936,000	447,448,000	302,157,000	417,395,803	0	417,395,803	138.14	115,238,803	38.14		
交通及運輸設備	0	4,372,000	58,000	1,977,000	6,407,000	5,139,000	5,094,442	0	5,094,442	99.13	-44,558	-0.87		
什項設備	0	159,494,000	0	-2,877,000	156,617,000	103,452,000	73,289,426	0	73,289,426	70.84	-30,162,574	-29.16		
總 計	277,137,853	1,046,861,000	5,140,000	0	1,329,138,853	929,318,000	823,493,533	0	823,493,533	88.61	-105,824,467	-11.39		

保存年限:10年