

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	277,137,853	1,046,861,000	5,140,000	0	1,329,138,853	1,074,821,000	947,314,983	58,053,757	1,005,368,740	93.54	-69,452,260	-6.46		
土地改良物	35,364,125	19,000,000	0	-12,336,000	42,028,125	37,265,000	39,963,208	0	39,963,208	107.24	2,698,208	7.24		
土地改良物	35,364,125	19,000,000	0	-12,336,000	42,028,125	37,265,000	4,908,676	0	4,908,676	13.17	-32,356,324	-86.83		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	35,054,532	0	35,054,532		35,054,532			
房屋及建築	241,773,728	455,565,000	0	-60,000,000	637,338,728	532,241,000	329,061,504	58,053,757	387,115,261	72.73	-145,125,739	-27.27	1.教育大樓工程: 因機電及空調 工程進度較預期 落後。 2.藝術學院工程: 因天候影響土 方作業致進度較 預期落後。 3.文物及文學院 工程:因模板材 料延遲致進度較 預期落後。 4.南校區學生宿 舍工程:尚待試 樁成果報告辦理 變更設計。 5.謝宏亮現代美 術館工程:刻正 辦理變更設計致 進度較預期落後。 。	1.請廠商改進工 法及加派人手， 儘速施作。 2.請設計單位加 緊趕辦變更設計 作業。 3.督促監造單位 儘速依約辦理估 驗計價。
房屋及建築	241,773,728	455,565,000	0	-60,000,000	637,338,728	532,241,000	44,644	0	44,644	0.01	-532,196,356	-99.99		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	329,016,860	58,053,757	387,070,617		387,070,617			
機械及設備	0	408,430,000	5,082,000	90,033,000	503,545,000	390,229,000	487,975,973	0	487,975,973	125.05	97,746,973	25.05	配合學校教學研 究需求覈實列支。 。	請各單位依期程 規定辦理。
機械及設備	0	408,430,000	5,082,000	90,033,000	503,545,000	390,229,000	411,394,837	0	411,394,837	105.42	21,165,837	5.42		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	76,581,136	0	76,581,136		76,581,136			
交通及運輸設備	0	4,372,000	58,000	3,188,000	7,618,000	6,940,000	5,937,551	0	5,937,551	85.56	-1,002,449	-14.44	配合學校教學研 究及計畫需求， 各單位刻正進行 採購相關程序。	加強提醒校內各 單位應儘速執行 經費。
交通及運輸設 備	0	4,372,000	58,000	3,188,000	7,618,000	6,940,000	5,937,551	0	5,937,551	85.56	-1,002,449	-14.44		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)				
什項設備	0	159,494,000	0	-20,885,000	138,609,000	108,146,000	84,376,747	0	84,376,747	78.02	-23,769,253	-21.98	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。		
什項設備	0	159,494,000	0	-20,885,000	138,609,000	108,146,000	80,827,157	0	80,827,157	74.74	-27,318,843	-25.26				
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,549,590	0	3,549,590		3,549,590					
總 計	277,137,853	1,046,861,000	5,140,000	0	1,329,138,853	1,074,821,000	947,314,983	58,053,757	1,005,368,740	93.54	-69,452,260	-6.46				
不動產、廠房及設備	277,137,853	1,046,861,000	5,140,000	0	1,329,138,853	1,074,821,000	947,314,983	58,053,757	1,005,368,740	93.54	-69,452,260	-6.46				
土地改良物	35,364,125	19,000,000	0	-12,336,000	42,028,125	37,265,000	39,963,208	0	39,963,208	107.24	2,698,208	7.24				
房屋及建築	241,773,728	455,565,000	0	-60,000,000	637,338,728	532,241,000	329,061,504	58,053,757	387,115,261	72.73	-145,125,739	-27.27				
機械及設備	0	408,430,000	5,082,000	90,033,000	503,545,000	390,229,000	487,975,973	0	487,975,973	125.05	97,746,973	25.05				
交通及運輸設備	0	4,372,000	58,000	3,188,000	7,618,000	6,940,000	5,937,551	0	5,937,551	85.56	-1,002,449	-14.44				
什項設備	0	159,494,000	0	-20,885,000	138,609,000	108,146,000	84,376,747	0	84,376,747	78.02	-23,769,253	-21.98				
總 計	277,137,853	1,046,861,000	5,140,000	0	1,329,138,853	1,074,821,000	947,314,983	58,053,757	1,005,368,740	93.54	-69,452,260	-6.46				

保存年限:10年