

國立清華大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年02月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	138,689,206	104,886,469	0	104,886,469	75.63	-33,802,737	-24.37		
土地改良物	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	7,174,640	0	7,174,640		7,174,640		全校汙水納管與 機電管路工程: 配合學校工程需 求,依執行進度 覈實列支。	請各單位依期程 規定辦理。
土地改良物	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	7,174,640	0	7,174,640		7,174,640			
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	0	695,673,368	75,913,206	28,544,096	0	28,544,096	37.60	-47,369,110	-62.40	1.教育大樓工程: 因機電及空調 工程進度較預期 落後。 2.文物館及文學 館工程:模板材 料因疫情影響延 誤送達致進度較 預期落後。 3.南校區學生宿 舍工程:因變更 設計尚未完成, 致廠商無法施作。 4.謝宏亮現代美 術館工程:刻正 辦理變更設計致 進度較預期落後。	1.請廠商加派人 手,儘速施作。 2.請設計單位加 緊趕辦變更設計 作業。 3.督促監造單位 儘速依約辦理估 驗計價。
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	0	695,673,368	75,913,206	0	0	0	0.00	-75,913,206	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	28,544,096	0	28,544,096		28,544,096			
機械及設備	0	437,490,000	0	0	437,490,000	48,407,000	65,864,796	0	65,864,796	136.06	17,457,796	36.06	配合學校教學研 究需求覈實列支。	請各單位依期程 規定辦理。
機械及設備	0	437,490,000	0	0	437,490,000	48,407,000	58,712,020	0	58,712,020	121.29	10,305,020	21.29		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	7,152,776	0	7,152,776		7,152,776			
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	0	9,405,000	758,000	141,700	0	141,700	18.69	-616,300	-81.31	配合學校教學研 究及計畫需求, 各單位刻正進行 採購相關程序。	加強提醒校內各 單位應儘速執行 經費。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年02月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	0	9,405,000	758,000	141,700	0	141,700	18.69	-616,300	-81.31		
什項設備	0	153,457,000	0	0	153,457,000	13,611,000	3,161,237	0	3,161,237	23.23	-10,449,763	-76.77	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
什項設備	0	153,457,000	0	0	153,457,000	13,611,000	3,161,237	0	3,161,237	23.23	-10,449,763	-76.77		
總 計	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	138,689,206	104,886,469	0	104,886,469	75.63	-33,802,737	-24.37		
不動產、廠房及設備	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	138,689,206	104,886,469	0	104,886,469	75.63	-33,802,737	-24.37		
土地改良物	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	7,174,640	0	7,174,640		7,174,640			
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	0	695,673,368	75,913,206	28,544,096	0	28,544,096	37.60	-47,369,110	-62.40		
機械及設備	0	437,490,000	0	0	437,490,000	48,407,000	65,864,796	0	65,864,796	136.06	17,457,796	36.06		
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	0	9,405,000	758,000	141,700	0	141,700	18.69	-616,300	-81.31		
什項設備	0	153,457,000	0	0	153,457,000	13,611,000	3,161,237	0	3,161,237	23.23	-10,449,763	-76.77		
總 計	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	138,689,206	104,886,469	0	104,886,469	75.63	-33,802,737	-24.37		

保存年限:10年