

# 國立清華大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年03月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	252,660,809	161,119,466	0	161,119,466	63.77	-91,541,343	-36.23		
土地改良物	0	10,000,000	0	1,306,000	11,306,000	4,306,000	8,479,773	0	8,479,773	196.93	4,173,773	96.93	主要係全校汗水納管與機電管路工程,配合學校工程需求,依執行進度覈實列支。	請各單位依期程規定辦理。
土地改良物	0	10,000,000	0	1,306,000	11,306,000	4,306,000	1,305,133	0	1,305,133	30.31	-3,000,867	-69.69		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	7,174,640	0	7,174,640		7,174,640			
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,306,000	694,367,368	137,063,809	28,630,106	0	28,630,106	20.89	-108,433,703	-79.11	1.教育大樓工程:因機電及空調工程進度較預期落後。 2.文物館及文學館工程:模板材料因疫情影響延誤送達致進度較預期落後。 3.南校區學生宿舍工程:因變更設計尚未完成,致廠商無法施作。 4.謝宏亮現代美術館工程:刻正辦理變更設計致進度較預期落後。	1.請廠商加派人手,儘速施作。 2.請設計單位加緊趕辦變更設計作業。 3.督促監造單位儘速依約辦理估驗計價。
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,306,000	694,367,368	137,063,809	0	0	0	0.00	-137,063,809	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	28,630,106	0	28,630,106		28,630,106			
機械及設備	0	437,490,000	0	-300,000	437,190,000	83,678,000	113,641,674	0	113,641,674	135.81	29,963,674	35.81	配合學校教學研究需求覈實列支。	請各單位依期程規定辦理。
機械及設備	0	437,490,000	0	-300,000	437,190,000	83,678,000	99,291,522	0	99,291,522	118.66	15,613,522	18.66		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	14,350,152	0	14,350,152		14,350,152			
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	1,877,000	11,282,000	3,314,000	4,665,701	0	4,665,701	140.79	1,351,701	40.79	配合學校教學研究需求覈實列支。	請各單位依期程規定辦理。

保存年限:10年

**國立清華大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年03月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	1,877,000	11,282,000	3,314,000	4,665,701	0	4,665,701	140.79	1,351,701	40.79		
什項設備	0	153,457,000	0	-1,577,000	151,880,000	24,299,000	5,702,212	0	5,702,212	23.47	-18,596,788	-76.53	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
什項設備	0	153,457,000	0	-1,577,000	151,880,000	24,299,000	5,702,212	0	5,702,212	23.47	-18,596,788	-76.53		
總 計	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	252,660,809	161,119,466	0	161,119,466	63.77	-91,541,343	-36.23		
不動產、廠房及設備	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	252,660,809	161,119,466	0	161,119,466	63.77	-91,541,343	-36.23		
土地改良物	0	10,000,000	0	1,306,000	11,306,000	4,306,000	8,479,773	0	8,479,773	196.93	4,173,773	96.93		
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,306,000	694,367,368	137,063,809	28,630,106	0	28,630,106	20.89	-108,433,703	-79.11		
機械及設備	0	437,490,000	0	-300,000	437,190,000	83,678,000	113,641,674	0	113,641,674	135.81	29,963,674	35.81		
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	1,877,000	11,282,000	3,314,000	4,665,701	0	4,665,701	140.79	1,351,701	40.79		
什項設備	0	153,457,000	0	-1,577,000	151,880,000	24,299,000	5,702,212	0	5,702,212	23.47	-18,596,788	-76.53		
總 計	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	252,660,809	161,119,466	0	161,119,466	63.77	-91,541,343	-36.23		

保存年限:10年