

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	369,769,000	222,470,635	0	222,470,635	60.16	-147,298,365	-39.84		
土地改良物	0	10,000,000	0	1,306,000	11,306,000	4,306,000	8,479,773	0	8,479,773	196.93	4,173,773	96.93	主要係全校汙水 納管與機電管路 工程;配合學校 工程需求，依執 行進度覈實列支。	請各單位依期程 規定辦理。
土地改良物	0	10,000,000	0	1,306,000	11,306,000	4,306,000	1,305,133	0	1,305,133	30.31	-3,000,867	-69.69		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	7,174,640	0	7,174,640		7,174,640			
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,306,000	694,367,368	199,304,000	50,245,840	0	50,245,840	25.21	-149,058,160	-74.79	1.教育大樓工程: 因機電及空調工 程進度較預期落 後。 2.文物館及文學 館工程:模板材 料因疫情影響延 誤送達致進度較 預期落後。 3.南校區學生宿 舍工程:因變更 設計尚未完成， 致廠商無法施作。 4.謝宏亮現代美 術館工程:刻正 辦理變更設計致 進度較預期落後。	1.請廠商加派人 手，儘速施作。 2.請設計單位加 緊趕辦變更設計 作業。 3.督促監造單位 儘速依約辦理估 驗計價。
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,306,000	694,367,368	199,304,000	0	0	0	0.00	-199,304,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	50,245,840	0	50,245,840		50,245,840			
機械及設備	0	437,490,000	0	-300,000	437,190,000	127,526,000	143,921,241	0	143,921,241	112.86	16,395,241	12.86	配合學校教學研 究需求覈實列支。	請各單位依期程 規定辦理。
機械及設備	0	437,490,000	0	-300,000	437,190,000	127,526,000	129,649,474	0	129,649,474	101.67	2,123,474	1.67		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	14,271,767	0	14,271,767		14,271,767			
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	3,268,000	12,673,000	5,274,000	6,376,252	0	6,376,252	120.90	1,102,252	20.90	配合學校教學研 究需求覈實列支。	請各單位依期程 規定辦理。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	3,268,000	12,673,000	5,274,000	6,376,252	0	6,376,252	120.90	1,102,252	20.90		
什項設備	0	153,457,000	0	-2,968,000	150,489,000	33,359,000	13,447,529	0	13,447,529	40.31	-19,911,471	-59.69	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
什項設備	0	153,457,000	0	-2,968,000	150,489,000	33,359,000	9,213,761	0	9,213,761	27.62	-24,145,239	-72.38		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,233,768	0	4,233,768		4,233,768			
總 計	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	369,769,000	222,470,635	0	222,470,635	60.16	-147,298,365	-39.84		
不動產、廠房及設備	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	369,769,000	222,470,635	0	222,470,635	60.16	-147,298,365	-39.84		
土地改良物	0	10,000,000	0	1,306,000	11,306,000	4,306,000	8,479,773	0	8,479,773	196.93	4,173,773	96.93		
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,306,000	694,367,368	199,304,000	50,245,840	0	50,245,840	25.21	-149,058,160	-74.79		
機械及設備	0	437,490,000	0	-300,000	437,190,000	127,526,000	143,921,241	0	143,921,241	112.86	16,395,241	12.86		
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	3,268,000	12,673,000	5,274,000	6,376,252	0	6,376,252	120.90	1,102,252	20.90		
什項設備	0	153,457,000	0	-2,968,000	150,489,000	33,359,000	13,447,529	0	13,447,529	40.31	-19,911,471	-59.69		
總 計	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	369,769,000	222,470,635	0	222,470,635	60.16	-147,298,365	-39.84		

保存年限:10年