

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	481,187,000	315,133,863	0	315,133,863	65.49	-166,053,137	-34.51		
土地改良物	0	10,000,000	0	1,310,000	11,310,000	4,310,000	11,309,036	0	11,309,036	262.39	6,999,036	162.39	主要係全校汙水 納管與機電管路 工程;配合學校 工程需求，依執 行進度覈實列支。	請各單位依期程 規定辦理。
土地改良物	0	10,000,000	0	1,310,000	11,310,000	4,310,000	1,305,133	0	1,305,133	30.28	-3,004,867	-69.72		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	10,003,903	0	10,003,903		10,003,903			
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,310,000	694,363,368	266,310,000	97,805,916	0	97,805,916	36.73	-168,504,084	-63.27	1.教育大樓工程: 因機電及空調 工程進度較預期 落後。 2.文學館工程: 模板材料因疫情 影響延誤送達， 致進度較預期落 後。 3.藝術學院大樓 新建工程:刻正 辦理估驗計價校 核中。 4.謝宏亮現代美 術館工程及南大 校區學生宿舍: 變更設計尚未完 成，致進度較預 期落後。	1.請廠商加派人 手，儘速施作。 2.請設計單位加 緊趕辦變更設計 作業。 3.督促監造單位 儘速依約辦理審 查估驗計價。
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,310,000	694,363,368	266,310,000	0	0	0	0.00	-266,310,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	97,805,916	0	97,805,916		97,805,916			
機械及設備	0	437,490,000	0	-300,000	437,190,000	161,444,000	175,567,054	0	175,567,054	108.75	14,123,054	8.75	配合學校教學研 究需求覈實列支。	請各單位依期程 規定辦理。
機械及設備	0	437,490,000	0	-300,000	437,190,000	161,444,000	165,584,693	0	165,584,693	102.56	4,140,693	2.56		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	9,982,361	0	9,982,361		9,982,361			
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	4,045,000	13,450,000	6,629,000	7,418,577	0	7,418,577	111.91	789,577	11.91	配合學校教學研 究需求覈實列支。 。	請各單位依期程 規定辦理。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	4,045,000	13,450,000	6,629,000	7,418,577	0	7,418,577	111.91	789,577	11.91		
什項設備	0	153,457,000	0	-3,745,000	149,712,000	42,494,000	23,033,280	0	23,033,280	54.20	-19,460,720	-45.80	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
什項設備	0	153,457,000	0	-3,745,000	149,712,000	42,494,000	17,243,065	0	17,243,065	40.58	-25,250,935	-59.42		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	5,790,215	0	5,790,215		5,790,215			
總 計	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	481,187,000	315,133,863	0	315,133,863	65.49	-166,053,137	-34.51		
不動產、廠房及設備	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	481,187,000	315,133,863	0	315,133,863	65.49	-166,053,137	-34.51		
土地改良物	0	10,000,000	0	1,310,000	11,310,000	4,310,000	11,309,036	0	11,309,036	262.39	6,999,036	162.39		
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,310,000	694,363,368	266,310,000	97,805,916	0	97,805,916	36.73	-168,504,084	-63.27		
機械及設備	0	437,490,000	0	-300,000	437,190,000	161,444,000	175,567,054	0	175,567,054	108.75	14,123,054	8.75		
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	4,045,000	13,450,000	6,629,000	7,418,577	0	7,418,577	111.91	789,577	11.91		
什項設備	0	153,457,000	0	-3,745,000	149,712,000	42,494,000	23,033,280	0	23,033,280	54.20	-19,460,720	-45.80		
總 計	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	481,187,000	315,133,863	0	315,133,863	65.49	-166,053,137	-34.51		

保存年限:10年