

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	593,721,000	414,268,543	22,991,819	437,260,362	73.65	-156,460,638	-26.35		
土地改良物	0	10,000,000	0	1,313,000	11,313,000	5,313,000	11,311,236	0	11,311,236	212.90	5,998,236	112.90	主要係全校汙水納管與機電管路工程,配合學校工程需求,依執行進度覈實列支。	請各單位依期程規定辦理。
土地改良物	0	10,000,000	0	1,313,000	11,313,000	5,313,000	1,305,133	0	1,305,133	24.56	-4,007,867	-75.44		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	10,006,103	0	10,006,103		10,006,103			
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,310,000	694,363,368	331,909,000	166,125,799	22,991,819	189,117,618	56.98	-142,791,382	-43.02	1.教育大樓工程:因主代表廠商財務危機與施工人員不足及設備延遲進場,致估驗計價及施工進度落後。 2.文學館工程:模板材料因疫情影響延誤送達,致進度較預期落後。 3.藝術學院大樓新建工程及謝宏亮現代美術館工程:刻正辦理估驗計價校核中。 4.南大校區學生宿舍:變更設計尚未完成,致進度較預期落後。	1.已更換主代表廠商,並請廠商加派人手及控管機具進場時機,儘速施作。 2.請設計單位加緊趕辦變更設計作業。 3.督促監造單位儘速依約辦理估驗計價。
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,310,000	694,363,368	331,909,000	4,747,479	0	4,747,479	1.43	-327,161,521	-98.57		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	161,378,320	22,991,819	184,370,139		184,370,139			
機械及設備	0	437,490,000	0	-300,000	437,190,000	197,049,000	196,338,896	0	196,338,896	99.64	-710,104	-0.36		
機械及設備	0	437,490,000	0	-300,000	437,190,000	197,049,000	184,518,121	0	184,518,121	93.64	-12,530,879	-6.36		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	11,820,775	0	11,820,775		11,820,775			
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	5,045,000	14,450,000	8,442,000	7,879,672	0	7,879,672	93.34	-562,328	-6.66		
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	5,045,000	14,450,000	8,442,000	7,879,672	0	7,879,672	93.34	-562,328	-6.66		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	153,457,000	0	-4,748,000	148,709,000	51,008,000	32,612,940	0	32,612,940	63.94	-18,395,060	-36.06	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
什項設備	0	153,457,000	0	-4,748,000	148,709,000	51,008,000	26,965,771	0	26,965,771	52.87	-24,042,229	-47.13		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	5,647,169	0	5,647,169		5,647,169			
總 計	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	593,721,000	414,268,543	22,991,819	437,260,362	73.65	-156,460,638	-26.35		
不動產、廠房及設備	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	593,721,000	414,268,543	22,991,819	437,260,362	73.65	-156,460,638	-26.35		
土地改良物	0	10,000,000	0	1,313,000	11,313,000	5,313,000	11,311,236	0	11,311,236	212.90	5,998,236	112.90		
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,310,000	694,363,368	331,909,000	166,125,799	22,991,819	189,117,618	56.98	-142,791,382	-43.02		
機械及設備	0	437,490,000	0	-300,000	437,190,000	197,049,000	196,338,896	0	196,338,896	99.64	-710,104	-0.36		
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	5,045,000	14,450,000	8,442,000	7,879,672	0	7,879,672	93.34	-562,328	-6.66		
什項設備	0	153,457,000	0	-4,748,000	148,709,000	51,008,000	32,612,940	0	32,612,940	63.94	-18,395,060	-36.06		
總 計	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	593,721,000	414,268,543	22,991,819	437,260,362	73.65	-156,460,638	-26.35		

保存年限:10年