

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	627,286,000	498,261,781	0	498,261,781	79.43	-129,024,219	-20.57		
土地改良物	0	10,000,000	0	1,313,000	11,313,000	5,313,000	11,311,236	0	11,311,236	212.90	5,998,236	112.90	主要係全校汙水 納管與機電管路 工程;配合學校 工程需求，依執 行進度覈實列支。	請各單位依期程 規定辦理。
土地改良物	0	10,000,000	0	1,313,000	11,313,000	5,313,000	1,305,133	0	1,305,133	24.56	-4,007,867	-75.44		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	10,006,103	0	10,006,103		10,006,103			
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,310,000	694,363,368	333,138,000	209,639,442	0	209,639,442	62.93	-123,498,558	-37.07	1.教育大樓工程 :因施工人員不 足及設備延遲進 場，致施工進度 落後。 2.文學館工程: 模板材料因疫情 影響延誤送達， 致進度較預期落 後。 3.藝術學院大樓 新建工程及謝宏 亮現代美術館工 程;刻正辦理估 驗計價校核中。 4.南大校區學生 宿舍;變更設計 尚未完成，致進 度較預期落後。	1.已請廠商加派 人手及控管機具 進場時機，儘速 施作。 2.請設計單位加 緊趕辦變更設計 作業。 3.督促監造單位 儘速依約辦理估 驗計價。
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,310,000	694,363,368	333,138,000	4,747,479	0	4,747,479	1.43	-328,390,521	-98.57		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	204,891,963	0	204,891,963		204,891,963			
機械及設備	0	437,490,000	0	-300,000	437,190,000	217,602,000	230,070,743	0	230,070,743	105.73	12,468,743	5.73		
機械及設備	0	437,490,000	0	-300,000	437,190,000	217,602,000	208,382,358	0	208,382,358	95.76	-9,219,642	-4.24		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	21,688,385	0	21,688,385		21,688,385			
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	5,045,000	14,450,000	9,024,000	8,753,803	0	8,753,803	97.01	-270,197	-2.99		
交通及運輸設 備	0	9,405,000	0	5,045,000	14,450,000	9,024,000	8,753,803	0	8,753,803	97.01	-270,197	-2.99		
什項設備	0	153,457,000	0	-4,748,000	148,709,000	62,209,000	38,486,557	0	38,486,557	61.87	-23,722,443	-38.13	配合學校教學研	加強提醒校內各

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-23,722,443		究及計畫需求， 各單位刻正進行 採購相關程序。	單位應儘速執行 經費。
什項設備	0	153,457,000	0	-4,748,000	148,709,000	62,209,000	32,314,215	0	32,314,215	51.94	-29,894,785	-48.06		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	6,172,342	0	6,172,342		6,172,342			
總 計	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	627,286,000	498,261,781	0	498,261,781	79.43	-129,024,219	-20.57		
不動產、廠房及 設備	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	627,286,000	498,261,781	0	498,261,781	79.43	-129,024,219	-20.57		
土地改良物	0	10,000,000	0	1,313,000	11,313,000	5,313,000	11,311,236	0	11,311,236	212.90	5,998,236	112.90		
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,310,000	694,363,368	333,138,000	209,639,442	0	209,639,442	62.93	-123,498,558	-37.07		
機械及設備	0	437,490,000	0	-300,000	437,190,000	217,602,000	230,070,743	0	230,070,743	105.73	12,468,743	5.73		
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	5,045,000	14,450,000	9,024,000	8,753,803	0	8,753,803	97.01	-270,197	-2.99		
什項設備	0	153,457,000	0	-4,748,000	148,709,000	62,209,000	38,486,557	0	38,486,557	61.87	-23,722,443	-38.13		
總 計	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	627,286,000	498,261,781	0	498,261,781	79.43	-129,024,219	-20.57		

保存年限:10年