

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	703,210,000	632,119,281	0	632,119,281	89.89	-71,090,719	-10.11		
土地改良物	0	10,000,000	0	3,872,000	13,872,000	7,872,000	13,870,832	0	13,870,832	176.20	5,998,832	76.20	主要係全校汙水納管與機電管路工程;配合學校工程需求，依執行進度覈實列支。	請各單位依期程規定辦理。
土地改良物	0	10,000,000	0	3,872,000	13,872,000	7,872,000	2,284,588	0	2,284,588	29.02	-5,587,412	-70.98		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	11,586,244	0	11,586,244		11,586,244			
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,310,000	694,363,368	369,884,000	296,333,308	0	296,333,308	80.12	-73,550,692	-19.88	1.教育大樓工程:因施工人員不足及設備延遲進場，致施工進度落後。 2.文學館工程:部分工項需與裝修工程搭配並進，致進度較預期落後。 3.藝術學院大樓新建工程及謝宏亮現代美術館工程:刻正辦理估驗計價校核中。 4.南大校區學生宿舍:變更設計尚未完成，致進度較預期落後。	1.已請廠商加派人手及控管機具進場時機，儘速施作。 2.請設計單位加緊趕辦變更設計作業。 3.督促監造單位儘速依約辦理估驗計價。
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,310,000	694,363,368	369,884,000	4,747,479	0	4,747,479	1.28	-365,136,521	-98.72		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	291,585,829	0	291,585,829		291,585,829			
機械及設備	0	437,490,000	0	-2,859,000	434,631,000	240,961,000	267,076,181	0	267,076,181	110.84	26,115,181	10.84	配合學校教學研究需求覈實列支。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
機械及設備	0	437,490,000	0	-2,859,000	434,631,000	240,961,000	246,827,806	0	246,827,806	102.43	5,866,806	2.43		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	20,248,375	0	20,248,375		20,248,375			
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	5,045,000	14,450,000	9,733,000	9,409,689	0	9,409,689	96.68	-323,311	-3.32		
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	5,045,000	14,450,000	9,733,000	9,409,689	0	9,409,689	96.68	-323,311	-3.32		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	153,457,000	0	-4,748,000	148,709,000	74,760,000	45,429,271	0	45,429,271	60.77	-29,330,729	-39.23	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
什項設備	0	153,457,000	0	-4,748,000	148,709,000	74,760,000	39,782,102	0	39,782,102	53.21	-34,977,898	-46.79		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	5,647,169	0	5,647,169		5,647,169			
總 計	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	703,210,000	632,119,281	0	632,119,281	89.89	-71,090,719	-10.11		
不動產、廠房及設備	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	703,210,000	632,119,281	0	632,119,281	89.89	-71,090,719	-10.11		
土地改良物	0	10,000,000	0	3,872,000	13,872,000	7,872,000	13,870,832	0	13,870,832	176.20	5,998,832	76.20		
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,310,000	694,363,368	369,884,000	296,333,308	0	296,333,308	80.12	-73,550,692	-19.88		
機械及設備	0	437,490,000	0	-2,859,000	434,631,000	240,961,000	267,076,181	0	267,076,181	110.84	26,115,181	10.84		
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	5,045,000	14,450,000	9,733,000	9,409,689	0	9,409,689	96.68	-323,311	-3.32		
什項設備	0	153,457,000	0	-4,748,000	148,709,000	74,760,000	45,429,271	0	45,429,271	60.77	-29,330,729	-39.23		
總 計	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	703,210,000	632,119,281	0	632,119,281	89.89	-71,090,719	-10.11		

保存年限:10年