

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	860,967,000	735,961,910	0	735,961,910	85.48	-125,005,090	-14.52		
土地改良物	0	10,000,000	0	3,872,000	13,872,000	7,872,000	13,870,832	0	13,870,832	176.20	5,998,832	76.20	主要係全校汙水 納管與機電管路 工程;配合學校 工程需求,依執 行進度覈實列支。	請各單位依期程 規定辦理。
土地改良物	0	10,000,000	0	3,872,000	13,872,000	7,872,000	2,284,588	0	2,284,588	29.02	-5,587,412	-70.98		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	11,586,244	0	11,586,244		11,586,244			
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,310,000	694,363,368	484,884,000	343,351,752	0	343,351,752	70.81	-141,532,248	-29.19	1.教育大樓工程: 因施工人員不 足及設備延遲進 場,致施工進度 落後。 2.文學館工程及 謝宏亮現代美術 館新建工程:部 分工項需與電機 工程及裝修工程 搭配並進,致進 度較預期落後。 3.藝術學院大樓 新建工程:刻正 辦理估驗計價中。 4.南大校區學生 宿舍:變更設計 尚未完成,致進 度較預期落後。	1.已請廠商加派 人手及控管機具 進場時機,儘速 施作。 2.請設計單位加 緊趕辦變更設計 作業。 3.督促監造單位 儘速依約辦理估 驗計價。
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,310,000	694,363,368	484,884,000	4,747,479	0	4,747,479	0.98	-480,136,521	-99.02		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	338,604,273	0	338,604,273		338,604,273			
機械及設備	0	437,490,000	0	-2,934,000	434,556,000	268,224,000	312,552,738	0	312,552,738	116.53	44,328,738	16.53	配合學校教學研 究需求覈實列支。	請各單位依期程 規定辦理。
機械及設備	0	437,490,000	0	-2,934,000	434,556,000	268,224,000	294,051,083	0	294,051,083	109.63	25,827,083	9.63		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	18,501,655	0	18,501,655		18,501,655			
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	5,120,000	14,525,000	10,591,000	9,787,627	0	9,787,627	92.41	-803,373	-7.59		
交通及運輸設	0	9,405,000	0	5,120,000	14,525,000	10,591,000	9,787,627	0	9,787,627	92.41	-803,373	-7.59		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
備											-803,373			
什項設備	0	153,457,000	0	-4,748,000	148,709,000	89,396,000	56,398,961	0	56,398,961	63.09	-32,997,039	-36.91	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
什項設備	0	153,457,000	0	-4,748,000	148,709,000	89,396,000	51,548,962	0	51,548,962	57.66	-37,847,038	-42.34		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,849,999	0	4,849,999		4,849,999			
總 計	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	860,967,000	735,961,910	0	735,961,910	85.48	-125,005,090	-14.52		
不動產、廠房及設備	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	860,967,000	735,961,910	0	735,961,910	85.48	-125,005,090	-14.52		
土地改良物	0	10,000,000	0	3,872,000	13,872,000	7,872,000	13,870,832	0	13,870,832	176.20	5,998,832	76.20		
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-1,310,000	694,363,368	484,884,000	343,351,752	0	343,351,752	70.81	-141,532,248	-29.19		
機械及設備	0	437,490,000	0	-2,934,000	434,556,000	268,224,000	312,552,738	0	312,552,738	116.53	44,328,738	16.53		
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	5,120,000	14,525,000	10,591,000	9,787,627	0	9,787,627	92.41	-803,373	-7.59		
什項設備	0	153,457,000	0	-4,748,000	148,709,000	89,396,000	56,398,961	0	56,398,961	63.09	-32,997,039	-36.91		
總 計	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	860,967,000	735,961,910	0	735,961,910	85.48	-125,005,090	-14.52		

保存年限:10年