

# 國立清華大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	120,539,368	1,185,486,000	1,500,000	0	1,307,525,368	962,408,000	824,115,639	0	824,115,639	85.63	-138,292,361	-14.37		
土地改良物	0	10,000,000	0	3,872,000	13,872,000	8,872,000	13,870,832	0	13,870,832	156.34	4,998,832	56.34	主要係全校汗水納管與機電管路工程,配合學校工程需求,依執行進度覈實列支。	請各單位依期程規定辦理。
土地改良物	0	10,000,000	0	3,872,000	13,872,000	8,872,000	2,284,588	0	2,284,588	25.75	-6,587,412	-74.25		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	11,586,244	0	11,586,244		11,586,244			
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-18,634,000	677,039,368	510,739,000	363,355,835	0	363,355,835	71.14	-147,383,165	-28.86	1.教育大樓工程:因施工人員不足,致進度落後。 2.藝術學院大樓及謝宏亮現代美術館新建工程:刻正辦理估驗計價中。 3.南大校區學生宿舍:配合他案工期施作,致進度較預期落後。	1.定期召開會議追蹤進度並請廠商加派人員及控管材料,儘速施作。 2.督促監造單位儘速依約辦理估驗計價。
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-18,634,000	677,039,368	510,739,000	4,747,479	0	4,747,479	0.93	-505,991,521	-99.07		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	358,608,356	0	358,608,356		358,608,356			
機械及設備	0	437,490,000	1,500,000	13,163,000	452,153,000	323,748,000	370,070,648	0	370,070,648	114.31	46,322,648	14.31	配合學校教學研究需求覈實列支。	請各單位依期程規定辦理。
機械及設備	0	437,490,000	1,500,000	13,163,000	452,153,000	323,748,000	343,427,145	0	343,427,145	106.08	19,679,145	6.08		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	26,643,503	0	26,643,503		26,643,503			
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	5,480,000	14,885,000	11,832,000	10,540,744	0	10,540,744	89.09	-1,291,256	-10.91	配合學校教學研究及計畫需求,各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	5,480,000	14,885,000	11,832,000	10,540,744	0	10,540,744	89.09	-1,291,256	-10.91		
什項設備	0	153,457,000	0	-3,881,000	149,576,000	107,217,000	66,277,580	0	66,277,580	61.82	-40,939,420	-38.18	配合學校教學研究及計畫需求,	加強提醒校內各單位應儘速執行

保存年限:10年

**國立清華大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)			
												-40,939,420		各單位刻正進行採購相關程序。	經費。
什項設備	0	153,457,000	0	-3,881,000	149,576,000	107,217,000	63,137,580	0	63,137,580	58.89		-44,079,420	-41.11		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,140,000	0	3,140,000			3,140,000			
總 計	120,539,368	1,185,486,000	1,500,000	0	1,307,525,368	962,408,000	824,115,639	0	824,115,639	85.63		-138,292,361	-14.37		
不動產、廠房及設備	120,539,368	1,185,486,000	1,500,000	0	1,307,525,368	962,408,000	824,115,639	0	824,115,639	85.63		-138,292,361	-14.37		
土地改良物	0	10,000,000	0	3,872,000	13,872,000	8,872,000	13,870,832	0	13,870,832	156.34		4,998,832	56.34		
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-18,634,000	677,039,368	510,739,000	363,355,835	0	363,355,835	71.14		-147,383,165	-28.86		
機械及設備	0	437,490,000	1,500,000	13,163,000	452,153,000	323,748,000	370,070,648	0	370,070,648	114.31		46,322,648	14.31		
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	5,480,000	14,885,000	11,832,000	10,540,744	0	10,540,744	89.09		-1,291,256	-10.91		
什項設備	0	153,457,000	0	-3,881,000	149,576,000	107,217,000	66,277,580	0	66,277,580	61.82		-40,939,420	-38.18		
總 計	120,539,368	1,185,486,000	1,500,000	0	1,307,525,368	962,408,000	824,115,639	0	824,115,639	85.63		-138,292,361	-14.37		

保存年限:10年