

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	120,539,368	1,185,486,000	1,913,000	0	1,307,938,368	1,104,405,000	985,112,482	0	985,112,482	89.20	-119,292,518	-10.80		
土地改良物	0	10,000,000	0	3,872,000	13,872,000	10,872,000	13,870,832	0	13,870,832	127.58	2,998,832	27.58	主要係全校汙水納管與機電管路工程;配合學校工程需求，依執行進度覈實列支	請各單位依期程規定辦理。
土地改良物	0	10,000,000	0	3,872,000	13,872,000	10,872,000	2,284,588	0	2,284,588	21.01	-8,587,412	-78.99		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	11,586,244	0	11,586,244		11,586,244			
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-60,320,000	635,353,368	541,594,000	441,343,524	0	441,343,524	81.49	-100,250,476	-18.51	1.教育大樓工程:因施工人員不足，致進度落後。 2.藝術學院大樓:因現場施工困難，導致進度落後。 3.謝宏亮現代美術館新建工程:刻正辦理估驗計價中。 4.南大校區學生宿舍:配合他案工期施作，致進度較預期落後。	1.定期召開會議追蹤進度並請廠商加派人員及控管材料，儘速施作。 2.責請監造單位協助解決相關問題並儘速依約辦理估驗計價。
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-60,320,000	635,353,368	541,594,000	11,008,325	0	11,008,325	2.03	-530,585,675	-97.97		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	430,335,199	0	430,335,199		430,335,199			
機械及設備	0	437,490,000	1,913,000	51,738,000	491,141,000	409,608,000	438,245,624	0	438,245,624	106.99	28,637,624	6.99		
機械及設備	0	437,490,000	1,913,000	51,738,000	491,141,000	409,608,000	411,869,769	0	411,869,769	100.55	2,261,769	0.55		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	26,375,855	0	26,375,855		26,375,855			
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	6,092,000	15,497,000	13,691,000	12,027,850	0	12,027,850	87.85	-1,663,150	-12.15	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	6,092,000	15,497,000	13,691,000	12,027,850	0	12,027,850	87.85	-1,663,150	-12.15		
什項設備	0	153,457,000	0	-1,382,000	152,075,000	128,640,000	79,624,652	0	79,624,652	61.90	-49,015,348	-38.10	配合學校教學研究及計畫需求，	加強提醒校內各單位應儘速執行

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-49,015,348		各單位刻正進行採購相關程序。	經費。
什項設備	0	153,457,000	0	-1,382,000	152,075,000	128,640,000	75,977,493	0	75,977,493	59.06	-52,662,507	-40.94		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,647,159	0	3,647,159		3,647,159			
總 計	120,539,368	1,185,486,000	1,913,000	0	1,307,938,368	1,104,405,000	985,112,482	0	985,112,482	89.20	-119,292,518	-10.80		
不動產、廠房及設備	120,539,368	1,185,486,000	1,913,000	0	1,307,938,368	1,104,405,000	985,112,482	0	985,112,482	89.20	-119,292,518	-10.80		
土地改良物	0	10,000,000	0	3,872,000	13,872,000	10,872,000	13,870,832	0	13,870,832	127.58	2,998,832	27.58		
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	-60,320,000	635,353,368	541,594,000	441,343,524	0	441,343,524	81.49	-100,250,476	-18.51		
機械及設備	0	437,490,000	1,913,000	51,738,000	491,141,000	409,608,000	438,245,624	0	438,245,624	106.99	28,637,624	6.99		
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	6,092,000	15,497,000	13,691,000	12,027,850	0	12,027,850	87.85	-1,663,150	-12.15		
什項設備	0	153,457,000	0	-1,382,000	152,075,000	128,640,000	79,624,652	0	79,624,652	61.90	-49,015,348	-38.10		
總 計	120,539,368	1,185,486,000	1,913,000	0	1,307,938,368	1,104,405,000	985,112,482	0	985,112,482	89.20	-119,292,518	-10.80		

保存年限:10年