

# 國立清華大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	0	167,724,000	0	0	167,724,000	0	31,817,207	0	31,817,207					
教育大樓新建工程	0	167,724,000	0	0	167,724,000	0	31,817,207	0	31,817,207				係教育大樓新建工程工程款及工程管理費相關支出。	
一般建築及設備計畫	17,980,000	837,064,000	0	0	855,044,000	234,243,000	229,315,511	0	229,315,511	97.90	-4,927,489	-2.10		
土地改良物	0	17,000,000	0	0	17,000,000	7,000,000	32,970	0	32,970	0.47	-6,967,030	-99.53	全校汗水納管與機電管路工程；配合校內活動進出動線，於畢業典禮後始施作。	督促業務單位積極辦理。
土地改良物	0	17,000,000	0	0	17,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	-7,000,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	32,970	0	32,970		32,970			
房屋及建築	17,980,000	180,000,000	0	0	197,980,000	26,000,000	52,377,728	0	52,377,728	201.45	26,377,728	101.45	係文物館與文學館新建工程，依執行進度覈實列支。	
房屋及建築	17,980,000	180,000,000	0	0	197,980,000	26,000,000	4,141,403	0	4,141,403	15.93	-21,858,597	-84.07		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	48,236,325	0	48,236,325		48,236,325			
機械及設備	0	487,303,000	0	-100,000	487,203,000	155,231,000	148,430,463	0	148,430,463	95.62	-6,800,537	-4.38		
機械及設備	0	487,303,000	0	-100,000	487,203,000	155,231,000	121,097,866	0	121,097,866	78.01	-34,133,134	-21.99		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	27,332,597	0	27,332,597		27,332,597			
交通及運輸設備	0	15,065,000	0	0	15,065,000	4,316,000	6,252,047	0	6,252,047	144.86	1,936,047	44.86	配合學校教學研究需求覈實列支。	
交通及運輸設備	0	15,065,000	0	0	15,065,000	4,316,000	6,252,047	0	6,252,047	144.86	1,936,047	44.86		
什項設備	0	137,696,000	0	100,000	137,796,000	41,696,000	22,222,303	0	22,222,303	53.30	-19,473,697	-46.70	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	督促業務單位積極辦理。
什項設備	0	137,696,000	0	100,000	137,796,000	41,696,000	17,372,403	0	17,372,403	41.66	-24,323,597	-58.34		
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	4,849,900	0	4,849,900		4,849,900			

保存年限:10年

**國立清華大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國113年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數						比 較 增 減	
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
設備											4,849,900			
總 計	17,980,000	1,004,788,000	0	0	1,022,768,000	234,243,000	261,132,718	0	261,132,718	111.48	26,889,718	11.48		
不動產、廠房及 設備	17,980,000	1,004,788,000	0	0	1,022,768,000	234,243,000	261,132,718	0	261,132,718	111.48	26,889,718	11.48		
土地改良物	0	17,000,000	0	0	17,000,000	7,000,000	32,970	0	32,970	0.47	-6,967,030	-99.53		
房屋及建築	17,980,000	347,724,000	0	0	365,704,000	26,000,000	84,194,935	0	84,194,935	323.83	58,194,935	223.83		
機械及設備	0	487,303,000	0	-100,000	487,203,000	155,231,000	148,430,463	0	148,430,463	95.62	-6,800,537	-4.38		
交通及運輸設備	0	15,065,000	0	0	15,065,000	4,316,000	6,252,047	0	6,252,047	144.86	1,936,047	44.86		
什項設備	0	137,696,000	0	100,000	137,796,000	41,696,000	22,222,303	0	22,222,303	53.30	-19,473,697	-46.70		
總 計	17,980,000	1,004,788,000	0	0	1,022,768,000	234,243,000	261,132,718	0	261,132,718	111.48	26,889,718	11.48		

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年