

國立清華大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	0	167,724,000	0	0	167,724,000	36,802,000	31,827,233	0	31,827,233	86.48	-4,974,767	-13.52		
教育大樓新建工程	0	167,724,000	0	0	167,724,000	36,802,000	31,827,233	0	31,827,233	86.48	-4,974,767	-13.52	因廠商人力不足，致竣工估驗資料尚未提出。	督促廠商儘速提送估驗請款文件。
一般建築及設備計畫	17,980,000	837,064,000	0	0	855,044,000	287,912,000	328,158,175	0	328,158,175	113.98	40,246,175	13.98		
土地改良物	0	17,000,000	0	0	17,000,000	7,000,000	84,803	0	84,803	1.21	-6,915,197	-98.79	全校汗水納管與機電管路工程，配合校內活動進出動線，施作期程延後。	督促業務單位積極辦理。
土地改良物	0	17,000,000	0	0	17,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	-7,000,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	84,803	0	84,803		84,803			
房屋及建築	17,980,000	180,000,000	0	12,150,000	210,130,000	52,150,000	93,465,406	0	93,465,406	179.22	41,315,406	79.22	徐文物館與文學館新建工程，依執行進度覈實列支。	
房屋及建築	17,980,000	180,000,000	0	12,150,000	210,130,000	52,150,000	4,141,403	0	4,141,403	7.94	-48,008,597	-92.06		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	89,324,003	0	89,324,003		89,324,003			
機械及設備	0	487,303,000	0	-13,860,000	473,443,000	171,691,000	199,293,444	0	199,293,444	116.08	27,602,444	16.08	配合學校教學研究需求覈實列支。	
機械及設備	0	487,303,000	0	-13,860,000	473,443,000	171,691,000	163,122,712	0	163,122,712	95.01	-8,568,288	-4.99		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	36,170,732	0	36,170,732		36,170,732			
交通及運輸設備	0	15,065,000	0	1,610,000	16,675,000	7,099,000	8,574,465	0	8,574,465	120.78	1,475,465	20.78	配合學校教學研究需求覈實列支。	
交通及運輸設備	0	15,065,000	0	1,610,000	16,675,000	7,099,000	8,574,465	0	8,574,465	120.78	1,475,465	20.78		
什項設備	0	137,696,000	0	100,000	137,796,000	49,972,000	26,740,057	0	26,740,057	53.51	-23,231,943	-46.49	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	督促業務單位積極辦理。
什項設備	0	137,696,000	0	100,000	137,796,000	49,972,000	21,744,057	0	21,744,057	43.51	-28,227,943	-56.49		
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	4,996,000	0	4,996,000		4,996,000			

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年06月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
設備											4,996,000			
總 計	17,980,000	1,004,788,000	0	0	1,022,768,000	324,714,000	359,985,408	0	359,985,408	110.86	35,271,408	10.86		
不動產、廠房及 設備	17,980,000	1,004,788,000	0	0	1,022,768,000	324,714,000	359,985,408	0	359,985,408	110.86	35,271,408	10.86		
土地改良物	0	17,000,000	0	0	17,000,000	7,000,000	84,803	0	84,803	1.21	-6,915,197	-98.79		
房屋及建築	17,980,000	347,724,000	0	12,150,000	377,854,000	88,952,000	125,292,639	0	125,292,639	140.85	36,340,639	40.85		
機械及設備	0	487,303,000	0	-13,860,000	473,443,000	171,691,000	199,293,444	0	199,293,444	116.08	27,602,444	16.08		
交通及運輸設備	0	15,065,000	0	1,610,000	16,675,000	7,099,000	8,574,465	0	8,574,465	120.78	1,475,465	20.78		
什項設備	0	137,696,000	0	100,000	137,796,000	49,972,000	26,740,057	0	26,740,057	53.51	-23,231,943	-46.49		
總 計	17,980,000	1,004,788,000	0	0	1,022,768,000	324,714,000	359,985,408	0	359,985,408	110.86	35,271,408	10.86		

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年