

國立清華大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	167,724,000	0	0	167,724,000	36,802,000	31,865,239	0	31,865,239	86.59	-4,936,761	-13.41		
教育大樓新建工程	0	167,724,000	0	0	167,724,000	36,802,000	31,865,239	0	31,865,239	86.59	-4,936,761	-13.41	因廠商人力不足，致竣工估驗資料尚未提出。	督促廠商儘速提送估驗請款文件。
一般建築及設備計畫	17,980,000	837,064,000	0	0	855,044,000	382,289,000	388,192,161	0	388,192,161	101.54	5,903,161	1.54		
土地改良物	0	17,000,000	0	0	17,000,000	7,000,000	729,175	0	729,175	10.42	-6,270,825	-89.58	全校汗水納管與機電管路工程，因工程需更改施工路線，致工程進度落後。	督促業務單位積極辦理。
土地改良物	0	17,000,000	0	0	17,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	-7,000,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	729,175	0	729,175		729,175			
房屋及建築	17,980,000	180,000,000	0	21,934,000	219,914,000	111,937,000	105,829,394	0	105,829,394	94.54	-6,107,606	-5.46		
房屋及建築	17,980,000	180,000,000	0	21,934,000	219,914,000	111,937,000	4,141,403	0	4,141,403	3.70	-107,795,597	-96.30		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	101,687,991	0	101,687,991		101,687,991			
機械及設備	0	487,303,000	0	-24,661,000	462,642,000	195,435,000	229,736,613	0	229,736,613	117.55	34,301,613	17.55	配合學校教學研究需求覈實列支。	
機械及設備	0	487,303,000	0	-24,661,000	462,642,000	195,435,000	194,635,675	0	194,635,675	99.59	-799,325	-0.41		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	35,100,938	0	35,100,938		35,100,938			
交通及運輸設備	0	15,065,000	0	1,707,000	16,772,000	8,207,000	9,145,860	0	9,145,860	111.44	938,860	11.44	配合學校教學研究需求覈實列支。	
交通及運輸設備	0	15,065,000	0	1,707,000	16,772,000	8,207,000	9,145,860	0	9,145,860	111.44	938,860	11.44		
什項設備	0	137,696,000	0	1,020,000	138,716,000	59,710,000	42,751,119	0	42,751,119	71.60	-16,958,881	-28.40	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	督促業務單位積極辦理。
什項設備	0	137,696,000	0	1,020,000	138,716,000	59,710,000	36,769,119	0	36,769,119	61.58	-22,940,881	-38.42		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	5,982,000	0	5,982,000		5,982,000			
總 計	17,980,000	1,004,788,000	0	0	1,022,768,000	419,091,000	420,057,400	0	420,057,400	100.23	966,400	0.23		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年07月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
不動產、廠房及設備	17,980,000	1,004,788,000	0	0	1,022,768,000	419,091,000	420,057,400	0	420,057,400	100.23	966,400	0.23		
土地改良物	0	17,000,000	0	0	17,000,000	7,000,000	729,175	0	729,175	10.42	-6,270,825	-89.58		
房屋及建築	17,980,000	347,724,000	0	21,934,000	387,638,000	148,739,000	137,694,633	0	137,694,633	92.57	-11,044,367	-7.43		
機械及設備	0	487,303,000	0	-24,661,000	462,642,000	195,435,000	229,736,613	0	229,736,613	117.55	34,301,613	17.55		
交通及運輸設備	0	15,065,000	0	1,707,000	16,772,000	8,207,000	9,145,860	0	9,145,860	111.44	938,860	11.44		
什項設備	0	137,696,000	0	1,020,000	138,716,000	59,710,000	42,751,119	0	42,751,119	71.60	-16,958,881	-28.40		
總 計	17,980,000	1,004,788,000	0	0	1,022,768,000	419,091,000	420,057,400	0	420,057,400	100.23	966,400	0.23		

備註:

本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年