

# 國立清華大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年08月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年 法定 預算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	167,724,000	0	0	167,724,000	36,802,000	31,899,611	27,000,000	58,899,611	160.04	22,097,611	60.04		
教育大樓新建工程	0	167,724,000	0	0	167,724,000	36,802,000	31,899,611	27,000,000	58,899,611	160.04	22,097,611	60.04	依執行進度覈實 列支。	
一般建築及設備 計畫	17,980,000	837,064,000	0	0	855,044,000	435,324,000	457,878,003	8,852,663	466,730,666	107.21	31,406,666	7.21		
土地改良物	0	17,000,000	0	0	17,000,000	7,000,000	729,175	8,852,663	9,581,838	136.88	2,581,838	36.88	依執行進度覈實 列支。	
土地改良物	0	17,000,000	0	0	17,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	-7,000,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	729,175	8,852,663	9,581,838		9,581,838			
房屋及建築	17,980,000	180,000,000	0	44,488,000	242,468,000	134,491,000	143,335,405	0	143,335,405	106.58	8,844,405	6.58		
房屋及建築	17,980,000	180,000,000	0	44,488,000	242,468,000	134,491,000	4,141,403	0	4,141,403	3.08	-130,349,597	-96.92		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	139,194,002	0	139,194,002		139,194,002			
機械及設備	0	487,303,000	0	-47,284,000	440,019,000	213,827,000	255,152,594	0	255,152,594	119.33	41,325,594	19.33	配合學校教學研 究需求覈實列支。	
機械及設備	0	487,303,000	0	-47,284,000	440,019,000	213,827,000	235,079,943	0	235,079,943	109.94	21,252,943	9.94		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	20,072,651	0	20,072,651		20,072,651			
交通及運輸設備	0	15,065,000	0	1,776,000	16,841,000	9,389,000	9,425,064	0	9,425,064	100.38	36,064	0.38		
交通及運輸設 備	0	15,065,000	0	1,776,000	16,841,000	9,389,000	9,425,064	0	9,425,064	100.38	36,064	0.38		
什項設備	0	137,696,000	0	1,020,000	138,716,000	70,617,000	49,235,765	0	49,235,765	69.72	-21,381,235	-30.28	配合學校教學研 究及計畫需求， 各單位刻正進行 採購相關程序。	督促業務單位積 極辦理。
什項設備	0	137,696,000	0	1,020,000	138,716,000	70,617,000	43,402,365	0	43,402,365	61.46	-27,214,635	-38.54		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	5,833,400	0	5,833,400		5,833,400			
總 計	17,980,000	1,004,788,000	0	0	1,022,768,000	472,126,000	489,777,614	35,852,663	525,630,277	111.33	53,504,277	11.33		
不動產、廠房及 設備	17,980,000	1,004,788,000	0	0	1,022,768,000	472,126,000	489,777,614	35,852,663	525,630,277	111.33	53,504,277	11.33		
土地改良物	0	17,000,000	0	0	17,000,000	7,000,000	729,175	8,852,663	9,581,838	136.88	2,581,838	36.88		

保存年限:10年

**國立清華大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國113年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
房屋及建築	17,980,000	347,724,000	0	44,488,000	410,192,000	171,293,000	175,235,016	27,000,000	202,235,016	118.06	30,942,016	18.06		
機械及設備	0	487,303,000	0	-47,284,000	440,019,000	213,827,000	255,152,594	0	255,152,594	119.33	41,325,594	19.33		
交通及運輸設備	0	15,065,000	0	1,776,000	16,841,000	9,389,000	9,425,064	0	9,425,064	100.38	36,064	0.38		
什項設備	0	137,696,000	0	1,020,000	138,716,000	70,617,000	49,235,765	0	49,235,765	69.72	-21,381,235	-30.28		
總 計	17,980,000	1,004,788,000	0	0	1,022,768,000	472,126,000	489,777,614	35,852,663	525,630,277	111.33	53,504,277	11.33		

備註:

本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年