

國立清華大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年09月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	0	167,724,000	0	0	167,724,000	36,802,000	31,916,596	27,000,000	58,916,596	160.09	22,114,596	60.09		
教育大樓新建工程	0	167,724,000	0	0	167,724,000	36,802,000	31,916,596	27,000,000	58,916,596	160.09	22,114,596	60.09	依執行進度覈實列支。	
一般建築及設備計畫	17,980,000	837,064,000	0	0	855,044,000	537,555,000	550,949,312	0	550,949,312	102.49	13,394,312	2.49		
土地改良物	0	17,000,000	0	0	17,000,000	7,000,000	9,583,792	0	9,583,792	136.91	2,583,792	36.91	依執行進度覈實列支。	
土地改良物	0	17,000,000	0	0	17,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	-7,000,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	9,583,792	0	9,583,792		9,583,792			
房屋及建築	17,980,000	180,000,000	0	51,964,000	249,944,000	189,967,000	156,902,346	0	156,902,346	82.59	-33,064,654	-17.41	1.藝術學院大樓新建工程:刻正辦理估驗計價中。 2.南大校區學生宿舍:刻正辦理估驗計價及變更設計尚未完成,致進度較預期落後。	1.請權責單位加緊趕辦變更設計作業。 2.督促監造單位儘速依約辦理估驗計價。
房屋及建築	17,980,000	180,000,000	0	51,964,000	249,944,000	189,967,000	4,141,403	0	4,141,403	2.18	-185,825,597	-97.82		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	152,760,943	0	152,760,943		152,760,943			
機械及設備	0	487,303,000	0	-44,883,000	442,420,000	255,906,000	318,137,764	0	318,137,764	124.32	62,231,764	24.32	配合學校教學研究需求覈實列支。	
機械及設備	0	487,303,000	0	-44,883,000	442,420,000	255,906,000	297,488,504	0	297,488,504	116.25	41,582,504	16.25		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	20,649,260	0	20,649,260		20,649,260			
交通及運輸設備	0	15,065,000	0	1,899,000	16,964,000	10,790,000	9,738,509	0	9,738,509	90.25	-1,051,491	-9.75		
交通及運輸設備	0	15,065,000	0	1,899,000	16,964,000	10,790,000	9,738,509	0	9,738,509	90.25	-1,051,491	-9.75		
什項設備	0	137,696,000	0	-8,980,000	128,716,000	73,892,000	56,586,901	0	56,586,901	76.58	-17,305,099	-23.42	配合學校教學研究及計畫需求,各單位刻正進行採購相關程序。	督促業務單位積極辦理。
什項設備	0	137,696,000	0	-8,980,000	128,716,000	73,892,000	51,475,819	0	51,475,819	69.66	-22,416,181	-30.34		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年09月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	5,111,082	0	5,111,082			5,111,082		
總 計	17,980,000	1,004,788,000	0	0	1,022,768,000	574,357,000	582,865,908	27,000,000	609,865,908	106.18		35,508,908	6.18	
不動產、廠房及設備	17,980,000	1,004,788,000	0	0	1,022,768,000	574,357,000	582,865,908	27,000,000	609,865,908	106.18		35,508,908	6.18	
土地改良物	0	17,000,000	0	0	17,000,000	7,000,000	9,583,792	0	9,583,792	136.91		2,583,792	36.91	
房屋及建築	17,980,000	347,724,000	0	51,964,000	417,668,000	226,769,000	188,818,942	27,000,000	215,818,942	95.17		-10,950,058	-4.83	
機械及設備	0	487,303,000	0	-44,883,000	442,420,000	255,906,000	318,137,764	0	318,137,764	124.32		62,231,764	24.32	
交通及運輸設備	0	15,065,000	0	1,899,000	16,964,000	10,790,000	9,738,509	0	9,738,509	90.25		-1,051,491	-9.75	
什項設備	0	137,696,000	0	-8,980,000	128,716,000	73,892,000	56,586,901	0	56,586,901	76.58		-17,305,099	-23.42	
總 計	17,980,000	1,004,788,000	0	0	1,022,768,000	574,357,000	582,865,908	27,000,000	609,865,908	106.18		35,508,908	6.18	

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年