

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	167,724,000	0	0	167,724,000	36,802,000	59,323,226	7,509,588	66,832,814	181.60	30,030,814	81.60		
教育大樓新建工程	0	167,724,000	0	0	167,724,000	36,802,000	59,323,226	7,509,588	66,832,814	181.60	30,030,814	81.60	依執行進度覈實列支。	
一般建築及設備計畫	17,980,000	837,064,000	0	0	855,044,000	608,238,000	694,918,531	0	694,918,531	114.25	86,680,531	14.25		
土地改良物	0	17,000,000	0	0	17,000,000	13,100,000	9,981,880	0	9,981,880	76.20	-3,118,120	-23.80	全校汙水納管與機電管路工程:刻正辦理估驗計價中。	請權責單位加速辦理估驗計價作業。
土地改良物	0	17,000,000	0	0	17,000,000	13,100,000	0	0	0	0.00	-13,100,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	9,981,880	0	9,981,880		9,981,880			
房屋及建築	17,980,000	180,000,000	0	53,659,000	251,639,000	191,662,000	180,965,052	0	180,965,052	94.42	-10,696,948	-5.58		
房屋及建築	17,980,000	180,000,000	0	53,659,000	251,639,000	191,662,000	4,141,403	0	4,141,403	2.16	-187,520,597	-97.84		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	176,823,649	0	176,823,649		176,823,649			
機械及設備	0	487,303,000	0	-35,253,000	452,050,000	312,524,000	427,297,707	0	427,297,707	136.72	114,773,707	36.72	配合學校教學研究需求覈實列支。	
機械及設備	0	487,303,000	0	-35,253,000	452,050,000	312,524,000	349,639,248	0	349,639,248	111.88	37,115,248	11.88		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	77,658,459	0	77,658,459		77,658,459			
交通及運輸設備	0	15,065,000	0	2,224,000	17,289,000	12,610,000	10,674,370	0	10,674,370	84.65	-1,935,630	-15.35	配合學校教學研究及計畫需求,各單位刻正進行採購相關程序。	督促業務單位積極辦理。
交通及運輸設備	0	15,065,000	0	2,224,000	17,289,000	12,610,000	10,674,370	0	10,674,370	84.65	-1,935,630	-15.35		
什項設備	0	137,696,000	0	-20,630,000	117,066,000	78,342,000	65,999,522	0	65,999,522	84.25	-12,342,478	-15.75	配合學校教學研究及計畫需求,各單位刻正進行採購相關程序。	督促業務單位積極辦理。
什項設備	0	137,696,000	0	-20,630,000	117,066,000	78,342,000	62,573,122	0	62,573,122	79.87	-15,768,878	-20.13		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,426,400	0	3,426,400		3,426,400			
總 計	17,980,000	1,004,788,000	0	0	1,022,768,000	645,040,000	754,241,757	7,509,588	761,751,345	1118.09	116,711,345	18.09		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
不動產、廠房及 設備	17,980,000	1,004,788,000	0	0	1,022,768,000	645,040,000	754,241,757	7,509,588	761,751,345	118.09	116,711,345	18.09		
土地改良物	0	17,000,000	0	0	17,000,000	13,100,000	9,981,880	0	9,981,880	76.20	-3,118,120	-23.80		
房屋及建築	17,980,000	347,724,000	0	53,659,000	419,363,000	228,464,000	240,288,278	7,509,588	247,797,866	108.46	19,333,866	8.46		
機械及設備	0	487,303,000	0	-35,253,000	452,050,000	312,524,000	427,297,707	0	427,297,707	136.72	114,773,707	36.72		
交通及運輸設備	0	15,065,000	0	2,224,000	17,289,000	12,610,000	10,674,370	0	10,674,370	84.65	-1,935,630	-15.35		
什項設備	0	137,696,000	0	-20,630,000	117,066,000	78,342,000	65,999,522	0	65,999,522	84.25	-12,342,478	-15.75		
總 計	17,980,000	1,004,788,000	0	0	1,022,768,000	645,040,000	754,241,757	7,509,588	761,751,345	118.09	116,711,345	18.09		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年