

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	167,724,000	0	0	167,724,000	167,724,000	59,427,048	11,824,422	71,251,470	42.48	-96,472,530	-57.52		
教育大樓新建工程	0	167,724,000	0	0	167,724,000	167,724,000	59,427,048	11,824,422	71,251,470	42.48	-96,472,530	-57.52	1.目前正進行工程複驗，尚未驗收通過。 2.分離式冷氣空調設備尚未完成安裝。	1.已請廠商加速缺失改善，並儘速驗收。 2.已請廠商儘速安裝。
一般建築及設備計畫	17,980,000	837,064,000	275,540,000	0	1,130,584,000	1,130,584,000	956,676,546	164,225,317	1,120,901,863	99.14	-9,682,137	-0.86		
土地改良物	0	17,000,000	0	2,030,000	19,030,000	19,030,000	18,994,843	0	18,994,843	99.82	-35,157	-0.18		
土地改良物	0	17,000,000	0	2,030,000	19,030,000	19,030,000	2,029,838	0	2,029,838	10.67	-17,000,162	-89.33		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	16,965,005	0	16,965,005		16,965,005			
房屋及建築	17,980,000	180,000,000	118,878,000	51,663,000	368,521,000	368,521,000	195,249,879	164,225,317	359,475,196	97.55	-9,045,804	-2.45		
房屋及建築	17,980,000	180,000,000	118,878,000	51,663,000	368,521,000	368,521,000	4,582,399	0	4,582,399	1.24	-363,938,601	-98.76		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	190,667,480	164,225,317	354,892,797		354,892,797			
機械及設備	0	487,303,000	139,599,000	8,562,000	635,464,000	635,464,000	635,184,034	0	635,184,034	99.96	-279,966	-0.04		
機械及設備	0	487,303,000	139,599,000	8,562,000	635,464,000	635,464,000	543,497,391	0	543,497,391	85.53	-91,966,609	-14.47		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	91,686,643	0	91,686,643		91,686,643			
交通及運輸設備	0	15,065,000	1,206,000	-2,065,000	14,206,000	14,206,000	14,114,876	0	14,114,876	99.36	-91,124	-0.64		
交通及運輸設備	0	15,065,000	1,206,000	-2,065,000	14,206,000	14,206,000	14,114,876	0	14,114,876	99.36	-91,124	-0.64		
什項設備	0	137,696,000	15,857,000	-60,190,000	93,363,000	93,363,000	93,132,914	0	93,132,914	99.75	-230,086	-0.25		
什項設備	0	137,696,000	15,857,000	-60,190,000	93,363,000	93,363,000	89,849,914	0	89,849,914	96.24	-3,513,086	-3.76		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,283,000	0	3,283,000		3,283,000			
總 計	17,980,000	1,004,788,000	275,540,000	0	1,298,308,000	1,298,308,000	1,016,103,594	176,049,739	1,192,153,333	91.82	-106,154,667	-8.18		
不動產、廠房及設備	17,980,000	1,004,788,000	275,540,000	0	1,298,308,000	1,298,308,000	1,016,103,594	176,049,739	1,192,153,333	91.82	-106,154,667	-8.18		
土地改良物	0	17,000,000	0	2,030,000	19,030,000	19,030,000	18,994,843	0	18,994,843	99.82	-35,157	-0.18		
房屋及建築	17,980,000	347,724,000	118,878,000	51,663,000	536,245,000	536,245,000	254,676,927	176,049,739	430,726,666	80.32	-105,518,334	-19.68		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	0	487,303,000	139,599,000	8,562,000	635,464,000	635,464,000	635,184,034	0	635,184,034	99.96	-279,966	-0.04		
交通及運輸設備	0	15,065,000	1,206,000	-2,065,000	14,206,000	14,206,000	14,114,876	0	14,114,876	99.36	-91,124	-0.64		
什項設備	0	137,696,000	15,857,000	-60,190,000	93,363,000	93,363,000	93,132,914	0	93,132,914	99.75	-230,086	-0.25		
總 計	17,980,000	1,004,788,000	275,540,000	0	1,298,308,000	1,298,308,000	1,016,103,594	176,049,739	1,192,153,333	91.82	-106,154,667	-8.18		

保存年限:10年