

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	23,330,000	0	0	0	23,330,000	1,078,000	1,431,677	0	1,431,677	132.81	353,677	32.81		
教育大樓新建工程	23,330,000	0	0	0	23,330,000	1,078,000	1,431,677	0	1,431,677	132.81	353,677	32.81	依執行進度覈實列支。	
一般建築及設備計畫	9,041,000	973,448,000	76,750,000	0	1,059,239,000	514,654,000	461,717,430	0	461,717,430	89.71	-52,936,570	-10.29		
土地改良物	0	10,000,000	0	1,858,000	11,858,000	7,676,000	11,856,152	0	11,856,152	154.46	4,180,152	54.46	配合學校教學研究需求覈實列支。	
土地改良物	0	10,000,000	0	1,858,000	11,858,000	7,676,000	0	0	0	0.00	-7,676,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	11,856,152	0	11,856,152		11,856,152			
房屋及建築	9,041,000	256,599,000	0	50,407,000	316,047,000	152,411,000	80,382,077	0	80,382,077	52.74	-72,028,923	-47.26	藝術學院大樓新建工程:刻正辦理估驗計價中。	請施工廠商儘速辦理估驗請款，並請監造單位加速審查。
房屋及建築	9,041,000	256,599,000	0	50,407,000	316,047,000	152,411,000	0	0	0	0.00	-152,411,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	80,382,077	0	80,382,077		80,382,077			
機械及設備	0	526,160,000	76,750,000	-52,241,000	550,669,000	266,665,000	324,734,153	0	324,734,153	121.78	58,069,153	21.78	配合學校教學研究需求覈實列支。	
機械及設備	0	526,160,000	76,750,000	-52,241,000	550,669,000	266,665,000	277,315,245	0	277,315,245	103.99	10,650,245	3.99		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	47,418,908	0	47,418,908		47,418,908			
交通及運輸設備	0	18,300,000	0	0	18,300,000	8,820,000	7,552,548	0	7,552,548	85.63	-1,267,452	-14.37		
交通及運輸設備	0	18,300,000	0	0	18,300,000	8,820,000	7,552,548	0	7,552,548	85.63	-1,267,452	-14.37		
什項設備	0	162,389,000	0	-24,000	162,365,000	79,082,000	37,192,500	0	37,192,500	47.03	-41,889,500	-52.97	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	督促各單位妥善規劃及積極辦理。
什項設備	0	162,389,000	0	-24,000	162,365,000	79,082,000	36,964,254	0	36,964,254	46.74	-42,117,746	-53.26		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	228,246	0	228,246		228,246			
總 計	32,371,000	973,448,000	76,750,000	0	1,082,569,000	515,732,000	463,149,107	0	463,149,107	89.80	-52,582,893	-10.20		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
不動產、廠房及設備	32,371,000	973,448,000	76,750,000	0	1,082,569,000	515,732,000	463,149,107	0	463,149,107	89.80	-52,582,893	-10.20		
土地改良物	0	10,000,000	0	1,858,000	11,858,000	7,676,000	11,856,152	0	11,856,152	154.46	4,180,152	54.46		
房屋及建築	32,371,000	256,599,000	0	50,407,000	339,377,000	153,489,000	81,813,754	0	81,813,754	53.30	-71,675,246	-46.70		
機械及設備	0	526,160,000	76,750,000	-52,241,000	550,669,000	266,665,000	324,734,153	0	324,734,153	121.78	58,069,153	21.78		
交通及運輸設備	0	18,300,000	0	0	18,300,000	8,820,000	7,552,548	0	7,552,548	85.63	-1,267,452	-14.37		
什項設備	0	162,389,000	0	-24,000	162,365,000	79,082,000	37,192,500	0	37,192,500	47.03	-41,889,500	-52.97		
總 計	32,371,000	973,448,000	76,750,000	0	1,082,569,000	515,732,000	463,149,107	0	463,149,107	89.80	-52,582,893	-10.20		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年