

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	23,330,000	0	0	0	23,330,000	1,078,000	1,749,538	0	1,749,538	162.29	671,538	62.29		
教育大樓新建工程	23,330,000	0	0	0	23,330,000	1,078,000	1,749,538	0	1,749,538	162.29	671,538	62.29	依執行進度覈實列支。	
一般建築及設備計畫	9,041,000	973,448,000	112,750,000	0	1,095,239,000	780,206,000	668,982,796	12,538,822	681,521,618	87.35	-98,684,382	-12.65		
土地改良物	0	10,000,000	0	2,264,000	12,264,000	8,082,000	12,263,330	0	12,263,330	151.74	4,181,330	51.74	配合學校教學研究需求覈實列支。	
土地改良物	0	10,000,000	0	2,264,000	12,264,000	8,082,000	0	0	0	0.00	-8,082,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	12,263,330	0	12,263,330		12,263,330			
房屋及建築	9,041,000	256,599,000	0	56,290,000	321,930,000	228,294,000	112,885,961	12,538,822	125,424,783	54.94	-102,869,217	-45.06	藝術學院大樓新建工程:刻正辦理估驗計價中。	請施工廠商儘速辦理估驗請款，並請監造單位加速審查。
房屋及建築	9,041,000	256,599,000	0	56,290,000	321,930,000	228,294,000	0	0	0	0.00	-228,294,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	112,885,961	12,538,822	125,424,783		125,424,783			
機械及設備	0	526,160,000	112,750,000	-58,530,000	580,380,000	415,044,000	475,069,156	0	475,069,156	114.46	60,025,156	14.46		
機械及設備	0	526,160,000	112,750,000	-58,530,000	580,380,000	415,044,000	386,234,988	0	386,234,988	93.06	-28,809,012	-6.94		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	88,834,168	0	88,834,168		88,834,168			
交通及運輸設備	0	18,300,000	0	0	18,300,000	12,262,000	12,673,984	0	12,673,984	103.36	411,984	3.36		
交通及運輸設備	0	18,300,000	0	0	18,300,000	12,262,000	12,673,984	0	12,673,984	103.36	411,984	3.36		
什項設備	0	162,389,000	0	-24,000	162,365,000	116,524,000	56,090,365	0	56,090,365	48.14	-60,433,635	-51.86	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	督促各單位妥善規劃及積極辦理。
什項設備	0	162,389,000	0	-24,000	162,365,000	116,524,000	55,943,631	0	55,943,631	48.01	-60,580,369	-51.99		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	146,734	0	146,734		146,734			
總 計	32,371,000	973,448,000	112,750,000	0	1,118,569,000	781,284,000	670,732,334	12,538,822	683,271,156	87.45	-98,012,844	-12.55		
不動產、廠房及設備	32,371,000	973,448,000	112,750,000	0	1,118,569,000	781,284,000	670,732,334	12,538,822	683,271,156	87.45	-98,012,844	-12.55		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	0	10,000,000	0	2,264,000	12,264,000	8,082,000	12,263,330	0	12,263,330	151.74	4,181,330	51.74		
房屋及建築	32,371,000	256,599,000	0	56,290,000	345,260,000	229,372,000	114,635,499	12,538,822	127,174,321	55.44	-102,197,679	-44.56		
機械及設備	0	526,160,000	112,750,000	-58,530,000	580,380,000	415,044,000	475,069,156	0	475,069,156	114.46	60,025,156	14.46		
交通及運輸設備	0	18,300,000	0	0	18,300,000	12,262,000	12,673,984	0	12,673,984	103.36	411,984	3.36		
什項設備	0	162,389,000	0	-24,000	162,365,000	116,524,000	56,090,365	0	56,090,365	48.14	-60,433,635	-51.86		
總 計	32,371,000	973,448,000	112,750,000	0	1,118,569,000	781,284,000	670,732,334	12,538,822	683,271,156	87.45	-98,012,844	-12.55		

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年