

**國立清華大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表**

中華民國114年度

計畫名稱	全部計畫			預算數						
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數					合計	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數			
專案計畫	1,002,858,000			23,330,000					23,330,000	2.33
教育大樓新建工程	1,002,858,000	因應校區均衡發展與南大校區之連結，使校本部與南大校區師生上課、跨院選課及交流更便利，規劃興建地下2層地上8層、總樓地板面積27,072.4平方公尺之教育大樓一棟。	109.01 114.12	23,330,000					23,330,000	2.33
一般建築及設備計畫				9,041,000	973,448,000	238,504,000			1,220,993,000	
土地改良物			114.01 114.12		10,000,000	800,000	3,364,000		14,164,000	
土地改良物			114.01 114.12		10,000,000	800,000	3,364,000		14,164,000	
未完工程-土地改良物			114.01 114.12							
房屋及建築			114.01 114.12	9,041,000	256,599,000	50,209,000	56,290,000		372,139,000	
房屋及建築			114.01 114.12	9,041,000	256,599,000	50,209,000	56,290,000		372,139,000	
未完工程-房屋及建築			114.01 114.12							
機械及設備			114.01 114.12		526,160,000	173,760,000	-34,438,000		665,482,000	
機械及設備			114.01 114.12		526,160,000	173,760,000	-34,438,000		665,482,000	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數 金額		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 可 用 預 算 數 (%)	截 至 本 年 度 累 計 數 金 額	截 至 本 年 度 累 計 數 占 累 計 預 算 數 (%)	
1,002,858,000	100.00	10,767,403	46.15	962,433,570	95.97	
1,002,858,000	100.00	10,767,403	46.15	962,433,570	95.97	政府補助收入： 大學： 以前年度保留數2,333萬元，業經校務基金管理委員會會議審議通過，並陳報主管機關核定保留至本年度繼續執行。 落後原因： 1.公共藝術設置案刻正辦理設計方案審議程序，擬督促業務單位儘速辦理。 2.勞務技術服務費請款作業，廠商尚有待檢討事項，擬督促廠商儘速辦理。
1,220,993,000		1,090,759,442	89.33	1,090,759,442	89.33	
14,164,000		13,990,330	98.77	13,990,330	98.77	政府補助收入： 附小： 1.配合教學研究需要調整自交通及運輸設備與什項設備計流入110萬元至土地改良物。 2.本年度奉准先行辦理數80萬元，係依據行政院114年12月18日院授教字第114401191N號函辦理。 自籌收入： 大學： 配合教學研究需要調整自機械及設備流入226萬4,000元。
14,164,000		1,727,000	12.19	1,727,000	12.19	
		12,263,330		12,263,330		
372,139,000		303,931,733	81.67	303,931,733	81.67	政府補助收入： 大學： 本年度保留8,076萬3,000元至下年度繼續支出，業經校務基金管理委員會會議審議通過，並陳報主管機關核定。 自籌收入： 大學： 1.以前年度保留數904萬1,000元，業經校務基金管理委員會會議審議通過保留至本年度繼續執行。 2.配合教學研究需要調整自機械及設備與什項設備流入5,629萬元。 3.本年度奉准先行辦理數5,020萬9,000元業經校務基金管理委員會會議審議通過。
372,139,000		2,330,535	0.63	2,330,535	0.63	
		301,601,198		301,601,198		
665,482,000		654,201,680	98.30	654,201,680	98.30	政府補助收入： 大學： 配合教學研究需要調整自什項設備流入2,330萬7,000元。 附小： 配合教學研究需要調整自交通及運輸設備流入8萬元至機械及設備。 研究學院： 1.本年度奉准先行辦理數3,275萬元係依據行政院114年7月29日院授教字第1140075054號函辦理。 2.配合教學研究需要調整自交通及運輸設備與什項設備流入42萬5,000元。 自籌收入： 大學： 1.配合教學研究需要調整流出5,853萬元至土地改良物與房屋及建築。 2.本年度奉准先行辦理數6,101萬元業經校務基金管理委員會會議審議通過。 研究學院： 1.本年度奉准先行辦理數8,000萬元業經學院管理委員會會議審議通過。 2.配合教學研究需要調整自交通及運輸設備與什項設備流入28萬元。
665,482,000		588,315,483	88.40	588,315,483	88.40	

**國立清華大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表**

中華民國114年度

計畫名稱	全部計畫			預算數						
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數					合計	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數			
訂購機件-機械及設備			114.01 114.12							
交通及運輸設備			114.01 114.12		18,300,000	2,604,000	-930,000	19,974,000		
交通及運輸設備			114.01 114.12		18,300,000	2,604,000	-930,000	19,974,000		
什項設備			114.01 114.12		162,389,000	11,131,000	-24,286,000	149,234,000		
什項設備			114.01 114.12		162,389,000	11,131,000	-24,286,000	149,234,000		
訂購機件-什項設備			114.01 114.12							
<b>合計</b>	1,002,858,000			32,371,000	973,448,000	238,504,000		1,244,323,000	124.08	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數 金額		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數 金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
		65,886,197		65,886,197		
19,974,000		17,535,450	87.79	17,535,450	87.79	政府補助收入: 附小: 配合教學研究需要調整流出75萬元至土地改良物與機械及設備。 研究學院: 配合教學研究需要調整流出8萬元至機械及設備。 自籌收入: 大學: 本年度奉准先行辦理數260萬4,000元業經校務基金管理委員會會議審議通過。 研究學院: 配合教學研究需要調整流出10萬元至機械及設備。
19,974,000		17,535,450	87.79	17,535,450	87.79	
149,234,000		101,100,249	67.75	101,100,249	67.75	政府補助收入: 大學: 1.落後原因:配合學校教學研究及計畫需求依實際數列支,爾後督促各單位妥善 規劃及詳加注意。 2.配合教學研究需要調整流出2,330萬7,000元至機械及設備。 附小: 配合教學研究需要調整流出43萬元至土地改良物。 研究學院: 配合教學研究需要調整流出34萬5,000元至機械及設備。 自籌收入: 大學: 1.配合教學研究需要調整流出2萬4,000元至房屋及建築。 2.本年度奉准先行辦理數1,113萬1,000元業經校務基金管理委員會會議審議通 過。 研究學院: 配合教學研究需要調整流出18萬元至機械及設備。
149,234,000		101,082,065	67.73	101,082,065	67.73	
		18,184		18,184		
2,223,851,000	221.75	1,101,526,845	88.52	2,053,193,012	92.33	